

Информация

о результатах проверки реализации ООО «Поморский лесной технопарк» приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Организация глубокой переработки древесины, изготовление биотоплива, строительство котельных, работающих на древесном сырье»

Приказом министерства промышленности и торговли РФ от 20.07.2017 № 2369 «Об исключении инвестиционного проекта из перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов» инвестиционный проект ООО «Поморский лесной технопарк» «Организация глубокой переработки древесины, изготовление биотоплива, строительство котельных, работающих на древесном сырье» исключён из перечня приоритетных инвестиционных проектов (далее – ПИП) в области освоения лесов.

Основной причиной исключения из перечня ПИП в области освоения лесов является нарушением ООО «Поморский лесной технопарк» (далее – ООО «ПЛТ») сроков реализации инвестиционного проекта (развитие мощностей по глубокой переработке древесины) или по основаниям, предусмотренным подпунктом "д" пункта 11 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года N 419 "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов".

В результате встречной проверки, проведенной в рамках контрольного мероприятия «Проверка соблюдения бюджетного и иного законодательства при расходовании бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий, утвержденных в составе государственных программ Архангельской области "Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014-2020 годы), "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014 – 2020 годы)" (совместно с прокуратурой Архангельской области) установлено следующее.

1. Правительством РФ Постановлением от 22 мая 2007 г. № 310 "О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности" установлены преференции инвесторам, реализующим приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов:

- получение лесных участков в пользование без участия в аукционе по приобретению такого права;
- на срок окупаемости инвестиционного проекта арендаторам предоставляется льгота по арендной плате в размере 50 процентов.

По окончании срока окупаемости инвестиционного проекта, размер арендной платы за пользование лесным участком определяется в

соответствии со ставками платы без применения понижающего коэффициента 0,5, но с применением сложившегося в субъекте Российской Федерации среднего коэффициента превышения размера арендной платы, исчисленного на основании отчетности, установленной федеральным органом исполнительной власти в области лесных отношений, на день окончания срока окупаемости.

Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 419 "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов (далее – ПИП)" утверждено положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее – Положение № 419). Включение проекта в перечень является основанием для заключения договора аренды лесного участка без проведения аукциона на условиях, указанных в решении уполномоченного органа.

Согласно Положению № 419, если инвестиционный проект был исключен из перечня, инвестор обязан уплатить арендную плату за пользование лесным участком в полном объеме за весь период пользования лесным участком.

Постановлением Правительства Архангельской области от 12 июля 2011 г. № 243-пп утвержден порядок отбора и утверждения заявок коммерческих организаций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее – Порядок № 243-пп). Согласно Порядку № 243-пп отбор и утверждение заявок коммерческих организаций проводится с целью включения инвестиционных проектов коммерческих организаций в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утверждаемый Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, и заключения договоров аренды лесных участков без проведения аукционов в соответствии с пунктом 15 Положения № 419.

В нарушение подпункта б) пункта 6 Порядка № 243-пп в составе документов, предоставленных ООО «Поморский лесной технопарк» для участия в отборе и утверждении заявок коммерческих организаций на реализацию ПИП отсутствует копия подписанного сторонами кредитного договора, или выписки из протокола заседания кредитного комитета кредитной организации.

В составе заявки ООО «ПЛТ» предоставлено инвестиционное соглашение № 1 от 26.03.2014, заключенное между ОАО «АКБ Московский областной банк» (филиал № 5 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО) и ООО «Поморский лесной технопарк», согласно которому банк берет на себя обязательства по поэтапному открытию ООО «ПЛТ» кредитных линий на период в период с 01 апреля 2014г. по «31» декабря 2016 г. согласно следующего графика выдачи кредитов:

- с 01.04.2014 по 31.12.2014 до 107,0 млн.руб.,
- с 01.01.2015 по 31.12.2015 до 60,0 млн.руб.,
- с 01.01.2016 по 31.12.2016 до 138,0 млн.руб., итого 305,0 млн.руб.

Предоставление очередного транша/кредита производится Банком исключительно после погашения 50% суммы предыдущего транша.

Таким образом, при принятии и утверждении заявки ООО «Поморский лесной технопарк» на реализацию ПИП «Организация глубокой переработки древесины, изготовление биотоплива, строительство котельных, работающих на древесном сырье» Минлеспромом АО нарушен Порядок №243-пп в части принятия документов, не соответствующих перечню.

Необходимым условием для заключения договора аренды лесного участка без проведения аукциона в порядке реализации ПИП в соответствии со статьей 73.1 Лесного Кодекса РФ (в редакции от 23.06.2016) является включение инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на основании приказа министерства промышленности и торговли РФ. При этом, утвержденный перечень лесных участков является частью инвестиционного проекта. Следовательно, потребность в дополнительных лесных участках повлечет необходимость внесения изменений в сам инвестиционный проект.

Приказом министерства промышленности и торговли РФ от 18.08.2014 № 1612 «О включении инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов» инвестиционный проект ООО «ПЛТ» «Организация глубокой переработки древесины, изготовление биотоплива, строительство котельных, работающих на древесном сырье» включен в перечень ПИП.

Инвестиционный проект реализуется с 2013 года, срок реализации проекта – 5 лет (2013-2017 г.г.), срок окупаемости – 7 лет. Объем инвестиций составляет 303,875 млн.руб., размер расчетной лесосеки – 271,1 тыс.куб.м.

За период с 2014 по 2017 г.г. между Минлеспромом АО и ООО «ПЛТ» заключено 16 договоров аренды лесного участка, предоставляемого для реализации ПИП с целью заготовки древесины, в том числе в 2014 году 6 договоров аренды, в 2015 году – 2, в 2016 году – 4, в 2017 году – 4.

Отмечено, что четыре договора аренды от 16.12.2016 № 2043, от 19.12.2016 № 2044, от 23.12.2016 № 2050, от 26.12.2016 № 2049 (с отметкой о государственной регистрации - январь 2017 года) заключены Минлеспромом АО после даты вынесения предписания министерства, направленного в адрес ООО «ПЛТ» о невыполнении обязательств по созданию и (или) модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры ПИП и необходимости устранения нарушений (предписание Минлеспрома от 08.12.2016).

Согласно требованиям пункта 11 Постановления № 419, пункта 18 Постановления № 243-пп нарушение арендатором графика реализации инвестиционного проекта более чем на один год является основанием для досрочного расторжения договора аренды лесного участка.

Так, в соответствии с концепцией инвестиционного проекта ООО «ПЛТ», заявка на реализацию которого утверждена распоряжением

Минлеспромом АО от 24.06.2014 № 475р, предусмотрено вложение инвестиций в создание производства лущеного шпона в период с 3 квартала 2014 года по первый квартал 2015 года путем приобретения следующего оборудования:

- линии лущения, рубки и укладки листов шпона мод.ЛУР 17-10 на базе лущильного станка ЛУ-10М с двухстопным укладчиком и транспортером накопителем чураков (3 квартал 2014 года);
- линии раскряжёвки мод ЛЦ-60 (4 квартал 2014 года);
- сушилки роликовой секционной с обогревом топочными газами мод. СРГ-25М-12С с разгрузочным механизмом ПСРГ и механизмом выгрузки ПрСРГ-10М с подъемными столами и гидростанциями (1 квартал 2015 года).

На момент проверки (4 квартал 2016 года), проводимой сотрудниками Минлеспрома АО,

вышеуказанное оборудование не было приобретено. Министерство вынесло только 08.12.2016 предписание ООО «ПЛТ» о необходимости устранения нарушений.

Таким образом, Минлеспром АО в связи с нарушением арендатором условий инвестиционного проекта, не только не воспользовалось правом расторжения договора с ООО «ПЛТ», но и в декабре 2016 года - январе 2017 года заключил вновь договоры аренды лесных участков (отметка о госрегистрации от января 2017 г.), предоставленных для реализации ПИП (или без проведения конкурсных процедур).

По факту выделения в долгосрочную аренду и вовлечения в хозяйственную деятельность участков лесного фонда в соответствии с концепцией инвестиционного проекта: общая площадь лесных участков, переданных в аренду ООО «ПЛТ» составила 442, 75 тыс.га на территориях шести районов Архангельской области (Шенкурский, Красноборский, Коношский, Плесецкий, Онежский, Каргопольский) и восьми лесничеств.

Сроки договоров аренды 49 лет, общая площадь лесных участков, предоставленных в аренду для реализации ПИП, превышает утвержденную распоряжением Минлепрома АО от 24.06.2014 № 475-р на 144,54 тыс.га. Общий объем ежегодной заготовки древесины, предусмотренный договорами аренды лесных участков, установлен в объеме 277,3 тыс.куб.м., что превышает установленный ежегодный объем заготовки древесины на 6,2 тыс.куб.м.

Таким образом, с 2017 года в бюджетную систему будет недополучено средств в виде годового размера арендной платы за лесные участки, выделенные на льготных условиях для реализации инвестиционного проекта в сумме 315,314 тыс.руб., в том числе в части минимального размера (федеральный бюджет) – 233,566 тыс.руб., превышающего размера (областной бюджет) – 81,748 тыс.руб.

Изменения в инвестиционный проект ООО «ПЛТ» «Организация глубокой переработки древесины, изготовление биотоплива, строительство котельных, работающих на древесном сырье» по основаниям для внесения

изменений, предусмотренным «Порядком внесения изменений в приоритетные инвестиционные проекты в области освоения лесов» утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 16 декабря 2011 г. № 1755 (далее – Порядок № 1755), в части изменения перечня лесных участков, предоставляемых для реализации ПИП, площади участков и объемов заготовки, не внесены.

Таким образом, в нарушение Положения № 419, Порядка № 243-пп, Порядка № 1755 между Министерством и ООО «ПЛТ» заключены договоры аренды на лесные участки, выделенные для реализации ПИП (или инвестиционные), не предусмотренные ни распоряжением Министерства ЛПК от 24.06.2014 № 475-р, ни концепцией приоритетного инвестиционного проекта, государственная регистрация которых произведена в январе 2017 г.

Необходимым условием для заключения договора аренды лесного участка без проведения аукциона в порядке реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов в соответствии со статьей 73.1 Лесного Кодекса РФ (в редакции от 23.06.2016) является включение инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на основании приказа министерства промышленности и торговли РФ. При этом утвержденный перечень лесных участков является частью инвестиционного проекта. Следовательно, потребность в дополнительных лесных участках повлечет необходимость внесения изменений в сам инвестиционный проект.

Меры, в виде заявки на внесение изменений в ПИП, ООО «ПЛТ» не приняты.

2. Направлением реализации инвестиционного проекта является глубокая переработка древесины, деревянное домостроение, переработка отходов в биотопливо.

В рамках проекта планируется организовать производство следующих основных видов продукции: пиломатериал по ГОСТ 8684-86; пиломатериал по ТУ 13-136-76; погонажные изделия (вагонка, евровагонка, блокхаус, имитация бруса, доска половая, наличник, плинтус); профилированный брус; строганный пиломатериал; оцилиндрованное бревно; срубы для домов; дверные блоки; лущенный шпон, балансы (хвойные, березовые, осиновые); древесный уголь; дрова для населения.

Планируемая потребность производства в древесном сырье при выходе на проектную мощность составляет 432,3 тыс.куб.м в год, в том числе в рамках, выделяемых для реализации инвестиционного проекта лесных участках 271,1 тыс. куб.м.

Социально-экономический эффект от внедрения инвестиционного проекта - численность рабочих мест, создаваемых в результате внедрения проекта, составляет 308 человек. Планируемая средняя заработная плата в целом по предприятию после его выхода на проектную мощность составит 28,07 тыс. рублей в месяц.

Установлено, что проверки за ходом реализации ПИП ООО «ПЛТ» в части выполнения обязательств инвестора по созданию объектов лесной и (или) лесоперерабатывающей инфраструктуры, осуществлялись (до сентября 2016 года) Минлеспромом АО в форме камеральной проверки или по отчетам, предоставленным ООО «ПЛТ», а также по актам приемка-передачи работ, проведенных на лесных участках по заготовке древесины и отчетам, предоставленным ООО «ПЛТ» в части объемов лесозаготовки.

Контрольные мероприятия (проверки) фактического состояния положения дел в части выполнения обязательств ООО «ПЛТ», как инвестора, по созданию (модернизации) объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры на месте реализации Минлеспромом АО не осуществлялись (за период с 2014 г. по сентябрь 2016 г.), что в дальнейшем повлекло со стороны ООО «Поморский лесной технопарк» неисполнение обязательств.

Согласно отчетам о ходе реализации ПИП ООО «ПЛТ» в период с 01.10.2014 по 30.06.2017 установленный объем заготовки древесины по договорам аренды 277,3 тыс.куб.м.

За период с 2015 года по 30.06.2017 года фактическая заготовка древесины составила 366,1 тыс.куб.м. На реализацию инвестиционного проекта направлено 328,9 млн.руб., в том числе во 2-м квартале 2017 года – 8,4 млн.руб. (строительство здания луцильного производства – 5,1 млн.руб.; оборудование для производства лушеного шпона – 3,3 млн.руб.).

Согласно выводам, отраженным в экспертном заключении Экспертного центра Санкт-Петербургского федерального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт - Петербургский государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова» от 29.03.2017 № 29/03-э (заказчиком экспертизы является Архангельская межрайонная природоохранная прокуратура, соответственно данные представлены межрайонной природоохранной прокуратурой, установлено, что:

- приобретаемое оборудование (линия лущения и рубки шпона на базе луцильного станка ЛУ -17-10 с ЦЗУ 17-10) не соответствует концепции инвестиционного проекта ООО «ПЛТ»;

- указанное оборудование не обеспечит выпуск лушеного шпона в объеме 12 000 куб.м. в год.

ООО «АУДИТПРОФ» проведена проверка деятельности ООО «ПЛТ» в рамках инвестиционного проекта. Выявлены следующие нарушения:

- 1) инвестиционный проект на стадии его утверждения не соответствовал статусу приоритетного;

- 2) в рамках инвестиционного проекта на стадии реализации ООО «ПЛТ» не соблюдаются следующие условия:

- не соблюдается график привлечения заемных средств;

- по данным бухгалтерского учета ООО «ПЛТ» не производит производства углубленной переработки. Фактически по лесным участкам происходит вырубка леса «на корю» и его реализация организациям, которые и занимаются рубкой;

- не создаются дополнительные 308 рабочих мест;
- приобретение оборудования и транспорта не соответствует перечню имущества, заявленного в инвестиционном проекте и не соответствует отчетам, представленным в Министерство ЛПК;

2) договоры о совместной деятельности, заключенные между ООО «ПЛТ» и участниками, являются притворными в соответствии с п.2 ст.170 Гражданского Кодекса РФ;

3) недоплата в бюджет по налогу на имущество в 2015 и в 2016 год по предварительным расчетам составила предварительно 1 млн.руб.;

4) неправомерно предъявлена к вычету из бюджета сумма НДС - 12,4 млн.руб.;

5) недоплата НДС и налога на прибыль в части занижения выручки и недоплата налога на прибыль в части завышения расходов;

5) списание денежных средств, поступивших от ООО «ПЛТ» на расчетные счета по контрагентам, имеющим признаки фиктивности операций.

В связи с исключением инвестиционного проекта ООО «ПЛТ» из перечня ПИП, в адрес ООО «ПЛТ» Минлеспромом АО направлены требования о перерасчете арендной платы за 2014-2017 гг. (до момента исключения инвестиционного перечня приоритетных) по 16 договорам аренды на общую сумму дополнительно подлежащую перечислению а размере 22 820,65 тыс.руб. Согласно требованиям Минлеспрома АО, ООО «ПЛТ» обязано в установленный срок (в течение 30 дней с момента получения извещения (извещение получено 12.10.2017) внести сумму в бюджеты, в том числе в федеральный бюджет в части минимального размера – 12 520, 63 тыс.руб., в областной бюджет в части превышающего размера – 10 300, 02 тыс.руб. Сложившийся средний коэффициент превышения составил 1,71.

На момент проведения проверки КСП АО арендная плата, по требованию Минлеспрома ООО «ПЛТ» в бюджеты (федеральный и областной) не перечислена.

3. В целом по реализации ПИП ООО «ПЛТ», в части приобретения основных средств, предусмотренных ПИП, необходимо отметить следующее.

3.1. ПИП предусмотрено инвестиционных затрат в размере 303 875,00 тыс. руб.

Фактически по данным бухгалтерского учета отражены затраты на приобретение основных средств, оборудования, материалов, монтажно-строительных работ и прочие затраты, относящиеся к реализации ПИП на сумму 329 846,90 тыс. руб.. Указанная сумма показывает не только финансовые (денежные) затраты организации (фактические инвестиционные затраты), а складывается из фактически произведенных затрат и принятых ООО «ПЛТ» обязательств по договорам лизинга (кредиторская

задолженность, остаток лизинговых платежей по договорам лизинга на 30.11.2017 составил 67 996,15 тыс.руб.).

ППП предусматривает 10 направлений (мероприятий по инвестициям):

I. Инвестиции в лесозаготовительное оборудование (предусматривалось приобретение 22 единиц машин, оборудования и транспортных средств на сумму 143 121,0 тыс. руб.).

По факту за период с марта 2014 по август 2017 года поступило основных средств стоимостью 178 502,67 тыс. руб., в том числе:

машины и оборудование для лесозаготовки и дорожно-строительных работ предусматривалось приобретение 13 ед. на сумму 107 861,00 тыс. руб., фактически приобретено (отражено в учете) – 12 ед. стоимостью 115 688,97 тыс. руб.;

транспортные средства, предусмотрено приобретение сортиментовозов в количестве 9 ед. на сумму 35 260,00 тыс. руб., фактически поступило 9 ед. стоимостью 62 813,70 тыс. руб. По некоторым позициям приобретены более дорогостоящие модели сортиментовозов, чем предусмотрено концепцией ППП.

II. Инвестиции в лесопильное производство (предусматривалось приобретение 7 ед. оборудования на сумму 6 374,00 тыс.руб. Фактически поступило (отражено в учете) 8 ед. основных средств на сумму 6 509,60 тыс. руб.

III. Инвестиции в сушильное хозяйство (предусматривалось приобретение 11 ед. оборудования на сумму 26 902,00 тыс. руб. Фактически поступило 10 ед. основных средств на сумму 36 781,00 тыс. руб.

IV. Инвестиции в деревообрабатывающее производство (предусматривалось приобретение основных средств на сумму 37 032,00 тыс. руб., в количестве 23 ед.). Фактически поступило (отражено в учете) основных средств в количестве 19 ед. на сумму 50 790,11 тыс. руб. по некоторым позициям приобретены более дорогостоящие модели погрузчиков, чем предусмотрено концепцией ППП.

V. Инвестиции в производство оцилиндрованного бревна (предусматривалось 1 850,00 тыс. руб. на приобретение 2-х ед. оборудования). Фактически поступило 4 ед. оборудования на сумму 2 718,00 тыс. руб.

VI. Инвестиции в производство шпона (предусматривалось 50 645,00 тыс. руб. по трем позициям: линия лущения, рубки и укладки листов шпона на сумму 23 535,00 руб. – 1ед.; линия раскряжевки 1 ед. на сумму 3 940,00 руб.; сушилка роликовая секционная 1 ед. на сумму 23 170,00 руб..

Итого фактически произведены затраты по данному направлению на сумму 18 650,02 тыс. руб.:

приобретено оборудования для линии лущения на сумму 12 650,02 тыс. руб.;

произведен авансовый платеж за сушилку роликовую секционную в размере 6 000,00 тыс. руб.;

линия раскряжевки мод. ЛЦ-60 не приобреталась.

VII. Инвестиции в котельное хозяйство (предусматривалось 14 006,00 тыс. руб. на приобретение (строительство) 2-х котельных на биотопливе (древесных отходах)). По данным бухгалтерского учета отражено приобретение котельного оборудования, монтажные работы и ввод в эксплуатацию 1 котельной; приобретение 1 ед. котельного комплекса, а также авансовые платежи на приобретение 1 ед. котельной на отходах деревообработки на общую сумму 18 650,02 тыс. руб.

VIII. Инвестиции в производство биотоплива (древесного угля, приобретен углевыхигательный комплекс на сумму 1 300,00 тыс. руб.).

IX. Инвестиции в техническое оснащение вспомогательных производств (вспомогательное оборудование, предусматривалось приобретение 4-х единиц оборудования на сумму 521,00 тыс. руб.). В бухгалтерском учете отражено приобретение 4 ед. оборудования стоимостью 715,50 тыс. руб.

X. Инвестиции в приобретение, строительство и реконструкция зданий и сооружений (предусматривалось приобретение зданий, сооружений в количестве 3 единиц на сумму 7 622,0 тыс.руб., строительство зданий и сооружений в количестве 7 единиц на сумму 13 102,0 тыс.руб., а также реконструкция существующих производственных площадей на сумму 1 400,0 тыс.руб.).

Отражено в бухгалтерском учете ООО «ПЛТ»: приобретение 3 ед. зданий, сооружений стоимостью 10 100,00 тыс. руб.; проведена реконструкция здания цеха переработки на сумму 1 400,00 тыс. руб.; строительство зданий, сооружений – 1 ед. на сумму 10 701,30 тыс.руб.

3.2. В итоге: по разделам I - V, VI- X общая сумма инвестиций составила 311 196,88 тыс.руб.:

- приобретено, построено, реконструировано (далее – приобретено) 75 единиц основных средств, что составляет 122,9% к планируемому объему инвестиций, в количественных показателях - основных средств приобретено на 9 единиц меньше, чем предусмотрено концепцией ПИП. (IV. Инвестиции в деревообрабатывающее производство);

- количество и марки большей части приобретенного оборудования и транспорта отличаются от предусмотренного в перечне имущества, заявленного в концепции ПИП;

- не в полном объеме выполнены инвестиционные мероприятия по приобретению, монтажу оборудования для производства лущеного шпона.

21 октября 2017 года представителем КСП АО в присутствии генерального директора ООО «ПЛТ» произведен осмотр здания ангара и наличия оборудования, входящего в состав линии лущения и рубки шпона Установлено фактическое наличие:

- законченного здания каркасного-металлического ангара утепленного («сэндвич» - панели) с бетонированным основанием (полом) с фундаментами под оборудование;

- оборудования, входящего в состав линии лущения и рубки шпона: лущильный станок ЛУ 17-10; стол подъемный; установка центральная загрузочная ЦЗУ 17-10; шкаф управления для лущильного станка ЛУ 17-10; выходной транспортер в разобранном виде; входной транспортер перед ножницами в разобранном виде; ножницы (Raute); транспортер накопитель в разобранном виде.

3.3. Часть техники приобретена по договорам лизинга, при этом на балансе ООО «ПЛТ», как лизингополучателя, отражается полная стоимость приобретаемой техники, начиная с момента ее получения, расчеты с лизингодателем в полном размере еще не осуществлены, а будут осуществляться в виде лизинговых платежей по графикам, предусмотренным договорами лизинга (кредиторская задолженность, остаток лизинговых платежей по договорам лизинга на 30.11.2017 составил 67 996,15 тыс.руб.).

3.4. Часть основных средств, приобретенных ООО «ПЛТ» в рамках реализации ПИП, передается в аренду учредителями - участниками ООО «ПЛТ». В соответствии с данными бухгалтерского учета ООО «ПЛТ» за период 2015 год – 11 месяцев 2017 года выручка от передачи основных средств в аренду составила 32 298,57 тыс. руб.

3.5. По информации Минлеспрома АО объемы фактически заготовленной древесины ООО «ПЛТ» по договорам аренды лесных участков согласно отчетам по форме 1-ИЛ: общий объем заготовки за период 2015 год, 2016 год и 10 месяцев 2017 года составил 427,318 тыс.куб. м., в том числе:

- 2015 год – 53,082 тыс.куб.м.;
- 2016 год – 199,775 тыс. куб.м.;
- 10 месяцев 2017 года – 174,461 тыс.куб.м.

В соответствии с данными бухгалтерского учета ООО «ПЛТ» объем продукции от заготовки древесины за период 2015 год, 2016 год и 10 месяцев 2017 года составил 403,764 тыс. куб. м., в том числе:

- 2015 год – 28,044 тыс.куб. м.;
- 2016 год – 201,054 тыс. куб. м.;
- 10 месяцев 2017 года – 159,381 тыс.куб. м.

Выпуск готовой продукции, связанный с переработкой заготовленной древесины (полуфабрикатов) составил 296,56 куб. м. в 2016 году – доска строганная.

На основании данных бухгалтерского учета ООО «ПЛТ» установлено, что выпуск готовой продукции, связанный с глубокой переработкой и обработкой древесины в ООО «ПЛТ» практически отсутствует.

В соответствии с данными бухгалтерского учета ООО «ПЛТ» (за период 2015 год – 10 месяцев 2017 года) общий объем реализации заготовленной древесины (полуфабрикатов) составил 361,007 тыс. куб. м., из них

реализовано древесины (полуфабрикатов) учредителям - участникам ООО «ПЛТ» 250,230 тыс.куб. м. или 69,3% от общего объема реализации, сторонним покупателям реализовано 110,777 тыс.куб. или 30,7% от общего объема реализации. Сторонним покупателям также реализовался пиловочник различных сортов, фанерное сырье – лесопродукция. Указанная продукция фактически не была отпущена в переработку и (или) в обработку ни ООО «ПЛТ», ни участниками-учредителями, что противоречит концепции ПИП.

КСП АО в адрес ООО «ПЛТ» направлен запрос об объемах и номенклатуре выпуска готовой продукции четырех учредителей: ООО «ПК Интерстрой», ООО «Аматус», ООО «Алголь», ООО «Стандарт Коноша», которым ООО «ПЛТ» реализовывалась наибольшая доля древесины среди учредителей. По состоянию на 26.12.2017 получена информация только от двух учредителей: ООО «Аматус» и ООО «ПК Интерстрой». Как установлено, что по ООО «Аматус» и ООО «ПК Интерстрой» наблюдается динамика увеличения объемов производства продукции лесопереработки.

Руководитель контрольного мероприятия  Д.Н. Качанова