



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 марта 2015 г. № 41-рп


г. Архангельск

Об утверждении отчета об исполнении мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)» за 2014 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп «О Порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области», рассмотрев отчет об исполнении мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп, за 2014 год:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп (далее – государственная программа), за 2014 год.
2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2014 году удовлетворительной.
3. Агентству по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области продолжить реализацию государственной программы в 2015 году.
4. Государственным заказчикам государственной программы обеспечить ввод информации в государственную информационную систему Архангельской области «Архангельская региональная система управления проектами» по курируемым мероприятиям.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор
Архангельской области



И.А. Орлов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 10 марта 2015 г. № 41-рп

ОТЧЕТ

об исполнении мероприятий государственной программы
Архангельской области «Развитие инфраструктуры
Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)» за 2014 год

I. Результаты реализации мероприятий государственной
программы Архангельской области

1. В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)» (далее – государственная программа) осуществлялась реализация 17 мероприятий, в том числе:

1) «Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий».

Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» заключен муниципальный контракт от 18 августа 2014 года с обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «АВТОМОСТ» со сроком исполнения 10 декабря 2015 года. В отчетном периоде осуществлен сбор исходно-разрешительной документации, подготовлен градостроительный план земельного участка, согласована принципиальная схема прохождения топливопровода, выполнены инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания;

2) «Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий».

Государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» с учетом технического состояния объекта откорректирована проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы от 04 сентября 2014 года № 29-1-3-0132-14, проведен аукцион на определение подрядной организации для выполнения работ, заключен контракт с закрытым акционерным обществом «Энергобаланс» от 30 декабря 2014 года № 012420000614006229 на сумму 39 567 420 рублей;

1088

3) «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта и оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения поселка Соловецкий».

Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» заключены договоры от 12 декабря 2014 года об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства открытого акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания» здания муниципальной бани, здания дома культуры и многоквартирного жилого дома. Общая сумма обязательств составила 16 692,2 тыс. рублей;

4) «Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий».

Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» на основании полученного в декабре 2014 года положительного заключения государственной экспертизы проектной документации объявлен электронный аукцион на выбор подрядной организации в декабре 2014 года. По итогам аукциона минимальная цена за производство работ в размере 55 651,94 тыс. рублей предложена обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания Белый дом»;

5) «Проектирование и строительство несамостоятельного стоечного судна с административно-хозяйственными и жилыми помещениями».

Государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» проведен конкурс на разработку проектной документации, в мае 2014 года заключен контракт со сроком исполнения в сентябре 2014 года. В декабре 2014 года проектная документация принята и оплачена государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага». В соответствии с условиями контракта с общества с ограниченной ответственностью «Двина Строй-Проект» взысканы пени в размере 1029 тыс. рублей;

6) «Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания».

Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» заключен муниципальный контракт от 01 сентября 2014 года с обществом с ограниченной ответственностью «НПЦ «Геоэлемент» на выполнение инженерно-геодезических изысканий для разработки проекта планировки территории площадью 26,6 га, включаемой в границы пос. Соловецкий. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Также администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» заключен муниципальный контракт от 26 сентября 2014 года с обществом с ограниченной ответственностью «ЭСГ «Охрана труда» на выполнение инженерно-геологических изысканий для разработки проекта планировки территории площадью 26,6 га, включаемой в границы пос. Соловецкий. В настоящий момент подрядной организацией устраняются выявленные в ходе приемки работ замечания;

7) «Проведение научно-исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага».

Министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области в результате проведенного электронного аукциона заключен государственный контракт с автономной некоммерческой организацией «Центр исследований и разработок» на выполнение научно-исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага. Первый этап: выполнение комплекса исследований и подготовки итогового документа для оценки допустимой антропогенной нагрузки на территорию Соловецкого архипелага» (от 21 июля 2014 года). Цена контракта по результатам электронного аукциона составила 680 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 1 декабря 2014 года. В ходе данного мероприятия выполнен комплекс исследований данных по антропогенной нагрузке на территорию Соловецкого архипелага, включая оценку инфраструктурной емкости пос. Соловецкий и территорий Соловецкого архипелага, используемых для проживания туристов и паломников, подготовлены предложения по ландшафтно-экологическому и функциональному зонированию территории и управленческие решения по функциональным районам территории, разработаны методические рекомендации по определению допустимой антропогенной нагрузки для территории Соловецкого архипелага с учетом нагрузки на объекты растительного и животного мира, водные объекты, ландшафты, атмосферный воздух, почвы и историко-культурные объекты, проект программы мониторинга природных комплексов территории Соловецкого архипелага, подготовлена научно-исследовательская работа «Определение допустимой антропогенной нагрузки на территорию Соловецкого архипелага. Первый этап: выполнение комплекса исследований и подготовки итогового документа для территории Соловецкого архипелага»;

8) «Организация и проведение научно-практической конференции по водным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага».

Агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области организована и проведена научно-практическая конференция по водным ресурсам, в ходе которой рассмотрен вопрос создания на Соловках особо охраняемой природной территории. Работа по сбору документации и подготовка к созданию природного заказника ведется Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации по поручению Президента Российской Федерации;

9) «Информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов».

Агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области выпущено 4 специальных выпуска, посвященных мероприятиям, реализованным на Соловках. В период с 19 по 20 июля 2014 года организован и проведен пресс-тур по обеспечению продвижения туристско-

рекреационного потенциала Соловецких островов с участием двадцати представителей федеральных и региональных средств массовой информации. Работы по данному мероприятию выполнены и оплачены в полном объеме;

10) «Поддержание и развитие интернет-портала Соловецкого архипелага».

Государственным автономным учреждением Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» в отчетном периоде проводилось информационное наполнение интернет-портала Соловецкого архипелага материалами на русском и английском языках. В рамках продвижения портала проведен комплексный аудит, создан демонстрационный стенд, разработан дизайн интерактивного мобильного приложения «Электронный гид по Соловкам», новые панорамы к виртуальному туру. Проведен редизайн интерфейса виртуального тура и новой версии Портала Соловецкого архипелага, разработан их функционал. Добавлены новые разделы «Фотографии пользователей», «Гостевая книга», переработан раздел «Достопримечательности», создан дизайн сервиса «Планирование путешествия». По итогам 2014 года портал «Мои-Соловки.рф» номинирован на премию «Звезда Travel.ru» как «Лучший интернет-сайт о туризме в регионе/городе России» и стал победителем в итоговом туре голосования;

11) «Разработка и внедрение системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага».

Проведено обследование структуры управления, разработаны методологии управления развитием инфраструктуры Соловецкого архипелага, проработаны основные организационные и технологические решения, проведены технические работы по созданию и настройке системы мониторинга с учетом особенностей проектов по развитию Соловецкого архипелага. Для визуализации объектов мониторинга приобретено специализированное программное обеспечение для создания 3D моделей зданий и сооружений. Сформированы 3D модели зданий муниципальной бани, 12-квартирного дома и дома культуры. На основе этих моделей созданы 6D модели зданий муниципальной бани и 12-квартирного дома. Реализован действующий макет визуализации системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага, являющийся прототипом будущего виртуального рабочего места руководителя;

12) «Внедрение геоинформационной системы мониторинга Соловецкого архипелага».

Создана геоинформационная карта Соловецкого архипелага;

13) «Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага».

Министерством культуры Архангельской области на конкурсной основе определена организация – Фонд развития Соловецкого архипелага, получившая грант на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага. На основании распоряжения министерства культуры Архангельской области от 27 июня 2014 года № 175-р

«О выделении в 2014 году грантов в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим деятельность в сфере культуры, на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага» осуществлена выплата гранта в объеме 500 тыс. рублей на реализацию проекта «Издание книги: “На страже Беломорья: очерки военной истории XVI – XIX вв.”». Мероприятие выполнено в полном объеме;

14) «Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге».

Агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области на конкурсной основе выбрана некоммерческая организация «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова». В соответствии с соглашением о порядке предоставления субсидии некоммерческой организацией «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» организованы и проведены три образовательные программы. Мероприятие выполнено в полном объеме;

15) «Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы» и «Субсидии государственному бюджетному учреждению Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)».

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области и государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага». Мероприятия выполнены в полном объеме.

2. Для реализации мероприятий программы в отчетном периоде были предусмотрены финансовые средства в размере 98 302,4 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 92 736,7 тыс. рублей;

бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район» – 5 021,7 тыс. рублей;

бюджета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» – 544,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 52 649,7 тыс. руб., из них средства:

областного бюджета – 47 294,7 тыс. рублей;

местных бюджетов – 5355,0 тыс. рублей.

Низкий уровень освоения бюджетных средств связан с недофинансированием мероприятий по итогам отчетного периода за счет средств областного бюджета (общий объем недофинансирования составил 45 100,0 тыс. рублей), а также непредставление органами местного самоуправления документов, предусмотренных подпунктом «б» пункта 5 Порядка финансирования областной

адресной инвестиционной программы, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 № 6-па/1.

3. В отчетном периоде Архангельская область в рамках государственной программы участие в реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных целевых программ не принимала.

Государственная программа разрабатывалась в соответствии с проектом концепции федеральной целевой программы «Сохранение и восстановление комплекса духовного, культурного, природного наследия и развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2014 – 2019 годы».

В настоящее время Правительством Российской Федерации принято решение о реализации мероприятий по сохранению и восстановлению Соловецкого архипелага в рамках комплекса мер, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2014 года № 1939-р.

В рамках реализации государственной программы агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области и администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный район» заключено соглашение о порядке предоставления субсидий на софинансирование объектов областной адресной инвестиционной программы.

4. В отчетном периоде нарушен план реализации трех мероприятий государственной программы:

«Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий»;

«Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий»;

«Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий».

В рамках реализации мероприятия «Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в пос. Соловецкий» объявленные аукционы на определение подрядной организации для выполнения работ по строительству объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в пос. Соловецкий по извещениям от 10 сентября 2014 года № 0124200000614004932, от 30 сентября 2014 года № 0124200000614005603 признаны несостоявшимися в связи с несоответствием участников аукциона, подавших заявки и (или) несоответствием заявок этих участников требованиям Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

По итогам аукциона от 28 октября 2014 № 0124200000614006229 (с учетом пункта 25 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») после получения согласования контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области, государственным бюджетным учреждением Архангельской области

«Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» заключен контракт с закрытым акционерным обществом «Энергобаланс» от 30 декабря 2014 года № 0124200000614006229 на сумму 39 567 420,00 рублей.

Соответствующая заявка на финансирование данного мероприятия в декабре 2014 года представлена в министерство финансов Архангельской области. В связи с отсутствием средств областного бюджета заявка агентства министерством финансов Архангельской области не профинансирована. Учитывая длительный период проведения аукционных процедур, план реализации по данному мероприятию был не исполнен. Реализация мероприятия будет продолжена в 2015 году.

В рамках реализации мероприятия «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий» администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» разработана проектная документация, которая с октября 2014 года в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 октября 2014 № 1939-р проходила процедуру государственной экспертизы в федеральном автономном учреждении «Главгосэкспертиза России».

Необходимо отметить, что средства областного бюджета на софинансирование данного мероприятия были предусмотрены в областном бюджете в сентябре 2014 года в рамках исполнения пункта 3 протокола совещания в Департаменте реализации инвестиционных программ и проектов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 августа 2014 № 235-ПРМ-ВМ.

Софинансирование указанного мероприятия за счет средств федерального бюджета планировалось осуществлять в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 ноября 2014 года № 2209-р.

Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» на конец отчетного периода не представлены положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и муниципальный контракт на проведение строительных работ по объекту. В этой связи план реализации по данному мероприятию был не исполнен.

В рамках реализации мероприятия «Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий» администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» была разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы от 24 декабря 2014 года № 29-1-037с-14.

Выделение средств областного бюджета на реконструкцию здания Дома культуры связано с необходимостью обеспечения софинансирования мероприятия по государственной поддержке комплексного развития муниципальных учреждений культуры муниципальных образований Архангельской области в рамках подпрограмм «Наследие» и «Искусство»

1091

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма», в соответствии с которой выделено 4 287,848 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что средства областного бюджета были закреплены за агентством в декабре 2014 года в соответствии с областным законом «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (областной закон от 11 декабря 2014 года № 228-13-ОЗ). Ранее реализацию данного мероприятия осуществляло министерство культуры Архангельской области.

В связи с тем, что положительное заключение государственной экспертизы было получено только 24 декабря 2014 года, аукцион на выбор подрядной организации для выполнения работ по реконструкции здания дома культуры в пос. Соловецкий был объявлен 30 декабря 2014 года (извещение о проведении электронного аукциона от 30 декабря 2014 года № 0124200000614008562).

Проведение аукциона состоялось 22 января 2015 года. По результатам аукциона принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы, являются недофинансирование мероприятий программы за счет средств областного бюджета и непредставление органами местного самоуправления документов, предусмотренных подпунктом «б» пункта 5 Порядка финансирования областной адресной инвестиционной программы, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 17 января 2008 № 6-па/1, а именно:

муниципальные контракты на выполнение строительных работ;
справки о стоимости выполненных работ (услуг) и затрат (форма КС-3), счета-фактуры;
акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ (услуг).

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 2) произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пц, и составила 68,4 балла.

9

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области


Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб.						бюджеты муниципальных образований Архангельской области				
		всего		федеральный бюджет		областной бюджет		план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	освоено
		план на год	%	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы					
1. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	15000	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	15000	14	14	100	-	-	-	-	14	14	14
3. Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	26111	-	-	-	-	-	26111	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Сбор исходно-решительной документации, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта и оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения модернизация системы электроснабжения поселка Ловецкий	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	5007,7	5007,7	100	-	-	-	-	5007,7	5007,7	5007,7
Реконструкция здания музея культуры поселка Ловецкий	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	4210,7	-	-	-	-	4000	-	210,7	-	-
Проектирование строительного жилого стоечного здания с административно-бытовыми и жилыми помещениями	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	8000	8000	100	-	-	8000	8000	-	-	8000
Разработка проектов планировок благоустройства поселка Ловецкий, включая инженерные изыскания	агентство архитектуры и градостроительства Архангельской области	333,3	333,3	100	-	-	-	-	333,3	333,3	333,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Проведение научно-педагогических работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага	министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области	1000	680	68	-	-	1000	680	-	-	680
Организация проведения научной конференции по природным ресурсам, включая биологические ресурсы Соловецкого архипелага	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	900	900	100	-	-	900	900	-	-	900
Информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов	агентство по печати и средствам массовой информации Архангельской области	1500	1500	100	-	-	1500	1500	-	-	1500
Поддержание и развитие интернет-портала Соловецкого архипелага	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	1710,8	1710,8	100	-	-	1710,8	1710,8	-	-	1710,8
Разработка и внедрение системы мониторинга объектов по развитию Соловецкого архипелага	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	7350	7350	100	-	-	7350	7350	-	-	7350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
. Внедрение информационной системы Соловецкого архипелага	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	8439,2	8439,2	100	-	-	8439,2	8439,2	-	-	8439,2
. Гранты на поддержку объектов регионального значения в сфере хранения, изучения, презентации историко-культурного, духовного материального наследия Соловецкого архипелага	министерство культуры Архангельской области	500	500	100	-	-	500	500	-	-	500
. Гранты на поддержку объектов регионального значения в сфере разования и науки на Соловецком архипелаге	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	1200	1200	100	-	-	1200	1200	-	-	1200
. Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области (ответственного исполнителя государственной программы)	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	10199,7	10188,7	100	-	-	10199,7	10188,7	-	-	10188,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Субсидии государственному бюджетному учреждению «Архангельской области «Центра по развитию Соловецкого архипелага» финансовое обеспечение государственного задания «Оказание государственных услуг (исполнение работ)	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	6826	6826	100	-	-	6826	6826	-	-	6826
Итого государственной программе		98302,4	52649,7	54	-	-	92736,7	47294,7	5565,7	5355	52649,7




5601

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету об исполнении мероприятий
государственной программы
Архангельской области
«Развитие инфраструктуры
Соловецкого архипелага
(2014 – 2019 годы)» за 2014 год

О Т Ч Е Т
об исполнении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)» по итогам 2014 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей		Абсолютное отклонение	Степень достижения целевого показателя	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план	факт			
Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) на территории Соловецкого архипелага питьевой водой в соответствии с установленными нормативами (нарастающим итогом)	процентов	–	5	5	500	
Обеспеченность зданий (жилого и нежилого фонда) водоотведением и канализацией в соответствии с установленными нормативами (нарастающим итогом)	% процентов	–	5	5	500	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету об исполнении мероприятий
государственной программы
Архангельской области
«Развитие инфраструктуры
Соловецкого архипелага
(2014 – 2019 годы)» за 2014 год

О Ц Е Н К А
эффективности реализации государственной программы Архангельской области
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)» за 2014 год

Показатели	Порядок расчета показателей	Диапазон оценки	Значение показателя (Zj)	Вес показателя (uj)	Итоговая оценка (Zj x uj)	Примечание
Выполнение мероприятий государственной программы в отчетном периоде	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий	от 0 до 1	0,58	30,00	17,40	
Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным государственной программой	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой	от 0 до 1	1,00	50,00	50,00	
Уровень эффективности использования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде	отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой	от 0 до 1	0,05	20,00	1,00	
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации государственной программы (F)					68,40	

