



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 апреля 2015 г. № 74-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» в 2014 году

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пн «О Порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области», рассмотрев отчет об исполнении мероприятий государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 461-пп, за 2014 год:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 461-пп (далее – государственная программа), в 2014 году.

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2014 году удовлетворительной.

3. Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области продолжить реализацию государственной программы в 2015 году.

4. Министерству промышленности и строительства Архангельской области обеспечить в 2015 году ввод в эксплуатацию плоскостного спортивного сооружения (мини-футбольного поля) в деревне Куимиха Котласского района Архангельской области.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности  
Губернатора  
Архангельской области



А.П. Гришков

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 14 апреля 2015 г. № 74-рп

О Т Ч Е Т

о реализации государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» в 2014 году

I. Результаты реализации мероприятий государственной программы Архангельской области

1. В отчетном периоде в рамках государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» (далее – государственная программа) осуществлялась реализация девяти мероприятий.

Введено (приобретено) жилья:

8,8 тыс. кв. метров 100 гражданами, проживающими в сельской местности;

4,6 тыс. кв. метров 50 молодыми семьями и молодыми специалистами;

0,9 тыс. кв. метров ведомственного жилья для 16 специалистов

7 сельскохозяйственных товаропроизводителей в Вельском и Устьянском районах Архангельской области.

Открыт 1 фельдшерско-акушерский пункт в поселке Самодед Плесецкого района Архангельской области.

Построено 2,5 км локального водопровода в селе Красноборск Красноборского района Архангельской области.

Построено 3,5 км распределительных газовых сетей в деревнях Курцево и Минина Полянка Котласского района Архангельской области и в поселке Уйма Приморского района Архангельской области.

Введена 1 очередь школы в деревне Согра Верхнетоемского района Архангельской области мощностью 132 ученических места.

Профинансировано строительство плоскостного спортивного сооружения (мини-футбольного поля) в деревне Куимиха Котласского района Архангельской области.

Приняты следующие правовые акты:

постановление Правительства Архангельской области от 29 октября 2013 года № 507-пп «О внесении изменений в постановление администрации Архангельской области от 08 апреля 2008 года № 88-па/7»;

Порядок распределения субсидий из областного и федерального бюджетов бюджетам муниципальных районов Архангельской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,

1083

утвержденный постановлением Правительства Архангельской области от 05 ноября 2013 года № 515-пп;

Правила предоставления государственной поддержки в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, утвержденные постановлением Правительства Архангельской области от 21 ноября 2013 года № 531-пп;

постановление Правительства Архангельской области от 25 февраля 2014 года № 77-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 21 августа 2012 года № 357-пп»;

постановление Правительства Архангельской области от 06 мая 2014 года № 186-пп «О распределении средств федерального и областного бюджетов на реализацию государственной программы Архангельской области “Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014–2017 годы)” между муниципальными районами Архангельской области на 2014 год»;

постановление Правительства Архангельской области от 08 июля 2014 года № 270-пп «О распределении средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий по развитию газификации в сельской местности в рамках государственной программы Архангельской области “Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014–2017 годы)” на 2014 год, заказчиком которых выступает государственное бюджетное учреждение Архангельской области “Архангельская объединенная дирекция строящихся разводящих сетей газопроводов”»;

постановление Правительства Архангельской области от 09 декабря 2014 года № 514-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской области от 06 мая 2014 года № 186-пп»;

распоряжение министерства сельского хозяйства Архангельской области от 13 ноября 2013 года № 1261 «Об утверждении стоимости 1 кв. метра общей площади жилья в сельской местности на территории Архангельской области на 2014 год»;

Порядок реализации отдельных положений в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, утвержденный распоряжением министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области от 28 мая 2014 года № 236-р.

2. Для реализации мероприятий государственной программы предусмотрены финансовые средства в размере 178 750,0 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 56 300,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 58 100,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 18 350,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – в сумме 46 000,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 182 930,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 56 300,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 52 100,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 9266,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников – в сумме 65 263,4 тыс. рублей.

В связи с отсутствием средств в областном бюджете не профинансировано: 2000 тыс. рублей – на открытие фельдшерско-акушерского пункта в поселке Самодед Плесецкого района Архангельской области;

1000 тыс. рублей – на строительство плоскостного спортивного сооружения (мини-футбольного поля) в деревне Куимиха Котласского района Архангельской области;

3000 тыс. рублей – на строительство школы на 90 мест в деревне Погост Вельского района Архангельской области.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598, в части софинансирования расходных обязательств Архангельской области на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по комплексному обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

В рамках реализации государственной программы с органами местного самоуправления 19 муниципальных районов Архангельской области заключены соглашения о реализации мероприятий государственной программы в 2014 году.

4. В отчетном периоде нарушен план реализации 4 мероприятий государственной программы:

1) обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей:

смещены сроки проведения отбора участников по строительству (приобретению) ведомственного жилья (по плану – 1 сентября 2014 года, по факту – 17 октября 2014 года). В 2014 году во многих сельских населенных пунктах Архангельской области генеральные планы находились в стадии согласования, что не позволяло получать разрешения на строительство жилых домов. В итоге в рамках мероприятия ведомственное жилье в основном приобреталось по договорам купли-продажи, что удешевляло стоимость квадратного метра. С целью более полного использования выделенных средств областного бюджета за счет экономии было принято решение продлить сроки проведения отбора. Мероприятие выполнено в полном объеме;

2) строительство школы на 90 мест в дер. Погост Вельского района Архангельской области:

мероприятие не выполнено (не погашена кредиторская задолженность в размере 3000 тыс. рублей) по причине недостатка средств в областном бюджете в 2014 году для выполнения расходных обязательств в полном объеме. Соответствующие средства областного бюджета на погашение кредиторской задолженности предусмотрены в 2015 году;

3) развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности:

мероприятие не выполнено, что связано со смещением сроков строительства мини-футбольного поля в деревне Куимиха Котласского района Архангельской области. Кроме того, в 2014 году мероприятие недофинансировано в размере 1000 тыс. рублей из областного бюджета по причине недостатка средств в областном бюджете в 2014 году для выполнения расходных обязательств в полном объеме. В связи с этим не достигнут целевой показатель по вводу в действие плоскостных спортивных сооружений (по плану – 500 кв. метров, по факту – 0 кв. метров). Укладка искусственного футбольного покрытия будет осуществлена в 2015 году после окончания зимнего периода. Ввод объекта намечен в 2015 году. Соответствующие средства областного бюджета на погашение кредиторской задолженности предусмотрены в 2015 году;

4) развитие газификации в сельской местности:

мероприятие выполнено частично по причине более высокой фактической стоимости строительства распределительных газовых сетей. В связи с этим не достигнут целевой показатель по вводу в действие распределительных газовых сетей в сельской местности (по плану – 5 км, по факту – 3,5 км).

#### Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основные факторы, оказавшие влияние на ход реализации государственной программы в отчетном периоде:

1) рост цен на строительные-монтажные работы, что отразилось на недостижении целевого показателя по газификации в сельской местности, который не выполнен по причине более высокой фактической стоимости строительства;

2) недостаток средств в областном бюджете в 2014 году для выполнения расходных обязательств в полном объеме, что повлияло на недософинансирование следующих мероприятий:

открытие фельдшерско-акушерского пункта в поселке Самодед Плесецкого района Архангельской области;

строительство плоскостного спортивного сооружения (мини-футбольного поля) в деревне Куимиха Котласского района Архангельской области;

строительство школы на 90 мест в деревне Погост Вельского района Архангельской области.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 2) произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 72,3 балла.

#### Ц. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объемы финансирования государственной программы (за отчетный период), тыс. руб.											
		всего		федеральный бюджет		областной бюджет		муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		освоено	
		план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	76000	96643,9	127,2	29000	29000	20000	24043,5	6000	3600,4	21000	40000	96643,9
1.2. Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	47500	50101,3	105,5	14500	14500	14000	14000	4000	1601,3	15000	20000	50101,3
1.3. Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей	министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области	20000	10209	51,0	-	-	8000	3956,5	2000	989,1	10000	5263,4	10209
2.1.1. Строительство школы на 132 места в дер. Согра Верхнетоемского района	министерство промышленности и строительства Архангельской области	12900	11851,5	91,9	5300	5300	5100	5100	2500	1451,5	-	-	11851,5

5807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.1.2. Строительство школы на 90 мест в дер. Погост Вельского района	министерство промышленности и строительства Архангельской области	3150	-	-	-	-	3000	-	150	-	-	-	3150
2.2. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и/или офисов врачей общей практики в сельской местности	министерство промышленности и строительства Архангельской области	3500	1500	42,9	1500	1500	2000	-	-	-	-	-	4000
2.4. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности	министерство промышленности и строительства Архангельской области	3000	2014,8	67,2	1000	1000	1000	-	1000	1014,8	-	-	3014,8
2.5. Развитие газификации в сельской местности	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	9500	8509,57	89,6	4000	4000	4000	4000	1500	509,6	-	-	8509,57
2.6. Развитие водоснабжения в сельской местности	министерство промышленности и строительства Архангельской области	3200	2100	65,6	1000	1000	1000	1000	1200	100	-	-	2100
Всего по государственной программе		178750	182930,1	102,3	56300	56300	58100	52100	18350	9266,7	46000		89580,1



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к отчету о реализации государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» в 2014 году

**О Т Ч Е Т**  
об исполнении целевых показателей государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» по итогам 2014 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей		Абсолютное отклонение	Степень достижения показателя, %	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план	факт			
1	2	3	4	5	6	7

Задача № 1 – удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье

1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности	тыс. кв. метров	6,8	8,8	2,0	129,4	площадь фактически построенного (приобретенного) жилья превышает нормативные расчетные показатели за счет строительства жилья преимущественно большей площади
2. Ввод (приобретение) жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов	тыс. кв. метров	4,3	4,6	0,3	107,0	площадь фактически построенного (приобретенного) жилья превышает нормативные расчетные показатели за счет строительства жилья преимущественно большей площади

1	2	3	4	5	6	7
3. Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей	тыс. кв. метров	0,9	0,918	-	102,0	
Задача № 2 – повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры						
4. Ввод в действие образовательных организаций в сельской местности	мест	-	132	132	-	в 2014 году введена отдельным актом 1 очередь школы мощностью 132 мест, ввод планировался в 2015 году
5. Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики в сельской местности	единиц	1	1	-	100,0	
6. Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности	кв. метров	500	-	-500,0	-	недостижение целевого показателя по вводу в действие плоскостных спортивных сооружений связано со смещением сроков строительства мини-футбольного поля в деревне Куимиха Котласского района Архангельской области. Укладка искусственного футбольного покрытия будет осуществлена в 2015 году после окончания зимнего периода. Ввод объекта намечен в 2015 году
7. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности	км	5	3,5	-1,5	70,0	целевой показатель по газификации в сельской местности не выполнен по причине более высокой фактической стоимости строительства
8. Ввод в действие локальных водопроводов в сельской местности	км	-	2,5			Введено 2,5 км 2 очереди водопровода Красноборск, ввод планировался в 2015 году



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
к отчету о реализации государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» в 2014 году

**ОЦЕНКА**  
эффективности реализации государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)» в 2014 году

Показатели	Порядок расчета показателей	Диапазон оценки	Значение показателя (Zj)	Вес показателя (uj)	Итоговая оценка (Zj x uj)	Примечания
1. Выполнение мероприятий государственной программы в отчетном периоде	доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий	от 0 до 1	0,56	30,00	16,8	из 9 мероприятий выполнены в полном объеме и в установленные сроки 5
2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым показателям (индикаторам), утвержденным в государственной программе	отношение достигнутых целевых показателей к целевым показателям, запланированным государственной программой	от 0 до 1	0,71	50,00	35,5	из 8 целевых показателей достигнуто 5 в полном объеме
3. Уровень эффективности расходования средств государственной программы в отчетном финансовом периоде	отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой	от 0 до 1	1,00	20,00	20,0	

Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации государственной программы

уровень эффективности реализации государственной программы – удовлетворительный

