



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 апреля 2017 г. № 117-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2016 году  
государственной программы Архангельской области  
«Устойчивое развитие сельских территорий  
Архангельской области (2014 – 2020 годы)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп «О Порядке разработки и реализации государственных программ Архангельской области», рассмотрев отчет министерства агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 461-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2016 году государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 461-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2016 году средней.

3. Министерству агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области:

- 1) продолжить реализацию государственной программы в 2017 году;
- 2) провести работу с сельскохозяйственными товаропроизводителями Архангельской области по участию в 2018 году в мероприятиях государственной программы по обеспечению ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 3) обеспечить размещение актуальной информации о реализации государственной программы на официальном сайте Правительства


Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области совместно с администрацией муниципального образования «Вельский муниципальный район» рассмотреть возможность погашения в 2017 году кредиторской задолженности на строительство школы на 90 мест в деревне Погост Вельского района Архангельской области.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности  
председателя Правительства  
Архангельской области

А.Г. Шестаков



10694

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Архангельской области  
от 11 апреля 2017 г. № 117-рп

**О Т Ч Е Т**  
**о реализации в 2016 году государственной программы**  
**Архангельской области «Устойчивое развитие сельских**  
**территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

**I. Результаты реализации мероприятий**  
**государственной программы Архангельской области**

1. В 2016 году в рамках государственной программы Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2017 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 года № 461-пп (далее – государственная программа) осуществлялась реализация 9 мероприятий:

1) введено (приобретено) жилья:

5,0 тыс. кв. метров – гражданами, проживающими в сельской местности (улучшили жилищные условия 87 граждан);

3,6 тыс. кв. метров – молодыми семьями и молодыми специалистами (улучшили жилищные условия 57 молодых семей (специалистов);

0,3 тыс. кв. метров – ведомственного жилья для 6 специалистов 4 сельскохозяйственных товаропроизводителей в Вельском и Холмогорском районах Архангельской области;

2) введена в эксплуатацию школа на 90 мест в деревне Погост Вельского района Архангельской области;

3) построено 5 км распределительных газовых сетей в деревне Куимиха Котласского района Архангельской области и поселке Аргуновский Вельского района Архангельской области;

4) погашена кредиторская задолженность на строительство школы в деревне Согра Верхнетоемского района Архангельской области, введена 2 очередь (1 очередь объекта мощностью 132 места сдана в 2014 году);

5) разработана проектная документация по строительству 3 автомобильных дорог:

подъезд к селу Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области;

подъезд к деревне Никифоровская от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области;

подъезд к деревне Логиновская от автомобильной дороги «Подъезд к деревне Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий государственной программы предусмотрены финансовые средства в размере 241 994,3 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 47 988,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 132 902,1 тыс. рублей;

местных бюджетов – 15 103,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – в сумме 46 000,0 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 263 158,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 47 988,4 тыс. рублей;

областного бюджета – 132 284,5 тыс. рублей;

местных бюджетов – 8450,8 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 74 435 тыс. рублей.

В отчетном периоде сэкономлены средства областного бюджета в размере 617,6 тыс. рублей при проведении конкурсных процедур на разработку проектной документации по строительству автомобильной дороги «Подъезд к селу Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области» и строительству автомобильной дороги «Подъезд к деревне Никифоровская от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области.

Средства местных бюджетов привлечены на 56 процентов от запланированного объема ввиду отсутствия средств в местных бюджетах в полном объеме на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, а также отсутствия заявок на участие в мероприятии по обеспечению ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области.

В отчетном периоде привлечено средств из внебюджетных источников в 1,6 раза больше от запланированного объема за счет средств граждан – участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов.

3. В отчетном периоде Архангельская область принимала участие в реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598, в части софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств Архангельской области на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, по комплексному обустройству объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключено соглашение от 24 марта 2016 года № 89/10-с с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о софинансировании мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» на привлечение средств федерального бюджета в 2016 году.

4. В рамках реализации государственной программы министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области заключены соглашения о реализации мероприятий государственной программы в 2016 году с органами местного самоуправления 19 муниципальных районов Архангельской области.

5. В отчетном периоде не выполнено мероприятие по обеспечению ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей.

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия   | Исполнитель   | Наименование показателя выполнения мероприятия  | Плановое значение показателя выполнения мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия) | Причины нарушения плана реализации государственной программы  | Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия   |
|-------------------|--|---|---|---|---|---|--|
| 1.3.              | Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | площадь построенного и приобретенного ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | 0,7 тыс. кв. м                                      | 0,3 тыс. кв. м  | отсутствие заявок на участие в мероприятии от сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области | средства областного бюджета в 2016 году перераспределены на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. |

6. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы.

Основные факторы, оказавшие влияние на ход реализации государственной программы в отчетном периоде:

1) недостаток средств у сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области для участия в реализации мероприятия по обеспечению ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей;

4

2) за счет средств областного бюджета, дополнительно выделенных в отчетном периоде на мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, дополнительно улучшили жилищные условия 7 сельских семей.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.


Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3) произведена министерством экономического развития Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 83,2 балла.

## II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

| Наименование мероприятий  | Ответственный исполнитель, соисполнители                                  | Объемы финансирования государственной программы, тыс. руб. |                  |       |                    |                  |                  |                  |   |                  |                        |                  |         |
|---|---|--|------------------|-------|--------------------|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------------|------------------|---------|
|   |   | всего  |                  |       | федеральный бюджет |                  | областной бюджет |                  | бюджеты муниципальных образований Архангельской области |                  | внебюджетные источники |                  | освоено |
|   |   | план на год  | кассовые расходы | %     | план на год        | кассовые расходы | план на год      | кассовые расходы | план на год   | кассовые расходы | план на год            | кассовые расходы |         |
| 1   | 2   | 3  | 4                | 5     | 6                  | 7                | 8                | 9                | 10  | 11               | 12                     | 13               | 14      |
| 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности   | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 62965,8  | 91989,8          | 146,1 | 9828,4             | 9828,4           | 26137,4          | 26137,4          | 6000  | 3406             | 21000                  | 52618            | 91989,8 |
| 1.2. Обеспечение жильем в сельской местности молодых семей и молодых специалистов                                 | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 56378,6  | 58610,6          | 104   | 23200              | 23200            | 14178,6          | 14178,6          | 4000  | 1520             | 15000                  | 19712            | 58610,6 |
| 1.3. Обеспечение ведомственным жильем в сельской местности специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 13684  | 4210             | 30,8  | -                  | -                | 1684             | 1684             | 2000  | 421              | 10000                  | 2105             | 4210    |

| 1      | 2   | 3   | 4       | 5       | 6    | 7    | 8    | 9       | 10      | 11    | 12    | 13 | 14 |         |
|--------|---|---|---------|---------|------|------|------|---------|---------|-------|-------|----|----|---------|
| 2.1.1. | Строительство школы на 132 места в дер. Согра Верхнетоемского района  | министерство строительства и архитектуры Архангельской области  | 10577,2 | 10577,2 | 100  | -    | -    | 10048,4 | 10048,4 | 528,8 | 528,8 | -  | -  |         |
| 2.1.2. | Строительство школы на 90 мест в дер. Погост Вельского района   | министерство строительства и архитектуры Архангельской области  | 78063,7 | 78063,7 | 100  | 6710 | 6710 | 70353,7 | 70353,7 | 1000  | 1000  | -  | -  | 78063,7 |
| 2.5.   | Развитие газификации в сельской местности   | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 15825   | 15825   | 100  | 8250 | 8250 | 6000    | 6000    | 1575  | 1575  | -  | -  | 15825   |
| 2.8.1. | Строительство автомобильной дороги Подъезд к с. Шеговары от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области        | министерство транспорта Архангельской области   | 1580    | 1322,4  | 83,7 | -    | -    | 1580    | 1322,4  | -     | -     | -  | -  | 1322,4  |
| 2.8.2. | Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Никифоровская от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» в Шенкурском районе Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области   | 1940    | 1580    | 81,4 | -    | -    | 1940    | 1580    | -     | -     | -  | -  | 1580    |

| 1                                  | 2  | 3   | 4        | 5        | 6     | 7       | 8       | 9        | 10       | 11      | 12     | 13      | 14    |          |
|------------------------------------|--|---|----------|----------|-------|---------|---------|----------|----------|---------|--------|---------|-------|----------|
| 2.8.3.                             | Строительство автомобильной дороги Подъезд к дер. Логиновская от автомобильной дороги «Подъезд к дер. Макаровская» в Няндомском районе Архангельской области | министерство транспорта Архангельской области | 980      | 980      | 100   | -       | -       | 980      | 980      | -       | -      | -       | -     | 980      |
| Всего по государственной программе |  |   | 241994,3 | 263158,7 | 108,7 | 47988,4 | 47988,4 | 132902,1 | 132284,5 | 15103,8 | 8450,8 | 46000,0 | 74435 | 252581,5 |



99/11

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к отчету о реализации в 2016 году  
государственной программы Архангельской  
области «Устойчивое развитие сельских  
территорий Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»


**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области  
«Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)»  
по итогам 2016 года

Ответственный исполнитель – министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области.

| Наименование целевого показателя | Исполнитель | Единица измерения | Значения целевого показателя                         |          |                          |                             |  | Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя |                         |
|----------------------------------|-------------|-------------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------------|
|                                  |             |                   | фактические за 2 года, предшествующие отчетному году |          | плановое на отчетный год | фактическое за отчетный год | степень достижения планового значения целевого показателя, % |  | плановое на текущий год |
|                                  |             |                   | 2014 год   | 2015 год |                          |                             |  |  |                         |
| 1                                | 2           | 3                 | 4  | 5        | 6                        | 7                           | 8  | 9  | 10                      |

**Государственная программа Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)»**

|   |   |                 |       |     |     |     |       |     |   |
|---|---|-----------------|-------|-----|-----|-----|-------|-----|---|
| 1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности  | министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области (далее – министерство агропромышленного комплекса и торговли) | тыс. кв. метров | 8,8   | 6,5 | 4,9 | 5,0 | 102,0 | 5,3 |   |
| 2   |   |                 |       |     |     |     |       |     |   |
| 2. Ввод (приобретение) жилья в сельской местности для молодых семей и молодых специалистов  | министерство агропромышленного комплекса и торговли   | тыс. кв. метров | 4,6   | 5,5 | 3,4 | 3,6 | 105,8 | 4,0 | площадь фактически построенного (приобретенного) жилья превышает нормативные расчетные показатели за счет строительства жилья преимущественно большей площади |
| 3. Ввод (приобретение) ведомственного жилья для специалистов сельскохозяйственных товаропроизводителей  | министерство агропромышленного комплекса и торговли   | тыс. кв. метров | 0,918 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 42,8  |     | отсутствие заявок на участие в мероприятиях от сельскохозяйственных товаропроизводителей Архангельской области  |
| 4. Ввод в действие образовательных организаций в сельской местности   | министерство строительства и архитектуры Архангельской области  | мест            | 132   | -   | -   | 90  | 100   | 90  | школа в деревне Погост Вельского района Архангельской области введена в эксплуатацию в декабре 2016 года (раньше запланированных сроков)                      |
| 8. Ввод в действие распределительных газовых сетей в сельской местности   | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области                                 | км              | 3,5   | -   | 5   | 5   | 100   | 3,8 |   |
| 11. Количество разработанной проектной документации по строительству автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции | министерство транспорта Архангельской области   | единиц          | -     | -   | 3   | 3   | 100   | -   |   |



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к отчету о реализации в 2016 году  
государственной программы Архангельской  
области «Устойчивое развитие сельских  
территорий Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»


**СВЕДЕНИЯ**

о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных  
из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы Архангельской области  
«Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)»,  
по итогам 2016 года

| Наименование показателя результативности   | Единица измерения | Значения показателя результативности |             | Степень достижения показателя, % | Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей | Расчетный объем средств субсидии, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей | Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии, % | Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет |
|--|-------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------|--|---|--|---|
|  |                   | плановое                             | фактическое |                                  |  |   |  |   |
| 1  | 2                 | 3                                    | 4           | 5                                | 6  | 7   | 8  | 9   |
| Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области  |                   |                                      |             |                                  |  |   |  |   |
| Субсидия на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условия граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |                   |                                      |             |                                  |  |   |  |   |
| 1. Общий объем ввода (приобретения) жилья – всего  | кв. м             | 7100                                 | 8600        | 121,1                            | 33 028,4   | -   | -  | -   |
| 2. Объем ввода (приобретения) жилья для молодых семей и молодых специалистов   | кв. м             | 3500                                 | 3600        | 102,9                            | 23 200   | -   | -  | -   |

2

| 1  | 2        | 3        | 4        | 5          | 6               | 7        | 8        | 9        |
|--|----------|----------|----------|------------|-----------------|----------|----------|----------|
| Субсидия на реализацию мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций в сельской местности |          |          |          |            |                 |          |          |          |
| 1. Ввод в действие общеобразовательных организаций   | уч. мест | -        | 90       | 100        | 6 710           | -        | -        | -        |
| Субсидия на реализацию мероприятия по развитию газификации в сельской местности                          |          |          |          |            |                 |          |          |          |
| 1. Ввод в действие распределительных газовых сетей   | км       | 5        | 5        | 100        | 8 250           | -        | -        | -        |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>х</b> | <b>100</b> | <b>47 988,4</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к отчету о реализации в 2016 году  
государственной программы Архангельской  
области «Устойчивое развитие сельских  
территорий Архангельской области  
(2014 – 2020 годы)»

**О Ц Е Н К А**  
эффективности реализации государственной программы Архангельской области  
«Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014 – 2020 годы)» за 2016 год

| Исполнитель  | Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ <sub>г</sub> ) | Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ <sub>г</sub> ) | Уровень расходования средств исполнителем (РС <sub>г</sub> ) | Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КР <sub>г</sub> )<br>(гр.2×35+ гр.3×55+гр.4×10) | Оценка реализации государственной программы по исполнителем (КР <sub>исп</sub> ) | Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R) | Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КР <sub>гп</sub> )<br>(гр.6×0,8+гр.7×0,2) | Примечание   |
|--|--|--|--|---|--|---|---|--|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6  | 7   | 8   | 9  |
| 1. Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области | 0,67   | 0,74   | 0,89   | 73,1  | -  | -   | -   | из 3 мероприятий выполнено 2, из 3 целевых показателей достигнуто 2, низкий уровень расходования средств обусловлен отсутствием средств в местных бюджетах на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |

2

|  |   |   |      |      |      |      |      |  |
|--|---|---|------|------|------|------|------|--|
| 2. Министерство строительства и архитектуры Архангельской области  | 1 | 1 | 1    | 100  | -    | -    | -    |  |
| 3. Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 1 | 1 | 1    | 100  | -    | -    | -    |  |
| 4. Министерство транспорта Архангельской области   | 1 | 1 | 0,86 | 98,6 | -    | -    | -    | при проведении конкурсных процедур сэкономлены средства областного бюджета |
| В целом по государственной программе   |   |   |      |      | 85,2 | 75,0 | 83,2 |  |

Эффективность реализации государственной программы – средняя.

