



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ



О ходе реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Архангельской области



Докладывает: Министр топливно-
энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства
Архангельской области
А.П. Поташев

г. Архангельск,
ноябрь, 2016 г.




ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНДИКАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Наименование	Показатели
Начало программы	2013 год
Окончание программы	01 сентября 2017 года
Расселяемая площадь, тыс. кв. м.	266,7
Переселяемое количество граждан, чел.	15 598
Количество аварийных домов, ед.	928

Финансирование программы переселения






ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНИЕ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Мероприятия	Показатели
Расселенная площадь, тыс. кв. м	128,7
Переселено граждан, чел.	7 400
Расселено аварийных домов, ед.	445

Финансирование мероприятий программы





ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(Распоряжение Правительства РФ от 26.09.2013 года № 1 743)

Год реализации	Целевой показатель, тыс. кв. м	Достижение
2014 год	49,37	выполнено
2015 год	76,34	выполнено
2016 год	66,23	на исполнении
2017 год	77,24	на исполнении



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНИЕ 3 ЭТАПА ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Мероприятия	План	Расселено	% исполнения
Расселяемая площадь, тыс. кв. м	64,9	8,5	13
Переселяемые граждане, чел.	3 782	469	12
Расселяемые аварийные дома, ед.	225	28	12

* низкая степень готовности объектов в следующих муниципальных образованиях: «Верхнетоемское» – 1,1 тыс. кв. м; «Коношское» - 4,6 тыс. кв. м; «Емецкое» - 0,4 тыс. кв. м; «Малошуйское» – 0,4 тыс. кв. м.


Планируемые программные мероприятия по переселению в 3 этапе программы

26,9 тыс. кв. м

гос. контракты
на строительство

29,0 тыс. кв. м

муниц. контракты
на строительство



3,8 тыс. кв. м

соглашения о выкупе у
собственников
(заключение контрактов не
требуется)

5,2 тыс. кв. м

муниц. контракты
на приобретение
в готовом жилье




ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ИСПОЛНЕНИЕ 4 ЭТАПА ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Мероприятия	План	Заключено контрактов/соглашений о выкупе	Расселено	% исполнения
Расселяемая площадь, тыс. кв. м	85,4	78,7 *	3,8	4
Переселяемые граждане, чел.	5 078	4 679	193	4
Расселяемые аварийные дома, ед.	297	273	11	4

* не заключены контракты/соглашения о выкупе на общую расселяемую площадь 6,64 тыс. кв. м муниципальными образованиями «Город Архангельск», «Северодвинск», «Ерцевское» и «Коношское» Коношского района, «Черемушское» Котласского района, «Оксовское» Плесецкого района.

Планируемые программные мероприятия по переселению в 4 этапе программы





ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В 2016-2017 ГОДАХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

млн. рублей

Этап	Предусмотрено программой	Профинансировано в 2013-2016 гг.	Остатки лимитов в областном бюджете на 2016 год	Дефицит
1 этап	171,4	171,4	-	-
2 этап	1 184,4	1 184,4	-	-
3 этап	1 068,5	530,7	301,0	236,8
4 этап	774,6	21,7	80,3	672,6
Итого по программе	3 198,9	1 908,2	381,3	909,4
дополнительные средства областного бюджета *			-	418,9
Всего	3 198,9	1 908,2	381,3	1 328,3

* оплата превышения расселяемой площади и стоимости 1 кв. метра, мероприятия по обеспечению участков коммунальной инфраструктурой



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Принятые меры, направленные на повышение качества строящихся домов

- **09 июля 2015 года** принято распоряжение Правительства Архангельской области № 174-рп «О проведении экспертизы проектной документации и осуществлении контроля инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области при реализации программ Архангельской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»;
- **17 ноября 2015 года** постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области № 182-п утверждена региональная комиссия по вопросам качества жилых помещений, предназначенных для переселения граждан.

Итоги работы региональной комиссии по вопросам качества построенных домов

Построено многоквартирных домов в 2013-2016 годы	Проверено комиссией построенных домов, ед.	Количество домов, в которых устранены замечания., ед.			
		ИТОГО:	в том числе:		
			снято с контроля Фондом	рассматриваются документы Фондом для снятия с контроля	осуществляется подготовка документов в Фонд для снятия с контроля
161	33	33	29	3	1



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Спасибо за внимание!