

Информация
Правительства Архангельской области
«Об итогах реализации областной адресной инвестиционной программы
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

В рамках областной адресной инвестиционной программы в 2013 году было запланировано финансирование из областного бюджета 152 объектов на сумму 3 млрд. 93 млн. 900,8 тыс. рублей.

Лимит финансирования из средств федерального бюджета по объектам инвестпрограммы составил 2 млрд. 650 млн. 283,2 тыс. рублей. В местных бюджетах муниципальных образований Архангельской области (далее - местные бюджеты) по объектам муниципальной собственности было предусмотрено 230 млн. 885 тыс. рублей.

Кроме того, в 2013 году была продолжена реализация мероприятий по объектам инвестиционной программы за счет остатков средств федерального и областного бюджетов прошлых лет: 111 млн. 98,4 тыс. рублей и 210 млн. 226,7 тыс. рублей соответственно.

Таким образом, суммарный объем средств, предусмотренных в 2013 году на объекты областной адресной инвестиционной программы, составил 6 млрд. 296 млн. 394,0 тыс. рублей.

За 2013 год имеем следующие показатели по исполнению областной адресной инвестиционной программы:

а) областной бюджет профинансирован на 92,8 % от плана (2 млрд. 871 млн. 565,4 тыс. рублей), из них документально подтверждено объемами выполненных работ 87,3 % (2 млрд. 507 млн. 339,4 тыс. рублей);

б) федеральный бюджет профинансирован на 68,2 % (1 млрд. 807 млн. 14,4 тыс. рублей), из них документально подтверждено объемами выполненных работ 77,4 % (1 млрд. 397 млн. 851,0 тыс. рублей);

в) местные бюджеты профинансированы на 59,5 % (137 млн. 342,6 тыс. рублей), из них документально подтверждено объемами выполненных работ 94,4 % (129 млн. 715,1 тыс. рублей).

При этом главными распорядителями бюджетных средств соблюдалось требование Порядка финансирования областной адресной инвестиционной программы, утвержденного постановлением администрации Архангельской области от 28 января 2008 года № 6-па/1, о пропорциональном финансировании объектов муниципальной собственности из областного и местных бюджетов.

Стоит отметить, что показатели освоения средств областного и местных бюджетов свидетельствуют о соблюдении главными распорядителями бюджетных средств и заказчиками принципа эффективного использования бюджетных средств.

В отношении средств федерального бюджета поясняем, что причиной их неполного освоения является позднее поступление в областной бюджет. Использование данных средств будет продолжено в текущем году.

В инвестиционную программу включены объекты, финансирование которых предусмотрено в 20 долгосрочных целевых и государственных программах

Архангельской области. Средства распределены по 7 главным распорядителям бюджетных средств.

Наибольший объем средств федерального и областного бюджетов был предусмотрен по министерству промышленности и строительства Архангельской области – 4 млрд. 953 млн. 80,5 тыс. рублей.

Заказчиками по объектам инвестиционной программы являются муниципальные образования Архангельской области (87 объектов), государственные учреждения Архангельской области (65 объектов).

Таким образом, более 70 % – объекты муниципальной собственности.

Данные о фактическом финансировании объектов капитального строительства и объемах выполненных работ в разрезе долгосрочных целевых и государственных программ Архангельской области следующие:

для сведения

Программа	Госзаказчик (ГРБС)	Профин-но ОБ	Выполнено работ
«Развитие массового жилищного строительства в Архангельской области на 2010-2013 годы»	Минпромстрой АО	382 648,7	340 468,0
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2013 – 2015 годы	Мин ТЭК и ЖКХ АО	189 235,6	-
«Модернизация объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории Архангельской области на 2013-2014 годы»	Минпромстрой АО	24 690,4	23 416,6
«Активизация индивидуального жилищного строительства в Архангельской области» на 2009-2014 годы	Минпромстрой АО	10 517,6	7 407,8
«Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2018 годы»	Минпромстрой АО	442 263,3	431 204,2
«Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы»	Минпромстрой АО	628 099,3	637 189,4
«Социальное развитие села Архангельской области на 2010-2013 годы»	Минпромстрой АО / Мин ТЭК и ЖКХ АО	35 966,9	29 871,4
«Спорт Беломорья на 2011-2014 годы»	Минпромстрой АО	126 221,6	125 249,7
«Развитие водохозяйственного комплекса Архангельской области на 2012-2020 годы»	Минпромстрой АО	126 645,0	95 339,8
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага на 2012–2014 годы»	Минпромстрой АО / Мин ТЭК и ЖКХ АО	15 267,5	1 120,0
«Газификация Архангельской области на 2012-2014 годы»	Мин ТЭК и ЖКХ АО	85 576,9	85 576,5
«Развитие общественного пассажирского транспорта Архангельской области на 2012–2016 годы»	Агентство по транспорту АО	8 500,0	8 500,0
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Архангельской области на 2012–2020 годы»	Минпромстрой АО / Мин ТЭК и ЖКХ АО / администрация Губернатора АО и Правительства АО	51 723,8	28 087,2
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (2011–2015 годы)»	Агентство по транспорту АО	579 040,2	536 107,6
«Повышение инвестиционной привлекательности Архангельской области на 2011 – 2013 годы»	Минэкономразвития АО	4 846,2	4 846,2
«Пожарная безопасность в Архангельской области на 2011–2013 годы»	Минпромстрой АО	675,9	685,2
«Социальная поддержка граждан в Архангельской области на 2013-2015 годы»	Минтруда и социального	835,8	848,0

	развития АО / минпромстрой АО		
«Культура Русского Севера»	Минкультуры АО / минпромстрой АО	5 188,8	-
«Развитие здравоохранения Архангельской области на 2013-2015 годы»	Минпромстрой АО / минздрав АО	134 620,8	134 620,8
"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области на 2009-2013 годы"	Минкультуры АО	19 001,9	-

Также в соответствии с объемами фактически выполненных работ наибольший объем средств был выделен на программы:

1) «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области на 2012-2015 годы», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 27 ноября 2011 года № 337-пп;

2) «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения Архангельской области (2011-2015 годы)», утвержденную постановлением администрации Архангельской области от 24 февраля 2009 года № 56-па/7;

3) «Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2011 года № 372-пп.

Учитывая лимиты финансирования, наименьшие темпы освоения отмечаются по программам:

1) «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2012 – 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 28 февраля 2012 года № 62-пп;

2) «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Архангельской области на 2009-2013 годы», утвержденной постановлением администрации Архангельской области от 26 августа 2008 года № 187-па/27;

3) «Культура Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 461-пп;

4) «Пожарная безопасность в Архангельской области на 2011 – 2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19 октября 2010 года № 326-пп;

5) «Социальная поддержка граждан в Архангельской области на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 464-пп.

О результатах работы. За период с 01 января по 31 декабря 2013 года завершены работы на 42 из 152 объектов, в том числе:

1. Приобретен на первичном рынке 17-квартирный дом для переселения граждан из жилого дома, расположенного по адресу: пос. Обозерский, ул. Северная, д. 37;

2. Построен 24-квартирный жилой дом в г. Сольвычегодске по пер. Мирный, ул. Урицкого;

3. Построен 12-ти квартирный жилой дом в д. Ершевская по ул. Центральная, д. 23;
4. Обеспечены объектами инженерной инфраструктуры два 18-квартирных жилых дома в мкр. Каргополь-2 города Няндомы;
5. Произведена реконструкция теплотрассы 20-квартирного жилого дома в г. Няндомы;
6. Погашена кредиторская задолженность перед подрядными организациями за строительство детского сада в дер. Патровской Каргопольского района и реконструкцию реабилитационного центра для детей в г. Котласе;
7. Обеспечены объектами инженерной инфраструктуры земельные участки для индивидуального жилья многодетных семей в с. Красноборске, а также частично в муниципальных образованиях «Город Коряжма» и «Устьянский муниципальный район»;
8. Закреплены и переданы работникам бюджетных учреждений 90 жилых помещений в 13 муниципальных образованиях Архангельской области;
9. Построено жилье для граждан, лишившихся жилья в результате пожара в пос. Пинега;
10. Оказана финансовая поддержка гражданам в целях осуществления индивидуального жилищного строительства в муниципальных образованиях «Мезенский муниципальный район» и «Няндомский муниципальный район»;
11. Завершено строительство общеобразовательной школы на 440 мест в г. Мезень;
12. Реконструкция здания в пос. Коноша под дошкольное образовательное учреждение;
13. Завершена реконструкция детского сада «Березка» в пос. Авнюгский Верхнетоемского района;
14. Введена в эксплуатацию школа в Цигломенском округе г. Архангельска;
15. Завершено строительство автомобильной дороги по ул. Выучейского в г. Архангельске;
16. Обеспечены земельные участки коммунальной и инженерной инфраструктурой в г. Архангельске по ул. Конзихинской;
17. Завершено строительство жилья для погорельцев в Исакогорском округе г. Архангельска;
18. Завершено строительство локальных водопроводов в с. Долматово Вельского района, с. Куликово, д. Ершевская и д. Большая Слудка Красноборского района;
19. Завершено строительство спортивной площадки при средней школе № 7 в г. Котласе (1 этап – легкоатлетическое ядро, яма для прыжков и старт-финиш);
20. Построена лыжероллерная трасса в с. Ильино-Подомское в Вилегодском районе;
21. Построен спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном;
22. Разработан проект укрепления правого берега р. Северной Двины в Соломбальском округе г. Архангельска;

23. Построено здание амбулатории в с. Черевково Красноборского района (без оборудования);

24. Ведутся работы по строительству областной больницы в 62-А квартале г. Архангельска;

25. Подключен к сетям водоснабжения 196-квартирный и 197-квартирный жилые дома для ветеранов Великой Отечественной войны в г. Архангельске.

Среди причин неполного освоения бюджетных средств по отдельным объектам следующие:

1. Несвоевременная подготовка заказчиками аукционной документации и проведение аукционных процедур;

2. Недостаточный контроль со стороны заказчиков за состоянием дел на объектах;

3. Невыполнение подрядными организациями своих обязательств по качеству и срокам выполнения работ.

Учитывая опыт реализации инвестиционной программы в 2013 и предыдущие годы, министерством промышленности и строительства Архангельской области предприняты следующие меры:

1. Подготовлены (и одобрены Правительством Архангельской области) изменения в Порядок финансирования областной адресной инвестиционной программы, утвержденный постановлением администрации Архангельской области от 28 января 2008 года № 6-па/1, в части совершенствования контроля и установления объективных оснований для пересмотра параметров финансирования объектов;

2. Формирование и контроль за реализацией графика проведения аукционных процедур;

3. Заключение с заказчиками долгосрочных (до 3-х лет) соглашений о реализации мероприятий по объектам;

4. Подготовлены (и одобрены Правительством Архангельской области) изменения в Порядок формирования и реализации областной адресной инвестиционной программы на очередной финансовый год и на плановый период, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 г. № 298-пп, в части повышения эффективности работы по вовлечению в инвестиционную программу объектов незавершенного строительства (пересмотрены критерии отбора, упорядочено предоставление информации по таким объектам).

Учитывая изложенное, считаем, что повышение результатов реализации инвестиционной программы возможно в первую очередь за счет эффективного процесса её формирования на предстоящий период. В этой связи проектом распоряжения предлагается предусмотреть ряд мер (пункты 2 – 4).

При проведении экспертизы проекта распоряжения Правительства Архангельской области коррупциогенных факторов или проявлений коррупционности не обнаружено.

Министр промышленности и строительства
Архангельской области



А.Г. Шестаков