



---

**Модернизация  
школьных систем образования  
и детских садов на территории  
Архангельской области**

---

декабрь 2024 года

# МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛ

2024

№	Наименование организации	Мощность (мест)	Окончание работ по контракту	Цена контракта, млн. рублей	Техническая готовность, %
1	СШ № 15 п. Кулой, Вельский район	400	29.11.2024	56,7	89
2	ЭБЛ, г. Архангельск	380	01.12.2024	149,2	85
3	СОШ № 20, г. Северодвинск	825	10.12.2024	197,4	85
4	Ильинская СОШ, Вилегодский округ	684	10.11.2024	142,6	80
5	СОШ № 11, г. Северодвинск	500	18.10.2024	92,0	78
6	СОШ № 3, г. Мирный	599	31.10.2024	176,5	75
7	СОШ № 3, г. Новодвинск	825	29.11.2024	207,7	27



Ильинская СОШ, Вилегодский округ



СОШ № 3, г. Мирный



СОШ №11, г. Северодвинск



СОШ №3, г. Новодвинск

# МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛ

2024-2025

## Финансирование

2024

2025

**1 320,1**

млн. рублей,  
из них:

**1 339,9**

млн. рублей,  
из них:

**1 174,9**

млн. рублей

**1 192,5**

млн. рублей

ФБ

**359,3**

млн. рублей

**362,5**

млн. рублей

ОБ

доп.

**139,4**

млн. рублей

**84,6**

млн. рублей

МБ

## Кассовое освоение

**977,6**

млн. рублей

в т.ч.

ФБ

**870,1**

млн. рублей

%

**74**

№	Наименование организации	Мощность (мест)	Цена контракта, млн. рублей	Техническая готовность, %
1	СШ № 11, г. Архангельск	500	121,0	50
2	СШ № 52, г. Архангельск	500	198,3	48
3	Красноборская СШ, с. Красноборск	784	208,3	47
4	СШ № 14, г. Архангельск	730	228,8	41
5	Соломбальская СКОШИ, г. Архангельск	180	117,7	27
6	СОШ № 1, г. Котлас	575	112,3	26
7	Гимназия № 4 г. Вельска	700	79,2	25
8	Верхнетоемская СОШ, с. Верхняя Тойма	704	113,0	22
9	Шипицынская СОШ, Котласский округ	620	119,1	18
10	Уемская СШ, Приморский округ	960	170,5	10



Красноборская СШ



СШ № 14, г. Архангельск



Гимназия № 4 г. Вельска

# МОДЕРНИЗАЦИЯ ШКОЛ И ДЕТСКИХ САДОВ

2025

## Участники программы

№	Наименование организации	Мощность (мест)	Лимит 2025 г. на ремонт, млн. рублей	Стадия Контрактации
<i>Школы, включенные в программу</i>				
1	СОШ № 2, г. Коряжма	800	147,0	заклучен контракт, ведутся работы
2	СШ № 93, г. Архангельск	640	39,0	заклучен контракт, ведутся работы
3	Брин-Наволоцкая СШ, Холмогорский округ	220	64,1	заклучен контракт
4	СШ № 3, г. Нядома	1000	121,9	заклучен контракт
5	Плесецкая школа, пгт. Плесецк	500	95,5	заклучен контракт
6	Шенкурская СШ, г. Шенкурск	640	106,2	подготовка к закупке
7	СОШ № 5, г. Северодвинск	675	122,0	подготовка к закупке
8	Афанасьевская СОШ, Верхнетоемский округ	200	62,9	подготовка к закупке

## Объекты, прошедшие отбор

№	Наименование организации	Мощность (мест)	Размер федеральной субсидии на ремонт и оснащение, млн. рублей
<i>Школы</i>			
1	Сельменьгская СШ, Виноградовский округ	392	102,1
<i>Детские сады</i>			
1	Филиал МБОУ СШ № 4 Детский сад Улыбка, г. Онега	280	62,8
2	ДС № 113 Ветерок, г. Архангельск	140	62,8



СОШ № 2, г. Коряжма



СШ № 93, г. Архангельск



Шенкурская СШ



Плесецкая школа, пгт. Плесецк

# МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ САДОВ

## Условия и критерии участия в программе

- ✓ наличие сведений в формах № 85-К или № ОО-2
- ✓ наличие положительного заключения ГЭ

## Размер федеральной субсидии

- ✓ расчет исходя из предельной стоимости ремонта – 60,0 млн. рублей

## Грамотное планирование

- ✓ организация учебно-воспитательного процесса на период ремонта
- ✓ определение заказчика (администрация МО/ учреждение)

## Встречные обязательства муниципальных образований *(по согласованию с Минпросвещения России)*

- ✓ антитеррористическая защищенность
- ✓ благоустройство территории
- ✓ привлечение инициативных групп
- ✓ повышение квалификации педагогических работников

