



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20 апреля 2021 г. № 136-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 33 Порядка разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет министерства строительства и архитектуры Архангельской области о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2020 году государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2020 году высокой.

3. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области совместно с соисполнителями государственной программы продолжить реализацию мероприятий государственной программы в 2021 году.

4. Министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области, инспекции государственного строительного надзора Архангельской области и министерству здравоохранения Архангельской области представлять отчеты о реализации государственной программы в 2021 году ежеквартально, до 9-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

5. Министерству строительства и архитектуры Архангельской области:

1) продолжить взаимодействие с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в целях

привлечения средств федерального бюджета в рамках реализации государственных программ Российской Федерации и федеральных проектов;

2) продолжить реализацию мероприятий по координатному описанию границ Архангельской области и границ муниципальных образований Архангельской области в соответствии с календарными планами, прилагаемыми к государственным контрактам, до 26 декабря 2022 года получить подтверждающие документы о внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границе Архангельской области с Вологодской областью, Республикой Карелией, о границах пяти муниципальных районов Архангельской области, включая поселения Архангельской области, входящие в состав муниципальных районов Архангельской области.

6. Министерству по делам молодежи и спорту Архангельской области:

1) в течение 2021 года продолжить работу по привлечению средств организаций, участвующих в подпрограмме № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы, в части софинансирования средств местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области;

2) обеспечить подготовку заявки на участие в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, в порядке и в сроки, установленные Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (приложение № 5 к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710), с целью привлечения максимально возможного объема средств федерального бюджета.

7. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области до 1 июля 2021 года представить в министерство строительства и архитектуры Архангельской области информацию о количестве проверок достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Архангельской области, запланированных к проведению в 2022 году некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области», в целях расчета размера субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления государственной поддержки на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 28 июня 2016 года № 233-пп.

8. Инспекции государственного строительного надзора Архангельской области до 30 декабря 2021 года обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных на 2021 год соглашениями о финансировании мероприятий по завершению строительства объектов, заключенными между публично-правовой компанией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» и фондом «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Архангельской области».

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области:

1) в 2021 году обеспечить организацию выполнения мероприятий государственной программы на территориях муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Архангельской области с обеспечением финансирования объектов муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Архангельской области;

2) в приоритетном порядке применять комплексный подход при выделении земельных участков под жилищное строительство в целях снижения затрат на обеспечение таких участков инженерной инфраструктурой;

3) продолжить работу с организациями, являющимися работодателями участников подпрограммы № 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы, по привлечению средств для софинансирования мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям;

4) активизировать работу по стимулированию участия работников организаций бюджетной сферы в мероприятии «Возмещение российским кредитным организациям недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Архангельской области», реализуемом в рамках государственной программы.

10. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области**



А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 20 апреля 2021 г. № 136-рп

О Т Ч Е Т
о реализации в 2020 году государственной программы
Архангельской области «Обеспечение качественным,
доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры
населения Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий
государственной программы Архангельской области

В 2020 году в рамках государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 2013 года № 475-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 14 мероприятий:

1) завершено строительство и обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 300-квартирного дома по пр. Московскому в г. Архангельске, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21 июля 2020 года № RU 29-301000-217-2018-14;

2) в рамках мероприятия по реконструкции фасадов многоквартирных домов в г. Мирный Архангельской области по 10 многоквартирным жилым домам получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию. Выполнено утепление технического подполья и чердака, установка окон 17 многоквартирных домов;

3) завершены работы по благоустройству придомовых территорий двух домов, построенных на территории городского округа «Город Архангельск» в рамках IV этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

4) в рамках мероприятия по строительству канализационных очистных сооружений мощностью до 2500 куб. м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино Котласского района Архангельской области подготовлена документация по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для строительства линейного объекта, проведены археологические полевые работы, внесены изменения в проект

для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости объекта;

5) выдано 57 государственных жилищных сертификатов отдельным категориям граждан, в том числе установленным законодательством Российской Федерации:

2 сертификата – участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф;

55 сертификатов – гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

б) приобретено 8 жилых помещений в городском поселении «Онежское» Онежского муниципального района Архангельской области в целях обеспечения жильем граждан, пострадавших в результате пожара;

7) в рамках мероприятия по строительству школы на 860 мест в городе Котласе на объекте выполнены работы по устройству кирпичной кладки стен, устройству перегородок, кровли, футбольного поля;

8) подготовлено и направлено в адрес министерства экономического развития Архангельской области 4 отчета об исполнении мероприятий, направленных на снижение административных барьеров в сфере строительства на территории Архангельской области. С органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области в режиме видео-конференц-связи проведено 2 совещания по исполнению показателей целевой модели «Получение разрешения на строительство». Внесены соответствующие предложения в план по снижению административных барьеров, препятствующих развитию инвестиционной деятельности.

На основании части 2.3 статьи 77 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с ежегодным планом проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, согласованным с прокуратурой Архангельской области, проведены 3 плановые проверки соблюдения органами местного самоуправления Устьянского, Плесецкого и Няндомского муниципальных районов Архангельской области законодательства о градостроительной деятельности, по результатам которых органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области направлены предписания об устранении выявленных нарушений. Кроме того, на основании поступившего обращения было согласовано с прокуратурой Архангельской области проведение 1 внеплановой проверки в отношении городского округа «Город Архангельск». Выявленные нарушения устраняются муниципальными образованиями Архангельской области в установленные предписаниями сроки;

9) в рамках мероприятия по осуществлению проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления их с учетом потребностей инвалида получено 24 экспертных заключения

о проверке экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид;

10) в рамках мероприятия по возмещению российским кредитным организациям недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Архангельской области, сформирован единый реестр из 314 работников организаций бюджетной сферы Архангельской области, из которых 46 работникам выданы ипотечные жилищные кредиты в 2020 году;

11) в рамках мероприятия по формированию государственного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии со статьей 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации построено 27 жилых помещений для детей-сирот в доме по ул. Карпогорская в г. Архангельске;

12) выполнены работы по демонтажу аварийного дома и засыпке котлована в поселке Обозерский Плесецкого муниципального района Архангельской области;

13) 23 июня 2020 года на заседании Наблюдательного совета публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» (далее – ППК) принято решение о завершении строительства жилого комплекса «Парк» (далее – ЖК «Парк»), выделении финансовой помощи из средств компенсационного фонда. 21 июля 2020 года заключено соглашение между ППК и некоммерческой организацией «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства в Архангельской области» о финансировании мероприятий по завершению строительства ЖК «Парк».

3 ноября 2020 года на заседании ППК принято решение о завершении строительства жилого комплекса «Традиция» (далее – ЖК «Традиция») и выделении финансовой помощи из средств компенсационного фонда. 23 декабря 2020 года заключено соглашение между ППК и региональным фондом о финансировании мероприятий по завершению строительства ЖК «Традиция»;

14) приобретено 5 жилых помещений для переселения граждан из многоквартирного дома, расположенного по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 66;

15) выполнены работы по сносу домов на 59 земельных участках, а также зачистка территорий от разобранных неизвестными лицами и значительно пострадавших от пожаров домов, расселенных в рамках адресных программ Архангельской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе «Город Архангельск»;

16) количество разработанных, разработанных и прошедших общественные обсуждения (публичные слушания) проектов (в том числе внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Архангельской области в 2020 году составило 150 единиц;

17) по результатам выполненных работ акционерным обществом «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости – Федеральное бюро технической инвентаризации» в орган регистрации прав направлены документы для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах 11 муниципальных образований Архангельской области;

18) выполнен третий этап научно-исследовательской работы по разработке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Архангельской области», утвержденную постановлением Правительства Архангельской области от 25 декабря 2012 года № 608-пп, в рамках государственного контракта, заключенного 27 ноября 2018 года с обществом с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства».

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены финансовые средства в размере 1 659 840,2 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 837 170,6 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 672 385,4 тыс. рублей (в том числе средства публичного акционерного общества «Газпром» – 249 600,0 тыс. рублей);
- средства местного бюджета – 59 407,6 тыс. рублей;
- средства внебюджетные средства (средства компенсационного фонда) – 90 876,6 тыс. рублей.

За отчетный период реализации подпрограммы израсходованы финансовые средства в размере 1 258 012,3 тыс. рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 833 156,0 тыс. рублей (включая выдачу государственных жилищных сертификатов в размере 122 359,2 тыс. рублей);
- средства областного бюджета – 421 230,2 тыс. рублей (в том числе средства публичного акционерного общества «Газпром» – 469,5 тыс. рублей);
- средства местного бюджета – 1967,7 тыс. рублей;
- средства внебюджетные средства (средства компенсационного фонда) – 1658,4 тыс. рублей.

Не израсходованы финансовые средства в размере 401 827,9 тыс. рублей по следующим мероприятиям:

1) по мероприятию пункта 1.2 «Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан – членов жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры)» не израсходованы средства в размере 307 289,3 тыс. рублей по причине того, что заключение государственного контракта на строительство объекта «Канализационные очистные сооружения мощностью до 2500 куб. м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. Приводино» планируется по итогам получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, а также в связи с отсутствием необходимости выполнения работ по устройству

тепляков для проведения археологических полевых работ ввиду благоприятных погодных условий;

2) неполное расходование предусмотренных подпрограммой средств федерального бюджета в размере 4014,6 тыс. рублей по мероприятию пункта 1.3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных законодательством Российской Федерации» обусловлено тем, что при выдаче сертификата предусмотрено строгое соблюдение очередности граждан (сумма остатка – 4014,6 тыс. рублей недостаточна для выдачи сертификата по очереди семье с составом 6 человек, для предоставления которой требовалась социальная выплата в размере 5252,5 тыс. рублей);

3) по мероприятиям пунктов 1.11 «Формирование государственного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии со статьей 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации», 1.14 «Выполнение работ по демонтажу объектов капитального строительства в связи с осуществлением мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» и 1.16 «Выполнение работ по сносу домов, а также зачистке территорий от разобранных неизвестными лицами и значительно пострадавших от пожаров домов, расселенных в рамках адресных программ Архангельской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе “Город Архангельск”» средства в размере 1305,8 тыс. рублей не израсходованы в полном объеме в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур;

4) по мероприятию пункта 1.12 «Мероприятия по завершении строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и (или) по завершении строительства объектов инфраструктуры на территории Архангельской области» средства в размере 89 218,2 тыс. рублей не израсходованы в связи с проведением дополнительных геодезических работ в составе геотехнического мониторинга осадок и крена здания в период с декабря 2020 года по июнь 2021 года и завершения строительства ЖК «Парк».

3. Реализация мероприятия пункта 1.2 «Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан – членов жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры)» в части софинансирования за счет средств федерального бюджета работ по реконструкции фасадов многоквартирных домов и городских автомобильных дорог в г. Мирный, осуществлялось в рамках подпрограммы № 2 «Развитие космодрома Плесецк на период 2017 – 2025 годов» федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации». Предоставление субсидии из федерального бюджета

осуществлялось в соответствии с соглашением от 13 февраля 2019 года № 069-07-2019-001, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области.

Мероприятие пункта 1.3 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных законодательством Российской Федерации» осуществлялось в рамках ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710. Распределение средств федерального бюджета субъектам Российской Федерации установлено графиком выпуска и распределения в 2020 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в отношении категорий граждан, государственные обязательства по обеспечению жильем которых установлены федеральным законодательством, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 января 2020 года № 33-р (указанный график доведен до министерства строительства и архитектуры Архангельской области 3 февраля 2020 года).

Мероприятие пункта 1.9 «Комплексное освоение территории 7 и 10 кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства в г. Котласе» реализовывалось с привлечением средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Жилье» подпрограммы № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710. Предоставление субсидии из федерального бюджета осуществлялось в соответствии с соглашением от 10 февраля 2019 года № 069-09-2019-105, заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области (23 июня 2020 года подписано дополнительное соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области № 069-09-2019-105/6, в рамках реализации мероприятия с администрацией городского округа Архангельской области «Котлас» заключено дополнительное соглашение от 8 июля 2020 года № 11710000-1-2019-010/3).

4. В отчетном периоде заключены следующие соглашения с муниципальными образованиями Архангельской области:

1) министерством строительства и архитектуры Архангельской области 29 марта 2019 года заключено соглашение в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» с администрацией городского округа Архангельской области «Мирный» о предоставлении субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (дополнительное соглашение от 15 января 2020 года № 11725000-1-2019-002/1);

2) министерством строительства и архитектуры Архангельской области заключено соглашение от 30 апреля 2020 года № 16/2020 в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» с администрацией «Онежского муниципального района» Архангельской области о предоставлении субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

3) министерством строительства и архитектуры Архангельской области заключено соглашение от 22 мая 2020 года № 20/2020 с администрацией Плесецкого муниципального района Архангельской области о предоставлении субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности;

4) министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области заключено соглашение от 27 апреля 2020 года № 7/2020 с администрацией Холмогорского муниципального района Архангельской области на предоставление субсидий бюджету муниципального образования на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности для реализации мероприятия подпрограммы (по приобретению пяти жилых помещений для переселения граждан из многоквартирного дома, расположенного по адресу: Архангельская область, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 66);

5) министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области заключено соглашение от 14 июля 2020 года № 1 с департаментом городского хозяйства администрации городского округа «Город Архангельск» о предоставлении иного межбюджетного трансферта из областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по сносу домов, а также зачистке территорий от разобранных неизвестными лицами и значительно пострадавших от пожаров домов, расселенных в рамках адресных программ Архангельской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе «Город Архангельск».

По итогам отчетного года достигнуты все показатели результативности использования субсидий, установленные в указанных соглашениях.

5. В отчетном периоде нарушен план реализации государственной программы по следующему мероприятию подпрограммы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2	Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан – членов жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры)	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	количество реконструированных многоквартирных домов, единиц	14	10	нарушение плана реализации по данному мероприятию обусловлено сдвигом графика производства работ, что, в свою очередь, было вызвано недостаточной численностью рабочих кадров у подрядчика	оплата контракта на реконструкцию 14 многоквартирных домов выполнена в полном объеме, работы произведены. Получение разрешений на ввод 4 многоквартирных домов ожидается в I квартале 2021 года

Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 3 мероприятий:

1) 168 молодых семей, из которых 70 семей являются многодетными, получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, 8 молодых семей получили свидетельства о праве на получение дополнительной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;

2) 159 молодых семей, в том числе 70 многодетных семей, реализовали свое право на улучшение жилищных условий в 2020 году (146 из них получили свидетельства в 2020 году, 13 семей получили свидетельства в 2019 году). 8 молодых семей, из которых 2 являются многодетными, реализовали в отчетном году свидетельства о праве на получение дополнительной социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения;

3) 14 января 2020 года утверждено постановление Правительства Архангельской области № 12-пп «Об утверждении распределения средств федерального и областного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», между бюджетами муниципальных образований Архангельской области в 2020 году»;

4) утверждено 27 распоряжений администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области о внесении изменений в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2020 году по ходатайствам органов местного самоуправления Архангельской области. В итоговый список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2020 году вошло 160 молодых семей, в том числе 70 многодетных молодых семей, в итоговый список молодых семей – претендентов на получение дополнительных социальных выплат в 2020 году вошло 8 молодых семей;

5) проведено 12 дополнительных распределений средств федерального и областного бюджетов между бюджетами муниципальных образований Архангельской области в 2020 году, по результатам которых муниципальным образованиям Архангельской области выделены дополнительные объемы средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 11 молодых семей дополнительно включено в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в 2020 году;

б) в рамках заключенного государственного контракта изготовлено 250 бланков свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (из них: для обеспечения планового количества молодых семей по основной выплате – 160 штук, по дополнительной выплате – 8 штук, а также резерв на замены – 82 штуки);

7) утверждены списки молодых семей – претендентов на получение социальных выплат и дополнительных социальных выплат в 2020 году и распределение средств федерального, областного и местного бюджетов, выделенных на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей;

8) осуществлена выдача бланков свидетельств о праве на получение социальных выплат и дополнительных социальных выплат представителям муниципальных образований Архангельской области;

9) молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в 2020 году выдано 160 свидетельств по основным выплатам и 8 свидетельств по дополнительным выплатам.

2. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 137 049,8 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 23 573,6 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 61 482,2 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 51 994,0 тыс. рублей.

За отчетный период осуществлено кассовых расходов 135 198,4 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 23 217,4 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 60 495,0 тыс. рублей;

средства местных бюджетов – 51 486,0 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 1851,4 тыс. рублей в связи с особенностями реализации подпрограммы (необходимость внесения изменений в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в установленных случаях, в том числе в случаях непредставления в установленный срок молодыми семьями – претендентами необходимых документов для получения свидетельства о праве на получение социальной выплаты, отказа от получения социальной выплаты в течение срока действия свидетельства, невозможность воспользоваться социальной выплатой по иным причинам, а также в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур).

3. Реализация подпрограммы осуществлялось в соответствии с мероприятием по обеспечению жильем молодых семей подпрограммы № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710.

Общий объем федеральных средств, выделяемых Архангельской области в 2020 году на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, определен Федеральным законом от 2 декабря 2019 года № 380-ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», указан в соглашении от 18 декабря 2019 года № 069-09-2020-114, заключенном между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области, составляет 23 573,6 тыс. рублей.

4. Реализация мероприятий подпрограммы осуществлена в соответствии с планом реализации государственной программы.

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы реализовывалось 5 мероприятий:

осуществлялось финансирование деятельности и обеспечение функций министерства строительства и архитектуры Архангельской области и инспекции государственного строительного надзора Архангельской области, а именно выплата заработной платы работникам, отчисления на налоги и сборы, оплата командировочных расходов, компенсационные выплаты, а также материально-техническое обеспечение;

осуществлялось финансовое обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Главное управление капитального строительства» (далее – ГКУ «ГУКС») в соответствии с утвержденной на 2020 год бюджетной сметой;

осуществлялось финансирование деятельности государственного автономного учреждения Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве» (далее – ГАУ «АРЦЦС») в соответствии с утвержденным на 2020 год государственным заданием;

ГАУ «АРЦЦС» разработаны индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам строительства к территориальной и федеральной базам на территории Архангельской области на I – IV кварталы 2020 года;

до органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области доведены предельные объемы финансирования для исполнения полномочий по регистрации и учету граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, по заявкам органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы предусмотрены средства областного бюджета в размере 200 945,2 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 196 324,5 тыс. рублей.

Не израсходованы средства в размере 4620,7 тыс. рублей, из них:

1) средства, предусмотренные на осуществление государственных функций министерством строительства и архитектуры Архангельской области в размере 1693,8 тыс. рублей, не израсходованы в связи с сокращением количества запланированных в 2020 году командировок, а также в результате экономии фонда заработной платы и начисленных страховых взносов в связи с наличием вакантных должностей в течение года, экономии средств в результате приобретения материальных запасов;

2) средства, предусмотренные на финансирование деятельности ГКУ «ГУКС» в размере 2057,5 тыс. рублей, не израсходованы в связи с экономией расходов по оплате коммунальных услуг и электроэнергии по объектам незавершенного строительства, находящимся на балансе ГКУ «ГУКС»;

3) средства, предусмотренные на финансирование деятельности ГАУ «АРЦС» в размере 728,5 тыс. рублей, не израсходованы в связи с непредставлением документов на запланированные объемы проверки сметных расчетов некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области»;

4) средства, предусмотренные на осуществление государственных функций инспекцией государственного строительного надзора Архангельской области и финансирование ее деятельности, в размере 140,9 тыс. рублей не израсходованы в связи с образовавшейся экономией по результатам проведения конкурсных процедур.

3. В рамках подпрограммы исполнители мероприятий участие в реализации государственных программ Российской Федерации не принимали. В отчетном периоде соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

4. Реализация мероприятий подпрограммы осуществлена в соответствии с планом реализации государственной программы.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В отчетном периоде реализация государственной программы осуществлялась в соответствии с планом реализации государственной программы Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» на 2020 год, утвержденным распоряжением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 12 февраля 2020 года № 22-р.

Факторы, положительно повлиявшие на реализацию мероприятий и достижение показателей государственной программы:

ускорение темпа реализации подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в том числе в части заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета и доведения лимитов бюджетных обязательств;

комплексное развитие территорий, вовлечение в оборот и формирование земельных участков под жилищное строительство, организация еженедельных совещаний с главами городских округов, руководителями ресурсоснабжающих организаций по вопросу увеличения ввода жилья, в том числе многоквартирного, своевременного ввода жилых объектов, подключения к инженерным сетям, повышения показателей, сформированных и предоставленных застройщикам земельных участков для жилищного строительства, позволило достичь показатель по вводу жилья в 2020 году в Архангельской области, равный 351,8 тыс. кв. метров, в том числе индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) – 142,8 тыс. кв. метров, многоквартирные дома (МКД) – 209,0 тыс. кв. метров;

заключение соглашений о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных

образований Архангельской области, софинансируемых за счет средств федерального бюджета, в системе «Электронный бюджет»;

организация и проведение выставки, в рамках которой осуществлялось информирование молодых семей об условиях участия в мероприятии по обеспечению молодых семей;

изготовление и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных материалов (тексто-графические материалы про правила участия в программе, контакты в муниципальных образованиях, наличие возможности привлечения средств организаций в целях софинансирования местного бюджета), проведение таргетированных рекламных кампаний в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на целевую аудиторию в Архангельской области;

активное участие работников государственных организаций Архангельской области в мероприятии по выдаче льготных ипотечных кредитов по ставке шесть процентов годовых за счет расширения перечня должностей указанных работников и корректировка параметров мероприятия с целью упрощения процедуры признания нуждающимся работника государственной организации Архангельской области в получении жилищного кредита и сбора документов.

Таким образом, на конец 2020 года сформирован единый реестр из 314 работников государственных организаций Архангельской области, 46 работникам выданы ипотечные жилищные кредиты.

Отрицательное влияние на ход реализации государственной программы и, как следствие, на расходование средств и достижение плановых значений показателей мероприятий оказали следующие факторы:

распространение в Российской Федерации, в том числе на территории Архангельской области, новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

выявление недопустимых осадков фундаментной плиты объекта незавершенного строительства ЖК «Парк» в городе Северодвинске потребовало проведение дополнительных геологических изысканий и выполнение по их результатам повторных поверочных расчетов.

Предупреждение и снижение негативного воздействия факторов, оказывающих отрицательное влияние, повысит эффективность реализации мероприятий государственной программы, в том числе уровень расходования предусмотренных объемов финансирования и степень достижения установленных показателей.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Перечень достигнутых показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы по итогам 2020 года проведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 92,2 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объемы финансирования государственной программы (тыс. рублей)											
		всего			федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		освоено
		план на год	кассовые расходы	про-центов	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»

1.2. Предоставление доступного и комфортного жилья 60 процентам семей, проживающих в Архангельской области и желающих улучшить свои жилищные условия, включая граждан – членов жилищно-строительных кооперативов, и ветеранам Великой Отечественной войны (строительство и приобретение жилья, в том числе для использования в качестве маневренного жилищного фонда, и объектов инженерной инфраструктуры)	министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – министерство строительства и архитектуры)	987 331,5	680 042,2	68,9	543 630,0	543 630,0	385 051,1	135 174,1	58 650,4	1238,1	-	-	680 042,2
1.3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе установленных законодательством Российской Федерации	министерство строительства и архитектуры	126 373,8	122 359,2	96,8	126 373,8	122 359,2	-	-	-	-	-	-	118 258,0
1.8. Осуществление проверки экономической целесообразности реконструкции или капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида	министерство строительства и архитектуры	1380,0	1380,0	100,0	-	-	1380,0	1380,0	-	-	-	-	1380,0
1.9. Комплексное освоение территории 7 и 10 кварталов Южного района с целью развития жилищного строительства в г. Котласе (в рамках реализации федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»)	министерство строительства и архитектуры	301 330,9	301 330,9	100,0	167 166,8	167 166,8	133 861,0	133 861,0	303,1	303,1	-	-	301 330,9
1.11. Формирование государственного жилищного фонда для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения	министерство строительства и архитектуры	42 286,8	41 943,9	83,5	-	-	42 286,8	41 943,9	-	-	-	-	41 943,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.1. Снижение административных барьеров в строительстве	министерство строительства и архитектуры	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3. Возмещение российским кредитным организациям недополученных доходов в части процентов, начисленных за пользование жилищными кредитами, выданными физическим лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья в Архангельской области	министерство строительства и архитектуры	6 547,8	6 547,8	100,0	-	-	6 547,8	6 547,8	-	-	-	-	6 547,8
5.1. Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Архангельской области (внесение в них изменений), внесение изменений в схему территориального планирования Архангельской области, координатное описание границ Архангельской области, муниципальных образований Архангельской области	министерство строительства и архитектуры	57 342,3	57 342,3	100,0	-	-	57 342,3	57 342,3	-	-	-	-	50 674,5
Итого по подпрограмме № 1		1 659 840,2	1 258 012,3	75,8	837 170,6	833 156,0	672 385,4	421 230,2	59 407,6	1 967,7	90 876,6	1 658,4	1 245 263,9

Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей»

1.1. Предоставление социальных выплат молодым семьям	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – администрация Губернатора и Правительства)	136 969,8	135 125,0	98,7	23 573,6	23 217,4	61 402,2	60 421,6	51 994,0	51 486,0	-	-	125 597,8
2.1. Издание информационных материалов о реализации подпрограммы № 2	администрация Губернатора и Правительства	70,0	69,0	98,6	-	-	70,0	69,0	-	-	-	-	69,0
2.2. Изготовление свидетельств о праве на получение социальной выплаты и приобретение (строительство) жилья на территории Архангельской области	администрация Губернатора и Правительства	10,0	4,4	44,0	-	-	10,0	4,4	-	-	-	-	4,4
Итого по подпрограмме № 2		137 049,8	135 198,4	98,7	23 573,6	23 217,4	61 482,2	60 495,0	51 994,0	51 486,0	-	-	125 671,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы»													
1.1. Осуществление государственных функций в сфере капитального строительства министерством строительства и архитектуры Архангельской области	министерство строительства и архитектуры	52 060,2	50 366,4	96,8	-	-	52 060,2	50 366,4	-	-	-	-	50 366,4
1.2. Осуществление государственным казенным учреждением Архангельской области «Главное управление капитального строительства» государственных функций технического заказчика по объектам капитального строительства, а также оплата услуг по охране, коммунальных услуг и других платежей по жилым помещениям, заказчиком работ по которым является учреждение, и земельным участкам, на которые зарегистрировано право постоянного бессрочного пользования	министерство строительства и архитектуры	100 210,6	98 153,1	97,9	-	-	100 210,6	98 153,1	-	-	-	-	98 153,1
1.3. Осуществление государственных функций в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве государственным автономным учреждением Архангельской области «Архангельский региональный центр по ценообразованию в строительстве»	министерство строительства и архитектуры	20 633,2	19 904,7	96,5	-	-	20 633,2	19 904,7	-	-	-	-	19 904,7
1.4. Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	министерство строительства и архитектуры	270,0	270,0	100,0	-	-	270,0	270,0	-	-	-	-	270,0
3.1. Осуществление государственных функций в сфере регионального государственного строительного надзора и государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Архангельской области	инспекция государственного строительного надзора Архангельской области	27 771,2	27 630,3	99,5	-	-	27 771,2	27 630,3	-	-	-	-	27 630,3
Итого по подпрограмме № 4		200 945,2	196 324,5	97,7	-	-	200 945,2	196 324,5	-	-	-	-	196 324,5
Всего по государственной программе		1 997 835,2	1 589 535,2	79,6	860 744,2	856 373,4	934 812,8	678 049,7	111 401,6	53 453,7	90 876,6	1 658,4	1 567 259,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2020 году
государственной программы
Архангельской области «Обеспечение
качественным, доступным жильем
и объектами инженерной инфраструктуры
населения Архангельской области»

С В Е Д Е Н И Я
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения
Архангельской области» по итогам 2020 года

Ответственный исполнитель – министерство строительства и архитектуры Архангельской области.

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значения целевого показателя						Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
			фактические за два года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, процентов	плановое на текущий год	
			2018 год	2019 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Государственная программа Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области»

1. Годовой объем ввода жилья, включая некоммерческий жилищный фонд в Архангельской области	министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее – министерство строительства и архитектуры)	тыс. кв. метров	304	320,1	329	351,8	106,9	469	
в том числе:									
ввод жилья, построенного населением за счет собственных и заемных средств	министерство строительства и архитектуры	тыс. кв. метров	133,6	117,9	123	142,8	116,1	126,3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ввод жилья в многоквартирных жилых домах	министерство строительства и архитектуры	тыс. кв. метров	170,4	202,2	206	209	101,5	342,7	
2. Доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от количества семей, желающих улучшить свои жилищные условия, на конец года	министерство строительства и архитектуры	процентов	84,2	99,8	60	60	100,0	-	показатель прогнозный, статистические данные по итогам 2020 года ожидаются не ранее 1 июня 2021 года
4. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи	администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области (далее – администрация Губернатора и Правительства)	семей	210	206	163	159	97,6	235	
5. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов»	министерство строительства и архитектуры	млн. рублей	2381,1	2498,3	2856,59	3004	105,2	1819,47	

Подпрограмма № 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем жителей Архангельской области»

6. Годовой объем ввода жилья, включая некоммерческий жилищный фонд в Архангельской области, в том числе:	министерство строительства и архитектуры	тыс. кв. метров	304	320,1	329	351,8	106,9	469	
ввод жилья, построенного населением за счет собственных и заемных средств	министерство строительства и архитектуры	тыс. кв. метров	133,6	117,9	123	142,8	116,1	126,3	
ввод жилья в многоквартирных жилых домах	министерство строительства и архитектуры	тыс. кв. метров	170,4	202,2	206	209	101,5	342,7	
6.1. Количество единиц жилья, введенных в эксплуатацию	министерство строительства и архитектуры	единиц	1319	1170	1775	1592	89,7	1705	недостижение планового показателя обусловлено влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), вызвавшей нестабильность эпидемиологической обстановки, ухудшение экономической ситуации, рост цен на стройматериалы из-за

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									их возникающего дефицита, в том числе ввиду закрытия границ страны, снижение деловой активности участвующих в строительном процессе организаций
7.1. Готовность муниципального жилищного фонда (доля реконструированных зданий) в г. Мирный	министерство строительства и архитектуры	процентов	27,6	68	64	66	103,1	100	
8.1. Доля семей, которые имеют возможность приобретения жилья за счет ипотечного кредитования	министерство строительства и архитектуры	процентов	45	46,9	46	50,3	109,4	47	
9. Обеспеченность населения жильем	министерство строительства и архитектуры	кв. метров на 1 чел.	27,6	28,2	28,5	28,5	100,0	28,9	
10. Доля обеспеченных доступным и комфортным жильем семей от количества семей, желающих улучшить свои жилищные условия, на конец года	министерство строительства и архитектуры	процентов	84,20	99,8	60	60	100,0	-	показатель прогнозный, статистические данные по итогам 2020 года ожидаются не ранее 1 июня 2021 года
11. Количество разработанных комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов	министерство строительства и архитектуры	единиц	2	3	4	6	150,0	5	получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации малоэтажных жилых домов в 2020 году вместо предварительно планируемого 2021 года
14. Количество проектов по обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства, получивших государственную поддержку	министерство строительства и архитектуры	единиц	4	4	4	4	100,0	4	
15. Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту	министерство строительства и архитектуры	процентных пунктов	9,49	9,93	8,7	7,9	110,1	8,5	
16. Количество выдаваемых ипотечных жилищных кредитов	министерство строительства и архитектуры	штук	14802	12778	14600	16643	114,0	17600	
16.1. Объем выданных ипотечных жилищных кредитов	министерство строительства и архитектуры	млн. рублей	27613	25464	29800	36585	122,8	38100	
17. Количество семей, относящихся к отдельным категориям граждан, улучшивших свои жилищные условия	министерство строительства и архитектуры	семей	83	56	59	57	96,6	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19. Количество административных процедур в сфере жилищного строительства, необходимых для получения разрешения на строительство	министерство строительства и архитектуры	единиц	11	11	11	11	100,0	11	
20. Количество разработанных, разработанных и прошедших общественные обсуждения (публичные слушания) проектов (в том числе внесение изменений) документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Архангельской области	министерство строительства и архитектуры	единиц	11	154	150	150	100,0	15	
20.2. Количество жилых помещений, приобретенных для переселения граждан из многоквартирного дома, расположенного по адресу: с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 66	министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ)	единиц	-	-	5	5	100,0	-	
20.3. Количество земельных участков, на которых выполнены работы по сносу домов, а также зачистке территорий от разобранных неизвестными лицами и значительно пострадавших от пожаров домов, расселенных в рамках адресных программ Архангельской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе «Город Архангельск»	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	-	50	59	118,0	-	
Подпрограмма № 2 «Обеспечение жильем молодых семей»									
21. Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, включая многодетные семьи	администрация Губернатора и Правительства	семей	210	206	163	159	97,6	235	
22. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения	администрация Губернатора и Правительства	семей	209	219	150	168	112,0	230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23. Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 года	администрация Губернатора и Правительства	процентов	0,056	0,058	0,04	0,045	112,0	0,06	

Подпрограмма № 3 «Развитие промышленности строительных материалов в Архангельской области»

24. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Производство прочих неметаллических минеральных продуктов»	министерство строительства и архитектуры	млн. рублей	2389,1	2498,3	2856,59	3004	105,2	1819,47	
---	--	-------------	--------	--------	---------	------	-------	---------	--

Подпрограмма № 4 «Создание условий для реализации государственной программы»

26. Количество проведенных проверок достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства	министерство строительства и архитектуры	единиц	645	1237	1360	1510	111,0	462	
27. Соответствие уровня фактически использованных средств для финансирования государственной программы к плановым значениям	инспекция государственного строительного надзора Архангельской области	процентов	100	100	100	99,5	99,5	100	
28. Доля нарушений, устраненных по предписаниям инспекции государственного строительного надзора Архангельской области, в общем объеме выявленных нарушений	инспекция государственного строительного надзора Архангельской области	процентов	81,3	82,5	88	88	100,0	88	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2020 году
государственной программы
Архангельской области «Обеспечение
качественным, доступным жильем
и объектами инженерной инфраструктуры
населения Архангельской области»

С В Е Д Е Н И Я

**о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов),
предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы
Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной
инфраструктуры населения Архангельской области» по итогам 2020 года**

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значения показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Объем субсидии (иных межбюджетных трансфертов), предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей	Расчетный объем средств субсидии (иных межбюджетных трансфертов), планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств предоставленной из федерального бюджета субсидии, процентов	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области

Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017 – 2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации»

Готовность жилищного фонда г. Мирного (Архангельская область)

процентов

66

66

100

543 630,0

-

-

-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области								
Субсидия из федерального бюджета областному бюджету на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»					-	-	-	-
1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты	семья	150	168	112	23 573,6	-	-	-
ИТОГО	x	x	x		567 203,6	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2020 году
государственной программы
Архангельской области «Обеспечение
качественным, доступным жильем
и объектами инженерной инфраструктуры
населения Архангельской области»

О Ц Е Н К А
эффективности реализации государственной программы Архангельской области
«Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры
населения Архангельской области» за 2020 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ _г)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ _г)	Уровень расходования средств исполнителем (РС _г)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КРІ _г)	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (КРІ _{итп})	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КРІ _{итп})	Примечание
				(гр.2×35+гр.3×55+гр.4×10)			(гр.6×0,8 + гр.7×0,2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Министерство строительства и архитектуры Архангельской области	0,93	0,99	0,81	95,1	-	-	-	-
Администрация Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области	1	0,99	0,99	99,4	-	-	-	-
Инспекция государственного строительного надзора Архангельской области	0,83	1	0,39	88,0	-	-	-	-
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	1	1	1	100	-	-	-	-
В целом по государственной программе					95,0	80,8	92,2	

Эффективность реализации государственной программы – высокая.