



АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

КОМИТЕТ

ПО ЭКОНОМИКЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

В.И. Ленина пл., 1, г. Архангельск, 163000, тел.: (8182) 21-53-56, факс: (8182) 20-03-43, e-mail: econom@aosd.ru, http://www.aosd.ru

от _____ № _____
на № _____ от _____

Председателю
Архангельского областного
Собрания депутатов

Прокопьевой Е.В.

Уважаемая Екатерина Владимировна!

В повестку дня тридцать пятой сессии Архангельского областного Собрания депутатов (25 – 26 мая 2022 года) включен правительственный час на тему «Об информации Правительства Архангельской области о ходе строительства, реконструкции, капитальном ремонте и финансировании объектов государственной и муниципальной собственности, включенных в государственные программы Архангельской области и областную адресную инвестиционную программу, в 2021 году и текущем периоде 2022 года».

Комитет просит приобщить презентационные материалы к вопросу повестки дня и обеспечить трансляцию во время выступления докладчика.

Приложение: презентация на 14 л. в 1 экз.

Председатель

А.М. Фролов

**О ХОДЕ СТРОИТЕЛЬСТВА,
РЕКОНСТРУКЦИИ,
КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ И
ФИНАНСИРОВАНИИ
ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПРОГРАММЫ И ОБЛАСТНУЮ
АДРЕСНУЮ
ИНВЕСТИЦИОННУЮ
ПРОГРАММУ, В 2021 ГОДУ И
ТЕКУЩЕМ ПЕРИОДЕ 2022 ГОДА**



Министерство строительства и архитектуры
Архангельской области




Лимиты бюджетных средств в 2021 году

Всего: 8,5 МЛРД. РУБЛЕЙ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ - 6,1

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ - 2,3



Задействованы

6

15


16

101

139




Освоение средств областного и федерального бюджета в 2019 – 2021



Распределение лимитов ОАИП 2021 года по главным распорядителям (млн. рублей)

Всего израсходовано – 7 765,7 млн. рублей, в том числе:



Социальные объекты в 2021 году



29
объектов

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1228 посещений / 150
коек



7
объектов

СПОРТ

650 кв.м /
484 места



3
объекта

КУЛЬТУРА

555 кв.м/
305 учащихся



7
объектов

ШКОЛЫ

4 332 учащихся



11
объектов

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

1970 мест

Объекты инфраструктуры в 2021 году



7
объектов

ДОРОГИ

22,7 км



39
объектов

ПРИБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

73,5 млн. рублей



10
объектов

КОММУНАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

689,2 млн. рублей



6
объектов

ИНЖЕНЕРНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

607,3 млн. рублей



6
объектов


ПРОЧЕЕ

121,3 млн. рублей

Распределение финансирования по заказчикам

101 МЕРОПРИЯТИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	43	МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ АО	4 732,6 млн. руб.
	41	ГКУ АО «ГУКС»	3 101,9 млн. руб.
	3	ГКУ АО «АРХАНГЕЛЬСКАВТОДОР»	575,2 млн. руб.
	14	ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ	59,2 млн. руб.

Строительство детских садов




Строительство общеобразовательных учреждений

округ Варавино-Фактория г. Архангельска





860 мест



с. Ровдино Шенкурского района

250 мест



Строительство фельдшерско-акушерских пунктов



дер. Гридино
Няндомского района

Введен в эксплуатацию 11.11.2021

дер. Шиловская
Вельского района

Введен в эксплуатацию 15.10.2021

дер. Никифоровская
Шенкурского района

Введен в эксплуатацию 25.08.2021

Введен в эксплуатацию
24.05.2021




пос. Красная
Верхнетоемского района

Введен в эксплуатацию
05.03.2021



дер. Нагорская, пос. Квасеньга, пос. Советский Устьянского района


Введены в эксплуатацию 03.12.2021




с. Лена Ленского района

Строительство объектов спорта

Спортивный зал ГБОУ АО "АГЛ имени М.В. Ломоносова"




Спортивный зал МБОУ "Илезская СОШ" Устьянского района



11

Приобретение объектов


Приобретение помещений для МУ
"Молодежный Центр" в г. Котлас




Здание для детской школы искусств в пос. Уйма
Приморского района




Приобретение квартир медицинским
работникам (г. Нядома, ул. 60 лет Октября)



Приобретение наплавного моста через реку Емца




Приобретение жилых помещений для
переселения граждан из многоквартирных
домов (г. Онега, Красноармейская, 7)



12

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры

КОС Каргополь



1,3 км канализации

КОС гп. Октябрьское Устьянского района



3 000 куб. м / сутки

ВОС в Ильинско-Подомском Вилегодского района



664 куб. м / сутки

ВОС о. Кери



153 куб. м / сутки

13

Строительство объектов дорожной инфраструктуры

Реконструкция мостового перехода через реку Вага на км 2+067 автомобильной дороги Вельск – Шангалы





0,56 км

Реконструкция автомобильной дороги Усть-Ваеньга – Осиново – Фалюки на участке км 85 – км 97 в Виноградовском районе



5,2 км



14


Проведение капитальных ремонтов в 2021-2022 годах, тыс. рублей

Наименование ИОГВ	2021 год			2022 год		
Министерство транспорта	1 530 008	1 522 626	13	2 829 858	0	15
Министерство образования	216 016	216 016	50	1 789 432	154 584	27
Министерство АПК	116 217	115 010	9	0	0	0
Министерство спорта	34 985	34 683	12	14 529	6 097	5
ИТОГО	2 478 024	2 098 359	171	5 150 014	188 503	103

15

Результаты проведения капитальных ремонтов в 2021 году


Катунинский сельский дом культуры



Спортивный зал единоборств Архангельск



Спортивный комплекс "Приморская ДЮСШ"




16

Результаты проведения капитальных ремонтов в 2021 году

МФКЦ Каргопольский район,
пос. Пригородный




Автодорога Усть-Вага – Ядриха



Автодорога Архангельск –
Белогорский – Пинега –
Кимжа – Мезень




Средняя школа № 9 Архангельска




Рост цен на строительные материалы

Рост цен по основным группам строительных ресурсов за 2021 год составил от **20 – 160 %**
В среднем за 2021 год материалы (51 ресурс) подорожали на **40 %**



ДОЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В ЦЕНЕ КОНТРАКТА СОСТАВЛЯЕТ
ОТ 50 ДО 80 %



За период с 01.01.2022 по 01.05.2022 рост цен на материалы составляет в среднем **13,1 %**

Принимаемые меры


Нормативно-правовая база

п. 8 ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ

Постановление Правительства от 09.08.2021 г. № 1315

Приказ Министра России от 21.07.2021 г. № 500-пр

Привлечение дополнительных средств федерального бюджета



Дополнительная финансовая потребность на 2022 год в связи с ростом цен

Потребность **0,6** млрд. рублей Целевое значение **15** мероприятий ППРФ от 18.02.2021 № 292-Р **7** мероприятий; **0,5** млрд. рублей

Мероприятия

Направлены бюджетные заявки в ФОИВ	Подготовка соглашений с ФОИВ
Минпросвещения РФ, Минсельхоз РФ, Минспорта РФ, Минздрав РФ	Кроме Минздрава РФ

Перевозка материалов ж/д транспортом

Проблема: 1) неритмичность и сбои в поставках материалов по железной дороге
2) отсутствие свободных полувагонов у грузоперевозчиков



Штаб по поставкам строительных материалов

Участники:



Контроль за строительством объектов

УЧАСТНИКОВ – БОЛЕЕ 80 ОРГАНИЗАЦИЙ



21



Меры по повышению эффективности реализации программы

постановление Правительства РФ от 09.08.2021 № 1315

приказ Министра России от 21.07.2021 № 500/пр

постановление Правительства РФ от 18.02.2022 № 292-р

продление до 1 января 2023 года возможности изменить существенные условия контрактов

метод «под ключ» / ТЦА*оборудование

сокращение сроков финансирования объектов в соответствии с законом № 53-ФЗ


изменение существенных условий контракта по согласованию сторон на комиссиях

сокращение инвестиционно-строительного цикла в соответствии с законами № 46 и 53-ФЗ


22

Единый контракт на проектирование, строительство и ввод

Метод «Под ключ»



Объемы финансирования ОАИП в 2020 – 2022 гг., млн. рублей



2020	2 607,80	7 056,40
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ		
2021	2 336,90	7 253,30
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ		
2022	2 557,0	7 649,4

Строительство объектов образования в 2022 году

Школа на 860 мест в г. Котласе



Детский сад на 60 мест в пос. Лайский Док



Школа на 1 600 мест в территориальном округе
Майская горка г. Архангельска



25

Строительство объектов здравоохранения в 2022 году

Строительство лечебно-диагностического корпуса ГБУЗ Архангельской области «АОДКБ им. П.Г. Выжлецова»



Пристройка к зданию хирургического корпуса
ГБУЗ АО «Мезенская центральная районная
больница»



26

Строительство объектов дорожной инфраструктуры в 2022 году



Строительство мостового перехода через реку Устья




27


Расходование средств ОАИП по состоянию на 1 мая 2022 года

Объем осуществленных инвестиций – 2,3 млрд. рублей (в 2021 г. - 1,6 млрд. рублей), в том числе:

Главные распорядители бюджетных средств, млн. руб.



Исполнение ОАИП за январь – апрель 2020, 2021, 2022 гг.



28