



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21 апреля 2023 г. № 289-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2022 году высокой.

3. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ):

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы;

2) оказывать органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее – муниципальные образования) методическую и практическую помощь, направленную на осуществление контроля за ходом выполняемых работ по благоустройству территорий;

3) оказывать содействие муниципальным образованиям в подготовке заявок муниципальных образований для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (далее – Всероссийский конкурс);

4) до 1 июня 2023 года направить конкурсные заявки муниципальных образований, одобренные межведомственной комиссией Архангельской области по обеспечению реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», в федеральную комиссию по организации и проведению Всероссийского конкурса;

5) до 15 ноября 2023 года разработать и представить для утверждения постановлением Правительства Архангельской области изменения в государственную программу в части актуализации адресных перечней дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству (или мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения), муниципальных образований в период 2023 – 2024 годов;

6) до 1 декабря 2023 года направить на ежегодный конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в субъектах Российской Федерации, не менее двух реализованных проектов по благоустройству территорий в 2023 году.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в целях реализации государственной программы в 2023 – 2024 годах организовать:

1) мероприятия по разработке проектной документации в отношении каждой территории, подлежащей благоустройству в 2024 году и включенной в муниципальную программу формирования комфортной городской среды (далее – муниципальные программы);

2) получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта до проведения закупки работ на выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных программ в 2024 году;

3) согласование с министерством ТЭК и ЖКХ технических заданий на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, запланированных к благоустройству, до проведения закупки работ на выполнение мероприятий по благоустройству территорий муниципальных программ;

4) до 1 июня 2023 года – актуализацию адресных перечней дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству за счет средств указанных лиц, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству (или мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения) муниципальных образований;

5) до 15 июня 2023 года – актуализацию порядков проведения общественных обсуждений по отбору территорий благоустройства в рамках муниципальных программ;

б) до 1 сентября 2023 года:

а) завершение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ в 2023 году;

б) завершение проведения приема заявок на участие в отборе территорий, планируемых к благоустройству в рамках муниципальных программ в 2024 году;

7) до 1 октября 2023 года – актуализацию правил по благоустройству территорий муниципальных образований в соответствии с методическими рекомендациями по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 1042/пр и национальными стандартами Российской Федерации в сфере благоустройства территорий муниципальных образований Архангельской области, вступающих в силу с 1 мая 2023 года;

8) до 1 ноября 2023 года:

а) направление в министерство ТЭК и ЖКХ документов по не менее чем одному реализованному проекту по благоустройству общественных территорий для представления их на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству;

б) проведение общественных обсуждений по выбору территорий, подлежащих включению в муниципальные программы в целях благоустройства в 2024 году;

9) до 1 декабря 2023 года – расходование в полном объеме средств субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ.

5. Рекомендовать:

1) главе Онежского муниципального района Архангельской области до 30 ноября 2023 года представить в министерство ТЭК и ЖКХ отчет о завершении реализации проекта «Благоустройство набережной в городе Онега»;

2) главе Каргопольского муниципального округа Архангельской области до 30 ноября 2023 года представить в министерство ТЭК и ЖКХ отчет о завершении реализации проекта «Каргопольскому театру – быть!» в городе Каргополе Каргопольского муниципального округа Архангельской области;

3) главе городского округа Архангельской области «Мирный» до 30 ноября 2023 года завершить реализацию проекта «Звездный берег». Концепция развития рекреационной зоны озера Плесцы в городе Мирный Архангельской области»;

4) главе городского округа Архангельской области «Город Новодвинск» до 30 ноября 2023 года завершить реализацию проекта «Над рекой». Концепция развития и благоустройства городского парка города Новодвинск».

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора
Архангельской области —
председатель Правительства
Архангельской области**



А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 21 апреля 2023 г. № 289-рп

О Т Ч Е Т
о реализации в 2022 году государственной программы
Архангельской области «Формирование современной
городской среды в Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий
государственной программы Архангельской области

Ответственным исполнителем государственной программы Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 августа 2017 года № 330-пп, является министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее соответственно – государственная программа, министерство ТЭК и ЖКХ).

1. В отчетном периоде в рамках реализации государственной программы достигнуты следующие результаты:

1) мероприятие пункта 1.1 «Мероприятия по повышению компетенции муниципальных служащих в Архангельской области, отвечающих за реализацию мероприятий по благоустройству территорий».

Для представителей администраций муниципальных образований Архангельской области (далее – муниципальные образования) проведено 10 семинаров в формате видео-конференц-связи, в том числе с участием приглашенных специалистов, по вопросам соучастного проектирования, подготовки фото- и видеоматериалов, приемки и эксплуатации объектов при реализации мероприятий по благоустройству, а также разработки проектной документации для объектов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях (далее – Всероссийский конкурс);

2) мероприятие пункта 2.1 «Мероприятия по формированию современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Субсидия из средств федерального и областного бюджетов на 2022 год в сумме 316 347,9 тыс. рублей распределена 45 муниципальным образованиям на реализацию муниципальных программ формирования комфортной городской среды (далее – муниципальные программы) в соответствии с постановлением Правительства Архангельской области от 26 января 2022 года № 28-пп

«Об утверждении распределения субсидий бюджетам муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области на реализацию программ формирования современной городской среды на 2022 – 2024 годы».

На основании информации, представленной муниципальными образованиями, в 2022 году выполнены мероприятия в отношении 139 территорий, в том числе завершено благоустройство 26 дворовых и 113 общественных территорий (из них на 14 дворовых и четырех общественных территориях реализованы мероприятия по благоустройству за счет иных мероприятий (совместно с иными мероприятиями), предусмотренных государственной программой (мероприятие 2.7 государственной программы), выполнена разработка проектно-сметной документации в отношении одной дворовой и четырех общественных территорий.

Количество территорий, которые благоустроены в 2022 году, превысило плановые значения.

В 2022 году органами местного самоуправления муниципальных образований (далее – органы местного самоуправления) проведены подготовительные мероприятия в отношении территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году, а именно:

проведены конкурсные отборы и (или) общественные обсуждения по выбору дворовых и общественных территорий в соответствии с порядками, установленными муниципальными правовыми актами муниципальных образований;

проведены рейтинговые голосования по отбору общественных территорий в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Архангельской области, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2021 года № 144-пп;

утверждены дизайн-проекты благоустройства каждой территории, подлежащей благоустройству в 2023 году;

получены положительные заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов в отношении территорий, подлежащих благоустройству в 2023 году;

согласованы с министерством ТЭК и ЖКХ технические задания на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в части мероприятий по благоустройству территорий в 2023 году;

3) мероприятие пункта 2.5 «Реализация проекта «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндомы» в г. Няндомы в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках реализации мероприятий в 2022 году выполнены устройство освещения, дорожек, дренажа под тротуар, установка малых архитектурных форм, озеленение;

4) мероприятие пункта 2.6 «Благоустройство территорий городского округа «Город Архангельск».

Городским округом «Город Архангельск» завершены мероприятия по благоустройству в отношении семи общественных территорий, приобретено 126 единиц уборочной и коммунальной техники, транспортных средств, предназначенных для перевозки персонала, оборудования и материальных запасов;

5) мероприятие пункта 2.7 «Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники».

На территории девяти муниципальных образований реализованы мероприятия по благоустройству 14 дворовых и четырех общественных территорий (в том числе на двух дворовых и двух общественных территориях реализованы мероприятия по благоустройству за счет иных мероприятий (совместно с иными мероприятиями), предусмотренных государственной программой (мероприятие 2.1 государственной программы). В городском поселении «Онежское» Онежского муниципального района выполнена разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству трех общественных территорий;

б) мероприятие пункта 2.8 «Реализация проекта «Возрождение. Развитие общественных связей города Мезень и окрестных сел и деревень» в городе Мезень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Срок реализации проекта – 2021 – 2022 годы.

В рамках реализации указанного проекта выполнено благоустройство Ярмарочной площади (устройство покрытий из брусчатки и террасной доски, установка ярмарочных киосков, скамеек, урн, амфитеатра, качелей и устройство детской игровой зоны), Молодежного парка (устройство дорожек из террасной доски, ремонт катка, установка скамеек, урн, детских и спортивной площадок для разных возрастных групп, обустройство зон отдыха), Сквера у Дома культуры (устройство деревянного покрытия, мини-сцены, скамеек, урн). Проект реализован;

7) мероприятие пункта 2.9 «Реализация проекта «Новый старый Форштадт» в городе Вельске в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Срок реализации проекта – 2021 – 2022 годы.

Выполнены работы по ремонту и обустройству автомобильной дороги по ул. Дзержинского, устройство велосипедной и пешеходных дорожек вдоль ул. Дзержинского, благоустройство Базарной площади (устройство покрытий, установка скамеек, урн, ярмарочных киосков, перголы, озеленение), Городского бульвара (устройство покрытий, озеленение, установка скамеек, урн, шахматного стола, детского игрового оборудования), обустройство

спортивного стадиона, благоустройство мини-площади у гимназии № 14 (установка радиусных скамеек, урн). Проект реализован;

8) мероприятие пункта 2.10 «Разработка проектов (проектной документации) на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий».

В 23 муниципальных образованиях разработано 37 проектов комплексного благоустройства общественных территорий;

9) мероприятие пункта 2.11 «Реализация проекта «Каргопольскому театру – быть!» в городе Каргополе в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Срок реализации проекта – 2022 – 2023 годы.

В 2022 году получено положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости объекта, заключены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ. Общая техническая готовность объекта – 76%;

10) мероприятие пункта 2.12 «Реализация проекта «Благоустройство набережной в г. Онега» в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Срок реализации проекта – 2022 – 2023 годы.

В 2022 году получено положительное заключение о проверке достоверности сметной стоимости объекта, заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ (за исключением работ по капитальному строительству), заключен муниципальный контракт на корректировку проектной документации в части капитального строительства. Общая техническая готовность объекта – 2%;

11) мероприятие пункта 2.15 «Благоустройство общественной территории в районе просп. Победы – ул. Лебедева в г. Северодвинске».

Городским округом Архангельской области «Северодвинск» завершены мероприятия по благоустройству в отношении одной общественной территории;

12) мероприятия пунктов 3.1 «Мероприятия по информированию заинтересованных лиц о реализации мероприятий по благоустройству территорий» и 3.3 «Актуализация сведений, размещенных на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», о ходе реализации мероприятий государственной программы и муниципальных программ с обеспечением возможности публичного комментирования и обсуждения реализуемых проектов».

Министерством ТЭК и ЖКХ осуществляется периодическое размещение публикаций о реализации мероприятий по благоустройству территорий на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и официальных страницах Правительства Архангельской области в социальных сетях;

13) мероприятие пункта 3.2 «Мероприятия по повышению уровня вовлечения заинтересованных лиц в проведение публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий».

Муниципальными образованиями проведены подготовительные мероприятия в отношении территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, а именно:

проведены конкурсные отборы и (или) общественные обсуждения по выбору дворовых и общественных территорий в соответствии с порядками, установленными муниципальными правовыми актами муниципальных образований Архангельской области;

проведены рейтинговые голосования по отбору общественных территорий в 13 городах Архангельской области в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований Архангельской области, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2021 года № 144-пп.

Результаты голосования подведены 30 мая 2022 года.

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках мероприятий государственной подпрограммы.

Для реализации мероприятий государственной программы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 869 765,9 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 570 330,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 260 567,4 тыс. рублей;

местных бюджетов – 38 363,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 505,3 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 881 280,5 тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 570 330,2 тыс. рублей;

областного бюджета – 257 904,1 тыс. рублей;

местных бюджетов – 52 540,9 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 505,3 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в размере 2663,3 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия пункта 2.10 «Разработка проектов (проектной документации) на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий» в связи с незавершением мероприятий по разработке шести проектов на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий в городском округе «Город Архангельск» по причине невыполнения своих обязательств подрядными организациями в рамках заключенных контрактов (нарушен срок исполнения контрактов). В настоящее время разработка проектов завершена.

Причиной невыполнения плана по финансированию за счет средств местных бюджетов муниципальных образований (далее – местные бюджеты) явилась фактическая финансовая возможность местных бюджетов по софинансированию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных

программ в объемах, превышающих размер минимального софинансирования в размере 2% от предоставляемой субсидии из областного бюджета.

3. Участие Архангельской области в реализации государственных программ Российской Федерации.

Государственная программа реализуется в рамках мероприятий подпрограммы № 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» протоколом заседания проектного комитета Архангельской области от 13 декабря 2018 года № 9 утвержден паспорт регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Архангельской области», входящего в состав федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В рамках реализации мероприятий государственной программы в 2022 году между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Архангельской области заключены следующие соглашения:

от 29 декабря 2022 года № 069-09-2022-646 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на сумму 316,3 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 310,0 млн. рублей;

от 29 декабря 2022 года № 069-17-2022-068 о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2022 году из федерального бюджета бюджету Архангельской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, на сумму 106,3 млн. рублей.

Дополнительно из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации Архангельской области выделено 120,5 млн. рублей на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса. Заключены соответствующие дополнительные соглашения.

4. Участие муниципальных образований в реализации мероприятий государственной подпрограммы.

В рамках реализации мероприятий государственной программы с органами местного самоуправления заключены следующие соглашения:

45 соглашений о предоставлении субсидии на поддержку муниципальных программ муниципальных образований формирования современной городской среды;

два соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, предоставляемого в 2022 году из бюджета Архангельской области на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса (городское поселение «Онежское» Онежского муниципального района Архангельской области, Каргопольский муниципальный округ Архангельской области);

четыре дополнительных соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса (дополнительно распределены 120,5 млн. рублей).

Постановлением Правительства Архангельской области от 13 сентября 2022 года № 683-пп «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Архангельской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2022 год» внесены изменения в распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам четырех муниципальных образований на реализацию проектов создания комфортной городской среды в 2022 году;

23 соглашения о предоставлении из областного бюджета в 2022 году субсидии на разработку проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ;

девять соглашений о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники;

одно соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета бюджету Няндомского муниципального района Архангельской области;

одно дополнительное соглашение на предоставление иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета на благоустройство территорий городского округа «Город Архангельск»;

одно соглашение на предоставление иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Архангельской области бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск».

По итогам отчетного 2022 года органы местного самоуправления достигли всех установленных в указанных соглашениях показателей результативности использования федеральных и областных средств,

за исключением соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету городского округа «Город Архангельск» от 8 апреля 2022 года № 023-22-20-пф-001 (показатель результативности выполнен не в полном объеме).

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Причины недостижения показателей результативности
		плановое	фактическое		

Иной межбюджетный трансферт

Городской округ «Город Архангельск»

Разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных и дворовых территорий при реализации муниципальных программ формирования современной городской среды	единица	12	6	50,0	в рамках данного мероприятия планировалось выполнить разработку 13 проектов, но в связи с непредставлением подрядчиком исполнительной документации (акта выполненных работ), работы не оплачены
---	---------	----	---	------	---

5. Не выполнен в полном объеме в соответствии с планом реализации мероприятий государственной программы, утвержденным распоряжением министерства ТЭК и ЖКХ от 22 января 2021 года № 16-р, следующий этап мероприятий государственной программы:

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия, единица измерения	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причина нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
2.10.	Разработка проектов (проектной документации) на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	количество разработанных проектных документов, единиц	43	37	в рамках данного мероприятия в городском округе «Город Архангельск» планировалось выполнить разработку 13 проектов, но в связи с непредставлением подрядчиком	с целью достижения данного показателя в настоящее время проекты разработаны, получены положительные заключения достоверности сметной стоимости, оплата выполненных работ осуществляется за счет средств местного бюджета

1	2	3	4	5	6	7	8
						исполнительной документации (акта выполненных работ) работы по разработке 6 проектов не оплачены	городского округа «Город Архангельск»

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Одним из приоритетных направлений государственной программы являются развитие инициатив и непосредственное участие граждан и заинтересованных лиц в создании комфортной городской среды.

В результате совместной работы в период с 2017 по 2022 годы привлечены к участию в реализации мероприятий государственной программы более 650 тыс. граждан, в том числе в 2022 году – 165 тыс. человек (на основании данных, представленных муниципальными образованиями). Увеличение активности и заинтересованности граждан является положительным фактором при реализации государственной программы.

На положительные итоги реализации государственной программы повлияло своевременное финансирование за счет средств субсидий из федерального и областного бюджетов на оплату выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам на выполнение работ по благоустройству территорий путем эффективного взаимодействия министерства ТЭК и ЖКХ и муниципальных образований.

С целью создания современных и комфортных городских пространств с 2021 года функционирует центр компетенций по развитию городской среды Архангельской области (далее – центр компетенций).

Центром компетенций осуществляются согласования технических заданий и проектов благоустройства территорий муниципальных образований, созданы собственные концепции по благоустройству территорий с последующим контролем за выполнением работ на указанных территориях и содержанием объектов на них.

За период функционирования центра компетенций разработаны:

40 концепций (в 2022 году – 26 концепций) благоустройства территорий, включенных в муниципальные программы;

рекомендованные типовые формы технических заданий и муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству;

рекомендации по проектированию общественных пространств.

Кроме того, проведено 76 выездных проверок качества благоустройства (из них в 2022 году – 52 проверки) и 10 обучающих семинаров для специалистов администраций муниципальных образований.

Учитывая сложившуюся социально-экономическую ситуацию в Российской Федерации, возникшую в связи с ростом стоимости строительных ресурсов, отмечается несвоевременное исполнение муниципальных контрактов подрядчиками на выполнение работ по благоустройству территорий в связи

с отказом поставщиков и производителей от поставок материалов, детского и спортивного оборудования. Исполнителями муниципальных контрактов, заключенных на выполнение работ по благоустройству территорий в 2022 году, в адрес заказчиков (муниципальных образований Архангельской области) направлялись дополнительные соглашения о расторжении муниципальных контрактов по причине стремительного роста цен на строительные материалы и оборудование, влекущего невозможность их исполнения.

Кроме того, следует отметить, что территория Архангельской области входит в состав Арктической зоны Российской Федерации, которая имеет суровые климатические условия (длительная зима и короткое лето), короткую во временном интервале сезонность проведения работ по благоустройству территорий (строительных монтажных работ), сложность транспортного и грузового обеспечения по причине неудовлетворительной инфраструктуры транспортной сети, а также территориальной удаленности многих муниципальных образований с малой численностью населения от областного центра. Территориальная удаленность Архангельской области и суровые климатические условия обуславливают следующие повышенные расходы:

нормативной стоимости производства работ (в среднем на 40 процентов) по сравнению со средним общероссийским значением согласно статистическим данным, представленным муниципальными образованиями;

на приобретение и доставку строительных материалов и оборудования для исполнения обязательств по муниципальным контрактам;

на заработную плату за счет необходимости выплаты районных коэффициентов и процентных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Данные факторы оказывают негативное влияние на заключение и исполнение муниципальных контрактов (сроки выполнения и качество работ) подрядными организациями.

В Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Правительством Архангельской области были направлены обращения о дополнительном финансировании из федерального бюджета бюджету Архангельской области в 2022 году в сумме 306,1 млн. рублей на увеличение стоимости заключенных муниципальных контрактов по благоустройству (на благоустройство территорий – 86,1 млн. рублей, на реализацию проектов – победителей Всероссийского конкурса – 220 млн. рублей), а также снижении целевых показателей по благоустройству территорий, установленных федеральным проектом «Формирование комфортной городской среды».

В результате из федерального бюджета выделено дополнительное финансирование только на реализацию проектов – победителей Всероссийского конкурса в размере 120,5 млн. рублей.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.	Мероприятия по формированию современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	351 766,0	365 823,1	104,0	310 020,9	310 020,9	6 327,0	6 327,0	34 912,8	48 969,9	505,3	505,3	365 823,1
2.5.	Реализация проекта «Достопримечательное место «Комплекс первоначальных построек Вологодско-Архангельской линии Северной железной дороги. Станция Няндомы» в г. Няндомы в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	8 514,3	8 514,3	100,0	0,0	0,0	8 514,3	8 514,3	0,0	0,0	0,0	0,0	8 514,3
2.6.	Благоустройство территорий городского округа «Город Архангельск»	министерство ТЭК и ЖКХ	141 733,3	141 733,3	100,0	0,0	0,0	141 733,3	141 733,3	0,0	0,0	0,0	0,0	141 733,3
2.7.	Благоустройство территорий и приобретение уборочной и коммунальной техники	министерство ТЭК и ЖКХ	28 518,8	29 224,2	102,5	0,0	0,0	28 518,8	28 518,8	0,0	705,4	0,0	0,0	29 224,2
2.8.	Реализация проекта «Возрождение. Развитие общественных связей города Мезень и окрестных сел и деревень» в г. Мезень в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	500,0	500,0	100,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
2.9.	Реализация проекта «Новый старый Форштадт» в г. Вельске в рамках реализации	министерство ТЭК и ЖКХ	62 000,0	62 000,0	100,0	37 000,0	37 000,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	в проведение публичных обсуждений проектов по благоустройству территорий													
3.3.	Актуализация сведений, размещенных на официальном сайте Правительства Архангельской области в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет», о ходе реализации мероприятий государственной программы и муниципальных программ с обеспечением возможности публичного комментирования и обсуждения реализуемых проектов	министерство ТЭК и ЖКХ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого по программе			869 765,9	881 280,5	101,3	570 330,2	570 330,2	260 567,4	257 904,1	38 363,0	52 540,9	505,3	505,3	686 679,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2022 году
государственной программы Архангельской области
«Формирование современной городской среды
в Архангельской области»

С В Е Д Е Н И Я
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Формирование современной городской среды в Архангельской области» по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ).

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевого показателя					Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя от планового значения целевого показателя	
			фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году		плановое, на отчетный год	фактическое, за отчетный год	степень достижения планового значения целевого показателя, процентов		плановое на текущий год
			2020 год	2021 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	90	62	24	26	108,33	17	
2. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	152	128	110	113	102,73	110	
3. Индекс качества городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	баллов	162	172	180	180	100,00	185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	5	11	16	16	100,00	21	перевыполнение планового показателя произошло в связи с ростом индекса качества городской среды в 13 городах Архангельской области, в том числе с учетом синхронизации мероприятий регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» с мероприятиями, предусмотренными национальными проектами «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Безопасные качественные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы», «Жилье и городская среда», каждый из которых направлен на повышение соответствующих индикаторов комфортности городской среды
5. Количество городов с благоприятной городской средой в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	3	4	5	5	100,0	6	
6. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50%) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	23	31	38	38	100,00	46	
7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	12,6	15,0	20	20,2	101,00	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	-	100,0	90	99,87	110,97	90	на основании данных муниципальных образований Архангельской области
9. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	3,0	4,0	6,0	6,0	100,0	8,0	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к отчету о реализации в 2022 году
государственной программы Архангельской области
«Формирование современной городской среды
в Архангельской области»

С В Е Д Е Н И Я

**о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов),
предоставляемых из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы
Архангельской области «Формирование современной городской среды в Архангельской области»,
по итогам 2022 года**

Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности		Степень достижения показателя, процентов	Объем субсидии, предоставленной из федерального бюджета, тыс. рублей	Расчетный объем средств, планируемый к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета, тыс. рублей	Доля средств, планируемых к возврату в федеральный бюджет в результате невыполнения условий соглашения, в общем объеме средств, предоставленных из федерального бюджета, процентов	Причины невыполнения условий соглашения и возврата средств в федеральный бюджет
		плановое	фактическое					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды

310 020,9

0,0

0,0

1. Количество благоустроенных общественных территорий

единиц

457*

460*

100,66

х

х

х

х

2. Индекс качества городской среды

единиц

180

180

100,0

х

х

х

х

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Количество городов с благоприятной городской средой	единиц	5	5	100,0	х	х	х	х
4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	процентов	20	20,2	101,0				
5. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды – выше 50%)	процентов	38	38	100,0				
6. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	процентов	16	16	100,0				
7. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	процентов	90	99,87	110,97				
Иной межбюджетный трансферт					226 750,0	0,0	0,0	
Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	единиц	6	6	100,0				
Итого	х	х	х	х	570 330,2	0,0	0,0	х

* Значение планового показателя «Количество благоустроенных территорий – 460 единиц» указано нарастающим итогом начиная с 2019 года, в том числе с учетом фактического перевыполнения показателя (в соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 1 декабря 2021 года № 52549-МГ/06).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2022 году
государственной программы Архангельской области
«Формирование современной городской среды
в Архангельской области»

О Ц Е Н К А
эффективности реализации государственной программы Архангельской области
«Формирование современной городской среды в Архангельской области» за 2022 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ _j)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ _j)	Уровень расходования средств исполнителем (РС _j)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КРІ _j)	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (КРІ _{исп})	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КРІ _{ГП})	Примечание
				(гр.2×35 + гр.3×55 + гр.4×10)			(гр.6×0,8 + гр.7×0,2)	

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

0,93

1

1

97,6

-

-

-

В целом по государственной программе

97,6

85,1

95,1

Эффективность реализации государственной программы – высокая.