



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 апреля 2023 г. № 295-рп

г. Архангельск

Об утверждении отчета о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2022 году государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп (далее – государственная программа).

2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2022 году высокой.

3. Министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в 2023 году:

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы;
2) до 15 декабря подготовить проект постановления Правительства Архангельской области о внесении изменений в государственную программу в части плановых объемов средств внебюджетных источников, предусмотренных на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

3) продолжить реализацию программных мероприятий по обеспечению качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»;

4) до 30 декабря обеспечить разработку восьми проектов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения;

5) продолжить реализацию мероприятий по газификации населения Архангельской области с привлечением средств внебюджетных источников.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

**Первый заместитель Губернатора
Архангельской области —
председатель Правительства
Архангельской области**



А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 25 апреля 2023 г. № 295-рп

О Т Ч Е Т
о реализации в 2022 году государственной программы
Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Архангельской области»

I. Результаты реализации мероприятий
государственной программы Архангельской области

В 2022 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 15 октября 2013 года № 487-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих подпрограмм.

Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Архангельской области»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 15 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:

1) выполнены комплексные технические мероприятия по энергосбережению в 125 государственных учреждениях Архангельской области, подведомственных исполнительным органам государственной власти Архангельской области (далее – государственные учреждения) (в 2021 году мероприятия проводились в 117 государственных учреждениях).

За 2022 отчетный год реализованы следующие мероприятия:

модернизация системы освещения с заменой светильников старого образца на светодиодные светильники;

замена светильников и ламп старого образца на новые светодиодные светильники без модернизации внутренних электрических сетей;

установка датчиков движения для освещения коридоров, тамбуров и туалетов, в том числе инфракрасных датчиков;

измерение сопротивления изоляции;

разработка проектно-сметной документации на модернизацию системы внутреннего электроснабжения здания;

замена деревянных оконных блоков на окна из поливинилхлоридного профиля со стеклопакетами;

установка дверных блоков с доводчиками;
уплотнение и герметизация оконных и дверных проемов;
монтаж теплоотражающих конструкций за радиаторами отопления;
мероприятия по ремонту и замене конструктивных элементов зданий;
мероприятия в системе вентиляции;

подготовка объектов государственных учреждений к отопительному сезону (содержание и ремонт узлов учета тепловой энергии, промывка и ремонт систем отопления, приобретение и установка отопительного оборудования (замена радиаторов отопления), замена задвижек (кран шаровый) теплового пункта, ремонт и техническое обслуживание котельных учреждений, мероприятия на тепловых сетях с заменой ветхих участков);

замена смесителей двухвентильных на однорычажные;
установка (замена) приборов учета холодной, горячей воды;

мероприятия на коммуникациях водоснабжения и водоотведения с заменой ветхих участков;

обучение персонала по программам «Энергосбережение» и «Теплоэнергетика»;

2) осуществлялись мероприятия в рамках реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 17 муниципальных образованиях Архангельской области (в 2021 году мероприятия проводились в 18 муниципальных образованиях Архангельской области):

выполнены работы по замене ветхих и аварийных участков сети электроснабжения, модернизации системы уличного освещения с заменой светильников старого образца на светодиодные светильники, замене линий резервного и основного электроснабжения котельной по адресу дер. Курцево Котласского муниципального округа;

осуществлены мероприятия, направленные на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, произведена установка коммутационных аппаратов (внутреннее распределительное устройство, ул. Мира, 3а) в городском округе Архангельской области «Мирный»;

в рамках подготовки объектов теплоснабжения к отопительному сезону:

осуществлялся капитальный ремонт тепловых сетей в пос. Сорowo Вилегодского муниципального округа, пос. Рочегда и дер. Можегоры Виноградовского муниципального округа;

проводился капитальный ремонт котельных в Вилегодском муниципальном округе;

проводился текущий ремонт котельных по адресам: дер. Курцево, ул. Молодежная, д. 1А, пос. Удимский, ул. Советская, д. 63, пос. Удимский, ул. Школьная д. 1, пос. Удимский, ул. Первомайская д 33-б Котласского муниципального округа;

приобретен и установлен котел марки КВр-2,0;

проведена замена трубной части котлов мощностью 2МВт и 1,6МВт на объектах Коношского муниципального района;

проводилось мероприятие по оказанию услуг по осуществлению строительного контроля, поставке и монтажу блочно-модульной котельной «Вятка» 0,5 МВт по адресу: пос. Удимский, ул. Октябрьская, 12В (договор от 25 октября 2021 года № 3-К, общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ПроектСтрой»);

осуществлена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт тепловых сетей и котельного оборудования в дер. Борки Котласского муниципального округа;

проведен монтаж оборудования дистанционной передачи параметров работы котельных и его сервисное обслуживание на объектах теплоснабжения Няндомского муниципального округа;

реализованы мероприятия по модернизации и капитальному ремонту объектов водоснабжения:

капитальный ремонт участков трубопроводов водопроводной сети в городском округе Архангельской области «Мирный», дер. Мелединской и к гимназии № 4 г. Вельска Вельского муниципального района Архангельской области, в дер. Скрипчинской Верхнетоемского муниципального округа, по ул. Лесной с. Карпогоры Пинежского муниципального района;

текущий ремонт водопроводных сетей по ул. Комсомольской, с. Верхняя Тойма Верхнетоемского муниципального округа, в с. Павловск Вилегодского муниципального округа, к детскому саду в с. Черевково Красноборского муниципального района;

текущий ремонт водозаборной скважины с водонапорной башней с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, сооружение 51Д;

капитальный ремонт водозаборной скважины, ул. Строительная, д. 23 пос. Зеленник Верхнетоемского муниципального округа, капитальный ремонт здания насосной станции по адресу: ул. Лесная, д. 15В, дер. Борки Котласского муниципального округа;

выполнены работы по замене люминесцентных светильников и ламп на светодиодное оборудование в количестве 11 978 единиц на сумму 9 297,917 тыс. рублей, оконных и дверных блоков на энергоэффективные в общем объеме 1648,08 кв. м на сумму 16 549,14 тыс. рублей в государственных и муниципальных учреждениях Архангельской области;

3) при реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Архангельской области выполнены следующие работы:

а) в сфере теплоснабжения:

строительство котельной мощностью 6 МВт в пос. Урдома Ленского муниципального района Архангельской области и двух котельных мощностью 4,8 и 3 МВт в г. Вельске Вельского муниципального района Архангельской области;

реконструкция девяти котельных общей мощностью 98,4 МВт на территориях Плесецкого муниципального округа, Онежского и Приморского муниципальных районов Архангельской области, а также в городском округе «Город Архангельск»;

строительство одного теплового пункта мощностью 5,8 МВт на территории Коношского муниципального района Архангельской области;

строительство и реконструкция сетей теплоснабжения общей протяженностью 43,8 км на территориях Вельского, Ленского, Онежского, Красноборского, Приморского муниципальных районов, Котласского, Вилегодского муниципальных округов Архангельской области, городского округа «Город Архангельск», городских округов Архангельской области «Северодвинск», «Город Новодвинск»;

б) в сфере водоснабжения и водоотведения:

строительство водопроводного очистного сооружения на территории пос. Яренск Ленского муниципального района Архангельской области;

строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 12,5 км на территориях городского округа «Город Архангельск», городских округов Архангельской области «Город Новодвинск» и «Северодвинск», Ленского и Онежского муниципальных районов, Устьянского муниципального округа Архангельской области;

4) разработаны схема и программа перспективного развития электроэнергетики Архангельской области на 2022 – 2026 годы, утвержденные указом Губернатора Архангельской области от 27 апреля 2022 года № 65-у;

5) в рамках реализации инвестиционных программ в области электроэнергетики организациями проведены работы по ремонту оборудования, линий электропередач, расчистке просек трасс воздушных линий электропередач, подготовке оборудования к прохождению осенне-зимнего периода 2022 – 2023 годов.

В 2022 году построено и реконструировано порядка 23 км сетей электроснабжения, 5,3 МВА мощностей трансформаторных подстанций;

б) в рамках реализации мероприятий пунктов 1.7 и 1.8:

завершено строительство одного объекта (пос. Лайский Док), продолжаются строительные-монтажные работы по 11 объектам (г. Каргополь (правобережная часть), дер. Б. Анисимово Приморского района (1 этап), дер. Б. Анисимово Приморского района (2 этап), пос. Березник Виноградовского района, г. Каргополь (левобережная часть), пос. Ерцево, г. Вельск, пос. Двинской, пос. Плесецк, пос. Шипицыно, дер. Кузнецово (2 этап);

в соответствии с соглашением срок ввода в эксплуатацию объекта дер. Б. Анисимово Приморского района (2 этап) установлен до 30 апреля 2023 года, объектов в г. Каргополе (правобережная часть), дер. Б. Анисимово Приморского района, пос. Березник Виноградовского района, дер. Кузнецово (2 этап) – до 30 июня 2023 года, срок ввода в эксплуатацию объектов в г. Каргополе (левобережная часть), пос. Ерцево, пос. Двинской, пос. Плесецк, пос. Шипицыно установлен до 31 декабря 2023 года, в г. Вельске – 31 декабря 2024 года;

в отношении 21 объекта питьевого водоснабжения проектно-сметная документация разработана, в том числе по 8 объектам (пос. Светлый Холмогорского округа, дер. Черный Яр Приморского района, пос. Североонежск Плесецкого округа, пос. Кизема Устьянского округа, г. Шенкурск, г. Мезень,

пос. Каменка Мезенского округа, пос. Рочегда Виноградовского округа) проектная документация загружена на проведение государственной экспертизы, по 13 объектам (г. Сольвычегодск Котласского района, с. Козьмино Ленского района, пос. Двинской Холмогорского района, с. Красноборск, г. Няндомы, пос. Катунино Приморского района, пос. Пинега, пос. Нименьга Онежского района, пос. Покровское Онежского района, пос. Кодино Онежского района, пос. Лесная речка (г. Архангельск), дер. Макаровская Няндомского округа, с. Холмогоры) проектно-сметная документация получила положительное заключение государственной экспертизы;

7) в рамках реализации мероприятий пунктов 1.9, 1.13 и 1.14:

разработана проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории Вельского муниципального района Архангельской области;

разработаны основные технические решения, выполнены инженерные изыскания по 8 объектам;

8) в рамках реализации мероприятий пунктов 1.10 и 1.11:

выполнены работы по установке и подключению блочно-модульной станции холодной воды в дер. Рембуево в полном объеме, подписан акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

выполнены работы по строительству водоочистной станции в с. Яренск Ленского района Архангельской области. Работы выполнены в рамках концессионного соглашения от 18 декабря 2020 года в полном объеме. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

9) в рамках реализации мероприятий пункта 1.15 построены квартальные сети водоснабжения в с. Ильинско-Подомском Вилегодского муниципального округа Архангельской области протяженностью 2350 пог. м. Работы выполнены в полном объеме.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 3 594 218,7 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 704 777,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 161 116,6 тыс. рублей;

местных бюджетов – 90 295,7 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 2 638 028,9 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 3 681 502,4 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 704 777,5 тыс. рублей;

областного бюджета – 153 549,4 тыс. рублей;

местных бюджетов – 87 511,3 тыс. рублей;

внебюджетных источников (средства ресурсоснабжающих организаций в Архангельской области, внебюджетных источников государственных учреждений) – 2 735 664,2 тыс. рублей.

В соответствии с порядком осуществления контроля за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской

Федерации от 7 декабря 2014 года № 689/пр, а также с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641, расходы на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках исполнения инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций представляются организациями до 20 апреля (для программ в сфере теплоснабжения) и через 45 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности (для программ в сфере водоснабжения и водоотведения). Анализ представленных отчетов инвестиционных программ в сфере теплоснабжения осуществляется до 1 июня, отчетов инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения – до 1 мая.

С учетом изложенного 24 января 2023 года министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ АО) в адрес ресурсоснабжающих организаций направлен запрос о предоставлении предварительных отчетов об исполнении инвестиционных программ. Данные о расходах на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в рамках исполнения инвестиционных программ сформированы на основе представленных организациями предварительных отчетов.

В целях реализации мероприятий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» предусмотрены субсидии в объеме 719,2 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета составили 704,8 млн. рублей, областного – 14,4 млн. рублей. Кассовые расходы по состоянию на 1 января 2023 года составили 719,2 млн. рублей, или 100% к сводной бюджетной росписи и 100% к плану кассовых выплат (из них средства федерального бюджета – 704,8 млн. рублей, областного – 14,4 млн. рублей).

На разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения предусмотрены средства областного бюджета в размере 50,0 млн. рублей. Кассовые расходы по состоянию на 1 января 2023 года составили 44,4 млн. рублей, или 88,8% к сводной бюджетной росписи и 86,3% к плану кассовых выплат. Причиной неполного освоения средств послужило нарушение подрядными организациями установленных сроков выполнения мероприятий.

В рамках областной адресной инвестиционной программы предусмотрены субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности следующих муниципальных образований Архангельской области:

Холмогорскому муниципальному округу Архангельской области – на установку и подключение блочно-модульной станции холодной воды в дер. Рембуево в размере 35,6 млн. рублей. Кассовые расходы по состоянию на 1 января 2023 года составили 33,6 млн. рублей, или 94,4% к сводной

бюджетной росписи. Средства использованы на оплату аванса по муниципальному контракту на выполнение работ по установке и подключению блочно-модульной станции, а также оплату выполненных работ. В результате закрытия фактически выполненных работ по объекту образовался остаток средств субсидии, потребность в котором отсутствует;

Ленскому муниципальному району Архангельской области – на реконструкцию водопровода с. Яренск Ленского района Архангельской области (строительство ВОС. 1 этап) в сумме 26,6 млн. рублей. Кассовые расходы произведены в полном объеме;

Вилегодскому муниципальному округу Архангельской области – на устройство квартальных водопроводных сетей сообщением «Станция ВОС – потребители скв. Колхозная», «ул. Полевая – ул. СХТ», «Станция ВОС – потребители скв. Советская 1» в с. Ильинско-Подомском Вилегодского муниципального округа Архангельской области в сумме 10,0 млн. рублей. Кассовые расходы по состоянию на 1 января 2023 года составили 10,0 млн. рублей, или 100% к сводной бюджетной росписи. По данному объекту работы выполнены в полном объеме.

В части средств, запланированных на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории муниципальных образований Архангельской области, средства областного и местного бюджетов израсходованы в полном объеме.

В части средств, запланированных на разработку проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения в с. Красноборск Красноборского муниципального района Архангельской области, средства областного и местного бюджетов израсходованы в полном объеме.

3. Архангельская область принимала участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710. Между Правительством Архангельской области и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации заключено соглашение от 23 декабря 2021 года № 069-09-2022-201 о предоставлении из федерального бюджета бюджету Архангельской области субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на сумму 704 777,5 тыс. рублей.

4. В 2022 году между министерством ТЭК и ЖКХ и муниципальными образованиями Архангельской области заключено 28 соглашений о предоставлении субсидии, в том числе:

9 соглашений – о предоставлении субсидии из областного бюджета на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения;

19 соглашений – о предоставлении субсидии из областного бюджета на выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения;

8 соглашений – о предоставлении субсидии из областного бюджета на выполнение мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения.

Показатели результативности, установленные соглашениями, выполнены в полном объеме.

5. Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана, за исключением мероприятия пункта 1.9 «Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории Вельского муниципального района Архангельской области», по причине нарушения сроков разработки проектно-сметной документации в связи с большим количеством замечаний, выданных государственным автономным учреждением Архангельской области «Управление государственной экспертизы» (далее – ГАУ «Управление государственной экспертизы»), и их длительным устранением подрядной организацией. Сроки реализации данного мероприятия перенесены на 2023 год (постановление Правительства Архангельской области от 27 января 2023 года № 72-пп).

Пункт мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнитель	Наименование основного этапа выполнения мероприятия и (или) показателя реализации мероприятия (единица измерения)	Плановое значение показателя выполнения мероприятия	Фактическое значение показателя реализации мероприятия (либо ожидаемая дата выполнения запланированного этапа реализации мероприятия)	Причины нарушения плана реализации государственной программы	Меры, предпринимаемые исполнителем для завершения реализации мероприятия
1.9	Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории Вельского муниципального района Архангельской области	Министерство ТЭК и ЖКХ	Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения	30 декабря 2022 года	15 марта 2023 года	Нарушения сроков разработки проектно-сметной документации в связи с большим количеством замечаний, выданных ГАУ «Управление государственной экспертизы», и их длительным устранением подрядной организацией	Для своевременной разработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы представителями министерства ТЭК и ЖКХ проведено выездное совещание по данному вопросу, осуществлялся еженедельный мониторинг прохождения государственной экспертизы в части устранения замечаний, выданных ГАУ «Управление государственной экспертизы» по результатам рассмотрения материалов

Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация 14 мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:

1) в городском округе «Город Архангельск»:

завершены строительно-монтажные работы и введен в эксплуатацию газопровод до пос. Талажский авиагородок г. Архангельска и пос. Талаги Приморского муниципального района. В отчетном периоде построено 3800 м сетей газораспределения, в результате суммарная протяженность газопровода составила 12 000 м. Газопровод позволит газифицировать планируемую к строительству котельную и прочих потребителей авиагородка;

завершены строительно-монтажные работы газопровода в Цигломенском округе протяженностью 2000 м. Газопровод позволит газифицировать многоквартирные дома (далее – МКД), строящиеся по программе переселения из ветхого и аварийного жилья;

завершены строительно-монтажные работы и введен в эксплуатацию газопровод от ул. Окружное шоссе до ул. Октябрят протяженностью 3200 м. Газопровод позволит газифицировать потребителей, располагающихся вблизи трассы, включая молокозавод;

выполнены проектно-изыскательские работы распределительного газопровода до ул. Таежная в пос. Турдеевск и до микрорайона Зеленый Бор;

2) в Приморском муниципальном районе Архангельской области:

завершены строительно-монтажные работы и введен в эксплуатацию газопровод протяженностью 200 м до дер. Черный Яр. В результате жителям деревни предоставлена возможность газификации домовладений в рамках социальной программы догазификации;

выполнены проектно-изыскательские работы распределительного газопровода в дер. Заозерье;

построена и введена в эксплуатацию автомобильная газонаполнительная компрессорная станция на Талажском шоссе, позволяющая заправлять метаном до 300 транспортных средств в сутки;

3) в городском округе Архангельской области «Котлас»:

завершено строительство распределительного газопровода в микрорайоне Болтинка (ул. Франко, пер. Франко) протяженностью 1800 м;

завершено строительство распределительного газопровода в микрорайоне деревообрабатывающего комбината домов (ул. Красносельская и ул. Попова) протяженностью 1800 м;

выполнены проектно-изыскательские работы второй очереди распределительного газопровода в микрорайоне деревообрабатывающего комбината (квартал частных жилых домов);

4) в Плесецком муниципальном округе Архангельской области выполнены проектно-изыскательские работы распределительного газопровода пос. Савинский;

5) в Вельском муниципальном районе Архангельской области в дер. Лукинская завершено строительство распределительного газопровода протяженностью 1000 м с устройством шкафного распределительного пункта

по ул. Чистый Бор в дер. Лукинская;

б) на территории Архангельской области в рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 2 мая 2021 года № Пр-753 газораспределительными организациями обществом с ограниченной ответственностью «Вельскгазсервис» и обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Архангельск» осуществлено строительство сетей газоснабжения общей протяженностью 26 000 км для реализации мероприятий социальной программы догазификации.

В рамках внепрограммных мероприятий за счет внебюджетных средств:

более 2,4 тыс. домовладениям в 48 населенных пунктах области предоставлена возможность бесплатной газификации;

построено 66 км межпоселковых газопроводов в городах Архангельске, Котласе, Новодвинске, населенных пунктах Вельского и Приморского районов.

Уровень газификации Архангельской области природным газом по состоянию на 1 января 2023 года составил 28,6 процента.

В связи с тем, что очередные изменения в государственную программу, предусматривающие перераспределение средств между мероприятиями 2.6 и 2.16, представлены на рассмотрение Правительства Архангельской области 29 декабря 2022 года, внесение соответствующих поправок в план реализации государственной программы в 2022 году не представлялось возможным.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы № 2 предусмотрены финансовые средства в размере 350 076,6 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 32 400,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 3600,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 314 076,6 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 279 926,1 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 0,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 279 926,1 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы № 2 министерство ТЭК и ЖКХ принимало участие в реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 321. С Министерством энергетики Российской Федерации заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при развитии заправленной инфраструктуры компримированного природного газа, от 17 ноября 2022 года № 022-09-2022-083 (далее – соглашение). По итогам реализации соглашения целевой показатель «ввод в эксплуатацию объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом» в количестве одной единицы выполнен в полном объеме, бюджетные средства инвестору не были перечислены ввиду несоблюдения инвестором условий предоставления субсидии.

4. В рамках реализации подпрограммы соглашения с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.

5. Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась без нарушения плана.

Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

1. В отчетном периоде в рамках подпрограммы осуществлялась реализация мероприятий, по которым достигнуты следующие результаты:

с ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность на территории Архангельской области, заключен 241 договор, на основании которого предоставлены субсидии в размере 7 627 142,1 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов (розничных цен):

на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения;

на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области;

на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения;

на топливо твердое, реализуемое населению для нужд отопления;

на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению;

на возмещение расходов, возникающих при подвозе воды населению;

обеспечено взаимодействие органов государственного жилищного надзора, муниципального и общественного контроля, региональной общественной организации «Народная инспекция Архангельской области» (далее – Народная инспекция). В отчетном периоде поступило 872 обращения граждан, по которым приняты меры, даны разъяснения и консультации.

Народной инспекцией проведены обучающие семинары, совещания, круглые столы для собственников помещений и лиц, осуществляющих управление МКД, совместно с контрольно-надзорными органами и исполнительными органами государственной власти Архангельской области. Руководитель Народной инспекции принял участие в 141 встрече и совещаниях.

В Архангельской области действует 153 координатора-инспектора по общественному контролю и жилищному просвещению в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Координаторы-инспекторы Народной инспекции в 2022 году приняли участие в 398 проверках по контролю за ходом выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, а также в 21 комиссии по контролю за ходом строительства домов, предназначенных для переселения граждан, проживающих в аварийном жилье.

В полном объеме перечислены средства на обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» (далее – региональный оператор). За 2022 год региональным оператором начислено взносов на капитальный ремонт (далее – взносы) в МКД, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счетах регионального оператора, на сумму 1968,7 млн. рублей. Объем поступивших в отчетном году взносов составил 1911,2 млн. рублей.

В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Архангельской области, за счет уплачиваемых собственниками помещений взносов на капитальный ремонт на счета регионального оператора и с привлечением бюджетных ассигнований в 2022 году выполнено 474 вида работ в 134 МКД общей стоимостью 506,8 млн. рублей.

В 2022 году на реализацию мероприятий по замене в МКД, формирующих фонды капитального ремонта на счетах регионального оператора, лифтов с истекшим назначенным сроком службы предусмотрена субсидия региональному оператору в размере 40,2 млн. рублей (в расчете на один лифт – 0,6 млн. рублей). В отчетном году региональным оператором заключены договоры на замену 35 лифтов в 11 МКД, выполнен монтаж 33 единиц лифтового оборудования, подписаны Ростехнадзором акты ввода в эксплуатацию 29 лифтов.

Проведение региональным оператором электронных аукционов по отбору подрядных организаций и выполнение работ по замене лифтового оборудования продолжится в 2023 году (по мере перехода МКД со специальных счетов на счета регионального оператора), в том числе за счет остатка субсидии, не использованной региональным оператором на 1 января 2023 года.

Архангельская область вошла в число трех субъектов Российской Федерации, получивших в отчетном году финансовую поддержку за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в размере 8,7 млн. рублей на компенсацию бюджетных ассигнований, направленных на замену лифтового оборудования из областного бюджета.

С привлечением бюджетных средств в отчетном году в г. Северодвинске обеспечена замена 2 лифтов в одном доме, формирующем фонд капитального ремонта на специальном счете. На указанные цели в областном бюджете на 2022 год предусмотрена субсидия бюджету городского округа Архангельской области «Северодвинск» в размере 1,02 млн. рублей. Работы по замене лифтового оборудования завершены в полном объеме.

В августе 2022 года в сводную бюджетную роспись областного бюджета на 2022 год внесены изменения, предусматривающие предоставление субсидии региональному оператору на реализацию мероприятий по капитальному ремонту фасадов МКД № 93 и № 95 корп. 2 по наб. Северной

Двины в г. Архангельске (собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального оператора), на сумму 21,19 млн. рублей. Средства перечислены региональному оператору в полном объеме.

Согласно сметным расчетам регионального оператора стоимость работ по капитальному ремонту фасадов МКД составляет 26,57 млн. рублей. Принимая во внимание продолжительность процедуры отбора подрядных организаций, проводимой региональным оператором в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июля 2016 года № 615, и сезонный характер ремонтных работ, выполнение капитального ремонта фасадов МКД предусмотрено в 2023 году. На оплату выполненных работ в 2023 году планируется также направить средства фондов капитального ремонта, формируемых на счете регионального оператора, в сумме 5,38 млн. рублей.

2. Для реализации мероприятий подпрограммы в 2022 году предусмотрены финансовые средства в размере 8 415 521,4 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 8 367 919,0 тыс. рублей;

местных бюджетов – 340,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 47 262,4 тыс. рублей.

За отчетный период израсходовано 8 413 373,5 тыс. рублей, из них средства:

областного бюджета – 8 365 825,7 тыс. рублей;

местных бюджетов – 340,0 тыс. рублей;

внебюджетных источников – 47 207,8 тыс. рублей.

Не израсходованы средства областного бюджета в сумме 2093,3 тыс. рублей, в том числе:

7,2 тыс. рублей – неполное освоение средств связано с экономией по страховым взносам во внебюджетные фонды в результате увеличения необлагаемых сумм – выплат пособий по временной нетрудоспособности за первые три дня нетрудоспособности;

1736,2 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств на обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Архангельской области:

по заработной плате с начислениями в связи с наличием вакантных должностей – 1402,1 тыс. рублей;

по экономии компенсации расходов к месту проведения отпуска и по прочим закупкам – 68,3 тыс. рублей;

по экономии закупочных процедур и исполнению судебных актов – 153,5 тыс. рублей;

экономия расходов на исполнение судебных актов – 112,3 тыс. рублей;

349,9 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Проектная дирекция министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области»:

по командировочным расходам экономия денежных средств связана с отменой командировки, запланированной в Москву в конце декабря 2022 года – 43,2 тыс. рублей;

неполное освоение средств связано с экономией по страховым взносам во внебюджетные фонды в результате сокращения сотрудников – 299,6 тыс. рублей;

по закупкам остаток средств связан с тем, что в начале 2023 года запланировано расторжение контрактов с внесением изменений в суммы бюджетных обязательств – 7,1 тыс. рублей.

3. В отчетном периоде в рамках подпрограммы Архангельская область не принимала участия в реализации государственных программ Российской Федерации.

4. Соглашения с муниципальными образованиями Архангельской области не заключались.

5. В отчетном периоде все плановые показатели подпрограммы выполнены в полном объеме, план реализации мероприятий не нарушен.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В отчетном периоде на ход реализации государственной программы повлиял фактор ограниченности доступа инвесторов к кредитным ресурсам в рамках реализации мероприятий подпрограммы № 1 государственной программы, который привел к снижению объема капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Также отклонение фактического объема финансирования от планового значения связано:

с экономией организациями средств по итогу выполненных проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ;

с неисполнением условий соглашения о предоставлении субсидии на развитие заправочной инфраструктуры.

Фактором, отрицательно повлиявшим на выполнение мероприятия 1.9 «Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории Вельского муниципального района Архангельской области» подпрограммы № 1 государственной программы, послужило большое количество замечаний, выданных ГАУ «Управление государственной экспертизы», и их длительное устранение подрядной организацией.

Положительным фактором, повлиявшим на ход исполнения государственной программы, явилось привлечение инвестиций из внебюджетных источников в сферу электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

Работа администраций органов местного самоуправления по выделению средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в рамках муниципальных программ позволила реализовать следующие направления:

подготовка объектов теплоснабжения к отопительному сезону (капитальный ремонт тепловых сетей, капитальный ремонт котельных в Вельском, Коношском, Красноборском, Приморском муниципальных

районах и в Вилегодском, Виноградовском, Котласском, Лешуконском и Няндомском муниципальных округах);

капитальный и текущий ремонты участков сети водоснабжения, водоразборных скважин, насосных станций в Вельском, Красноборском, Пинежском муниципальных районах, Верхнетоемском, Вилегодском и Котласском муниципальных округах;

капитальный и текущий ремонты воздушных линий электропередач, устройство уличного освещения в городском округе Архангельской области «Северодвинск», Вельском, Коношском муниципальных районах, Котласском и Няндомском муниципальных округах.

Положительно повлияла на ход реализации программы работа муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, финансируемых из внебюджетных источников, что позволило в том числе:

выполнить текущий ремонт котельных по адресам: дер. Курцево, ул. Молодежная, д. 1А, пос. Удимский, ул. Школьная д. 1, пос. Удимский, ул. Первомайская д 33-б Котласского муниципального округа;

провести ремонт и замену ветхих и аварийных участков сети электроснабжения в г. Архангельске;

провести мероприятия по замене окон на современные окна из поливинилхлоридного профиля со стеклопакетами, утеплению ограждающих конструкций зданий, замене светильников на энергоэффективные и прочие мероприятия в государственных и муниципальных учреждениях.

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы по итогам 2022 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Риск недостижения целевого показателя возник для мероприятия пункта 7 «Количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения».

Причиной нарушения сроков разработки проектно-сметной документации является большое количество замечаний, выданных ГАУ «Управление государственной экспертизы», и их длительное устранение подрядной организацией.

Для своевременной разработки проектно-сметной документации и прохождения государственной экспертизы представителями министерства ТЭК и ЖКХ проведено выездное совещание по данному вопросу, осуществлялся еженедельный мониторинг прохождения государственной экспертизы в части устранения замечаний, выданных ГАУ «Управление государственной экспертизы» по результатам рассмотрения материалов.

Сведения о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы, приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы за 2022 год (приложение № 3 к настоящему отчету) произведена министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, и составила 90,9 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объем финансирования государственной программы, тыс. рублей											освоено
		всего			в том числе по источникам								
		план на год	кассовые расходы	про-центов	федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		внебюджетные источники		
план на год	кассовые расходы				план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»

1.1. Комплексные технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в государственных учреждениях	министерство ТЭК и ЖКХ	46 902,0	46 910,2	100,0	-	-	-	-	-	-	46 902,0	46 910,2	46 910,2
1.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполняемые органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	83 400,0	83 541,8	100,2	-	-	-	-	63 000,0	63 050,8	20 400,0	20 491,0	83 541,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3. Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	министерство ТЭК и ЖКХ	1 920 000,0	1 941 140,1	101,1	-	-	-	-	-	-	1 920 000,0	1 941 140,1	1 941 140,1
1.4. Разработка (корректировка) схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	900,0	900,0	100,0	-	-	900,0	900,0	-	-	-	-	900,0
1.5. Реализация мероприятий по утеплению ограждающих стен и цоколя многоквартирных домов путем устройства навесного вентилируемого фасада	министерство ТЭК и ЖКХ	20 648,6	20 648,6	100	-	-	-	-	7 373,7	7 373,7	13 274,9	13 274,9	20 648,6
1.6. Мероприятия, направленные на модернизацию оборудования, используемого для выработки и передачи электрической энергии, путем замены на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия	министерство ТЭК и ЖКХ	637 452,0	713 848,0	112,0	-	-	-	-	-	-	637 452,0	713 848,0	713 848,0
1.7. Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	719 916,6	719 916,6	100,0	704 777,5	704 777,5	14 383,2	14 383,2	755,9	755,9	-	-	719 916,6
1.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, реализация которых планируется в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального	министерство ТЭК и ЖКХ	59 500,0	51 340,6	86,3	-	-	50 000,0	44 429,1	9 500,0	6 911,5	-	-	51 340,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
проекта «Жилье и городская среда»													
1.9. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории Вельского муниципального района Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10. Установка и подключение блочно-модульной станции очистки холодной воды в дер. Рембуево Холмогорского района Архангельской области к сетям электроснабжения	министерство ТЭК и ЖКХ	39 959,9	37 716,9	94,4	-	-	35 564,3	33 568,0	4 395,6	4 148,9	-	-	37 716,9
1.11. Реконструкция водопровода с. Яренск Ленского района Архангельской области (Строительство ВОС. 1 этап)	министерство ТЭК и ЖКХ	29 245,5	29 245,5	100	-	-	26 613,4	26 613,4	2 632,1	2 632,1	-	-	29 245,5
1.12. Технологическое присоединение электроустановок потребителей деревни Задняя сельского поселения «Мошинское» Няндомского муниципального района Архангельской области к сетям электроснабжения	министерство ТЭК и ЖКХ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения на территории муниципальных образований Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	23 174,1	23 174,1	100	-	-	20 855,1	20 855,1	2 319,0	2 319,0	-	-	23 174,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.14. Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения в селе Красноборск Красноборского муниципального района Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	3 120,0	3 120,0	100	-	-	2 800,6	2 800,6	319,4	319,4			3 120,0
1.15. Устройство квартальных водопроводных сетей сообщением «Станция ВОС – потребитель; скв. Колхозная», «ул. Полевая – ул. СХТ», «Станция ВОС – потребитель; скв. Советская 1» в с. Ильинско-Подомское Вилегодского муниципального округа Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	10 000,0	10 000,0	100	-	-	10 000,0	10 000,0	-	-	-	-	10 000,0
Всего по подпрограмме		3 594 218,7	3 681 502,4	102,4	704 777,5	704 777,5	161 116,6	153 549,4	90 295,7	87 511,3	2 638 028,9	2 735 664,2	3 681 502,4
Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»													
2.2. Проектирование, строительство распределительного газопровода от головного газорегуляторного пункта «Талаги» до пос. Талажский авиагородок г. Архангельска и пос. Талаги Приморского района	министерство ТЭК и ЖКХ	54710,8	60446,1	110,5	-	-	-	-	-	-	54710,8	60446,1	60446,1
2.3. Проектирование и строительство распределительного газопровода в Цигломенском округе г. Архангельска	министерство ТЭК и ЖКХ	25299,1	24761,7	97,9	-	-	-	-	-	-	25299,1	24761,7	24761,7
2.5. Строительство распределительного газопровода в микрорайоне деревообрабатывающего комбината г. Котласа	министерство ТЭК и ЖКХ	5750,6	4738,8	82,4	-	-	-	-	-	-	5750,6	4738,8	4738,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
(д. № 5 – № 51 по ул. Красносельская, д. № 1 – № 42, № 2 фл. 1 – № 58 «Б» по ул. Попова)													
2.6. Реализация мероприятий по догазификации домовладений ООО «Вельскгазсервис	министерство ТЭК и ЖКХ	2066,3	1607,6	77,8	-	-	-	-	-	-	2066,3	1607,6	1607,6
2.7. Проектирование, строительство распределительного газопровода до дер. Черный Яр Приморского района	министерство ТЭК и ЖКХ	3750	2340,2	62,4	-	-	-	-	-	-	3750	2340,2	2340,2
2.10. Проектирование и строительство распределительного газопровода от ул. Окружное шоссе до ул. Октябрят в г. Архангельске	министерство ТЭК и ЖКХ	52999,8	49806,8	94	-	-	-	-	-	-	52999,8	49806,8	49806,8
2.13. Проектирование и строительство распределительного газопровода в микрорайоне Болтинка г. Котласа. (ул. Франко, пер. Франко)	министерство ТЭК и ЖКХ	4555,9	3151,5	69,2	-	-	-	-	-	-	4555,9	3151,5	3151,5
2.14. Проектирование и строительство распределительного газопровода в микрорайоне деревообрабатывающего комбината г. Котласа. 2 этап (квартал частных жилых домов)	министерство ТЭК и ЖКХ	7424,8	110,7	1,5	-	-	-	-	-	-	7424,8	110,7	110,7
2.16. Проектирование, строительство распределительного газопровода среднего давления с устройством шкафного распределительного пункта по ул. Чистый бор дер. Лукинская Вельского района	министерство ТЭК и ЖКХ	2283,7	2283,7	100	-	-	-	-	-	-	2283,7	2283,7	2283,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.17. Реализация мероприятий по догазификации домовладений ООО «Газпром газораспределение Архангельск»	министерство ТЭК и ЖКХ	138860,1	116431,8	83,8	-	-	-	-	-	-	138860,1	116431,8	116431,8
2.18. Проектирование распределительного газопровода до ул. Таежная пос. Турдеевск г. Архангельск	министерство ТЭК и ЖКХ	4297,8	4336,8	100,9	-	-	-	-	-	-	4297,8	4336,8	4336,8
2.19. Проектирование распределительного газопровода в пос. Савинский Плесецкого района	министерство ТЭК и ЖКХ	3402,4	3441,4	101,1	-	-	-	-	-	-	3402,4	3441,4	3441,4
2.20. Проектирование распределительного газопровода от дер. Кукушка Приморского района до мкр. Зеленый Бор г. Архангельска	министерство ТЭК и ЖКХ	6336,7	6375,7	100,6	-	-	-	-	-	-	6336,7	6375,7	6375,7
2.21. Проектирование распределительного газопровода в дер. Заозерье Приморского района	министерство ТЭК и ЖКХ	2338,6	2377,0	101,6	-	-	-	-	-	-	2338,6	2377,0	2377,0
2.22. Компенсация обществу с ограниченной ответственностью «Трансгаз» части затрат на строительство объектов заправки транспортных средств компримированным природным газом	министерство ТЭК и ЖКХ	36 000,0	-	-	32 400,0	-	3 600,0	-	-	-	-	-	-
Всего по подпрограмме		350076,6	279926,1	80	32 400,0	0	3 600,0	0	0	0	314076,6	279926,1	279926,1
Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»													
3.1. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на сжиженный газ, реализуемый для бытовых нужд населения	министерство ТЭК и ЖКХ	329 496,9	329 496,9	100	-	-	329 496,9	329 496,9	-	-	-	-	329 496,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.2. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на электрическую энергию, поставляемую покупателям на розничных рынках Архангельской области	министерство ТЭК и ЖКХ	1 793 498,7	1 793 498,7	100	-	-	1 793 498,7	1 793 498,7	-	-	-	-	1 793 498,7
3.3. Субсидии и гранты в форме субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению и потребителям, приравненным к населению, на нужды теплоснабжения	министерство ТЭК и ЖКХ	3 611 106,2	3 611 106,2	100	-	-	3 611 106,2	3 611 106,2	-	-	-	-	3 611 106,2
3.4. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо твердое, реализуемое населению для нужд отопления	министерство ТЭК и ЖКХ	435 769,4	435 769,4	100	-	-	435 769,4	435 769,4	-	-	-	-	435 769,4
3.5. Субсидии и гранты в форме субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение для населения и потребителей, приравненных к населению	министерство ТЭК и ЖКХ	1 455 704,3	1 455 704,3	100	-	-	1 455 704,3	1 455 704,3	-	-	-	-	1 455 704,3
3.6. Субсидия обществу с ограниченной ответственностью «РВК-Архангельск» на возмещение расходов, возникающих при подвозе воды населению	министерство ТЭК и ЖКХ	1 566,6	1 566,6	63,4			1 566,6	1 566,6					1 566,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.7. Осуществление взаимодействия органов государственного жилищного надзора, муниципального и общественного контроля, защита прав потребителей жилищно-коммунальных услуг	министерство ТЭК и ЖКХ	1 854,0	1 854,0	100,0	-	-	1 854,00	1 854,00	-	-	-	-	1 643,9
3.8. Обеспечение деятельности министерства ТЭК и ЖКХ	министерство ТЭК и ЖКХ	77 059,2	77 052,0	100,0	-	-	77 059,2	77 052,0	-	-	-	-	77 052,0
3.9. Обеспечение деятельности государственной жилищной инспекции Архангельской области	государственная жилищная инспекция Архангельской области	75 393,5	7 3657,3	97,7	-	-	75 393,5	73 657,3	-	-	-	-	73 657,3
3.10. Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Архангельской области «Проектная дирекция министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области»	министерство ТЭК и ЖКХ	56 438,8	56 088,9	97,7	-	-	56 438,8	56 088,9	-	-	-	-	56 088,9
3.11. Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Архангельской области»	министерство ТЭК и ЖКХ	117 574,8	117 574,8	97,7	-	-	117 574,8	117 574,8	-	-	-	-	117 572,1
3.12. Расходы по судебным взысканиям	министерство ТЭК и ЖКХ	47,0	47,0	100,0	-	-	47,0	47,0	-	-	-	-	47,0
3.13. Реализация мероприятий по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы	министерство ТЭК и ЖКХ	88 822,4	88 767,8	99,9	-	-	41 220,0	41 220,0	340,0	340,0	47 262,4	47 207,8	88 767,8
3.15. Взнос в уставный капитал акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания»	министерство имущественных отношений Архангельской области	350 000,0	350 000,0	100	-	-	350 000,0	350 000,0	-	-	-	-	350 000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.16. Субсидия некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Архангельской области» на реализацию мероприятий по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов № 93 и № 95 корп. 2 по наб. Северной Двины в г. Архангельске	министерство ТЭК и ЖКХ	21 189,6	21 189,6	100,0	-	-	21 189,6	21 189,6	-	-	-	-	21 189,6
Всего по подпрограмме		8 415 521,4	8 413 373,5	100,0	-	-	8 367 919,0	8 365 825,7	340,0	340,0	47 262,4	47 207,8	8 413 260,1
Всего по государственной программе		12 359 816,7	12 374 802,0	100,1	737 177,5	704 777,5	8 532 635,6	8 519 375,1	90 635,7	87 851,3	2 999 367,9	3 062 798,1	12 374 688,6

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2022 году
государственной программы
Архангельской области «Развитие
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства
Архангельской области»

С В Е Д Е Н И Я
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»
по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель – министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее – министерство ТЭК и ЖКХ).

Наименование целевого показателя	Исполнитель	Единица измерения	Значение целевого показателя				Степень достижения планового значения целевого показателя, процентов	Плановое на текущий год	Обоснование отклонения в отчетном году фактического значения целевого показателя
			фактическое за 2 года, предшествующие отчетному году		плановое на отчетный год	фактическое за отчетный год			
			2020 год	2021 год					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Государственная программа Архангельской области «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»

1. Уровень удовлетворенности населения Архангельской области качеством предоставляемых коммунальных услуг	министерство ТЭК и ЖКХ	т у.т./млн. рублей	80,9	83,1	85,3	83,8	93,1	85,3	
2. Уровень газификации Архангельской области сетевым природным газом	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	26,0	28,0	28,0	28,6	102,1	30,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Полнота исполнения расходных обязательств Архангельской области, вытекающих из государственного регулирования цен (тарифов) (отношение фактически перечисленных средств субсидий к установленным областным бюджетом бюджетным ассигнованиям)	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	100,0	99,8	100,0	100,0	100,0	100,0	
Подпрограмма № 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Архангельской области»									
4. Доля населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	62,7	63,4	64,5	66,9	103,7	66,5	высокие тарифы за коммунальные, жилищные услуги
5. Доля городского населения Архангельской области, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда»	министерство ТЭК и ЖКХ	процентов	75,5	76,6	76,8	80,4	104,7	78,9	
5.1. Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», нарастающим итогом	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	4,0	11,0	11,0	100,0	16,0	
6. Количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, реализация которых планируется в рамках региональной программы Архангельской области «Чистая вода (2019 – 2024 годы)»	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	11,0	14,0	14,0	100,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7. Количество разработанных проектов на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов водоотведения	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	-	1,0	0,0	0,0	4,0	большое количество замечаний по проектно-сметной документации, разрабатываемой в рамках мероприятия 1.9, выданных государственной экспертизой, и их длительное устранение подрядной организацией
8. Суммарная мощность построенных (реконструированных) источников теплоснабжения в рамках реализации инвестиционных программ	министерство ТЭК и ЖКХ	МВт	-	48,4	104,0	104,2	100,1	39,0	
9. Количество государственных учреждений Архангельской области, в которых реализованы мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	117	125,0	125,0	100,0	100,0	
10. Количество муниципальных округов, городских округов, муниципальных районов Архангельской области, в которых реализованы мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	18	17,0	17,0	100,0	15,0	
Подпрограмма № 2 «Газификация Архангельской области»									
11. Протяженность построенных сетей газоснабжения	министерство ТЭК и ЖКХ	км	44,7	13,7	10,0	10,0	100,0	10,0	
Подпрограмма № 3 «Формирование и реализация региональной политики в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области»									
12. Соотношение количества мероприятий по наблюдению за соблюдением обязательных требований к общему количеству проведенных контрольных (надзорных) мероприятий	государственная жилищная инспекция Архангельской области	процентов	-	19	50,0	50,0	100,0	55,0	
13. Количество в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы, замененных с привлечением средств областного бюджета	министерство ТЭК и ЖКХ	единиц	-	100,0	31,0	31,0	100,0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14. Увеличение уставного капитала акционерного общества «Архангельская областная энергетическая компания»	министерство имущественных отношений Архангельской области	процентов	-	-	100,0	100,0	100,0	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области

Субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения 704 777,5 0,0 0,0

Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения процент 64,5 66,9 103,7

Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения процент 76,8 80,4 104,7

Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом единица 11 11 100

Итого X X X 704 777,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к отчету о реализации в 2022 году
государственной программы
Архангельской области «Развитие
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Архангельской области»

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
реализации государственной программы Архангельской области
«Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области» за 2022 год

Исполнитель	Уровень выполнения исполнителем мероприятий государственной программы (ВМ _г)	Степень достижения целей и решения задач государственной программы исполнителем (ДЦ _г)	Уровень расходования средств исполнителем (РС _г)	Оценка реализации государственной программы по исполнителю (КРІ _г)	Оценка реализации государственной программы по исполнителям (КРІ _{исп})	Оценка качества планирования и управления реализацией государственной программы (R)	Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (КРІ _{ит})	Примечание
				(гр. 2×35 + гр. 3×55 + гр. 4×10)			(гр. 6×0,8 + гр. 7×0,2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области	0,92	0,92	0,99	92,7	-	-	-	
Государственная жилищная инспекция Архангельской области	1	1	0,98	99,8	-	-	-	
Министерство имущественных отношений Архангельской области	1	1	1	100				
В целом по государственной программе					93,9	79,0	90,9	

Эффективность реализации государственной программы – высокая.