



ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 апреля 2016 г. № 151-рп

г. Архангельск


Об утверждении отчета о реализации в 2015 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет об исполнении в 2015 году мероприятий государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2015 году государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп (далее – государственная программа).
2. Признать эффективность реализации государственной программы в 2015 году удовлетворительной.
3. Агентству по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области:
 - 1) продолжить реализацию государственной программы в 2016 году;
 - 2) обеспечить привлечение средств федерального бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323;
 - 3) обеспечить в 2016 году освоение средств федерального бюджета, направленных на строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий, в полном объеме;

- 4) обеспечить своевременный ввод информации в государственную информационную систему Архангельской области «Архангельская региональная система управления проектами».
4. Рекомендовать муниципальному образованию «Сельское поселение Соловецкое» обеспечить организацию выполнения мероприятий государственной программы в 2016 году.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый Заместитель Губернатора
Архангельской области –
председатель Правительства
Архангельской области



А.В. Алсуфьев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Архангельской области
от 26 апреля 2016 г. № 151-рп

О Т Ч Е Т
о реализации в 2015 году государственной программы
Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого
архипелага (2014 – 2019 годы)»

I. Результаты реализации мероприятий государственной
программы Архангельской области

1. В 2015 году в рамках государственной программы Архангельской области «Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы), утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 16 июля 2013 года № 314-пп (далее – государственная программа), осуществлялась реализация следующих мероприятий:

1) «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий».

Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» проведен конкурс на строительство и реконструкцию системы водоснабжения, по результатам которого победителем определено закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление-303». Муниципальный контракт подписан 9 октября 2015 года (№ 9/2015 от 09 октября 2015 года). Цена муниципального контракта – 291 567 267,20 рубля, срок выполнения работ – до 25 декабря 2017 года.

По состоянию на 31 декабря 2015 года подрядчиком завезены строительные материалы, доставлена необходимая для строительства техника. Выполнены подготовительные работы по расчистке трассы вдоль объездной дороги, произведена сварка плети водопроводных труб длиной 600 п. м., с укладкой в траншею, выполнена засыпка траншей 1640 п. м.;

2) «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий».

Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» проведен конкурс на право заключения муниципального контракта на строительство объекта, по результатам которого заключен муниципальный контракт № 7/2015 от 23 сентября 2015 года, подрядчик закрытое акционерное общество «Строительно-монтажное управление-303». Цена муниципального контракта – 565 170 364 рубля, сроки выполнения работ – 730 дней с даты заключения муниципального контракта.

В октябре 2015 года на объект завезены строительные материалы, доставлена необходимая для строительства техника. По состоянию

на 31 декабря 2015 года подрядчиком выполнены работы по устройству 2645,1 п. м. напорного трубопровода сети канализации, а также 965,1 п. м. сети самотечной канализации. Выполнены монтажные работы на территории объектов незавершенного строительства.

Подрядчиком завезены все необходимые строительные материалы: трубы, железобетонные конструкции, насыпные грузы. Приобретены и находятся на ответственном хранении у изготовителя канализационные насосные станции. Работы на объекте выполнялись в две смены, с незначительным опережением графика производства работ;

3) «Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий».

Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» 18 августа 2014 года заключен муниципальный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственной фирмой «АВТОМОСТ» со сроком исполнения 10 декабря 2015 года. В отчетном периоде проведены инженерные изыскания, разработано и согласован ситуационный план топливпровода, разработано и согласовано архитектурное решение причала, разработана проектная документация. Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» проведены общественные слушания по указанному проекту;

4) «Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО».

В августе 2015 года проведен конкурс на оказание услуг по проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО объектов капитального строительства, по итогам которого государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» заключен государственный контракт с Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» № 012420000615003984-2 от 28 сентября 2015 года. Цена государственного контракта – 1900,00 тыс. рублей, срок оказания услуг – 100 дней со дня заключения контракта.

В декабре 2015 года проведена оценка воздействия объекта капитального строительства на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия. Работы приняты и оплачены в полном объеме.

Отчет на русском и английском языках направлен в Министерство Культуры Российской Федерации для рассмотрения, согласования и последующего представления в Министерство иностранных дел Российской Федерации и Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО;

5) «Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект

Всемирного наследия ЮНЕСКО и технологическое присоединение к сетям электрооборудования».

В августе 2015 года проведен конкурс на оказание услуг по проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО объектов капитального строительства, по итогам которого государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» заключен контракт с Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» № 012420000615003984-1 от 28 сентября 2015 года. Цена государственного контракта – 1900,00 тыс. рублей, срок оказания услуг – 100 дней со дня заключения государственного контракта. В декабре 2015 года проведена оценка воздействия объекта капитального строительства на выдающуюся универсальную ценность объекта всемирного наследия. Работы приняты и оплачены в полном объеме.

Отчет на русском и английском языках направлен в Министерство культуры Российской Федерации для рассмотрения, согласования и последующего представления в Министерство иностранных дел Российской Федерации и Межправительственный комитет по охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО;

6) «Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта, оплата по договорам технологического присоединения к сетям электрооборудования и модернизация системы электрооборудования поселка Соловецкий».

В рамках реализации мероприятия администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» заключены договоры на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства с акционерным обществом «Архангельская областная энергетическая компания»: договор № 227-01/15 от 17 августа 2015 года (Здание канализационных очистных сооружений) – на сумму 9297,4 тыс. рублей;

договор № 418-01/15 от 25 ноября 2015 года (водопроводные насосные станции) – на сумму 1233,5 тыс. рублей.

Срок выполнения работ – 1 год.

Оплачены авансы в размере 30 процентов от цены указанных выше договоров на общую сумму 3159,3 тыс. рублей.

7) «Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания».

Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» заключен муниципальный контракт № 19/2014 от 26 сентября 2014 года с обществом с ограниченной ответственностью «ЭСТ «Охрана труда» на выполнение инженерно-геологических изысканий для разработки проекта планировки территории площадью 26,6 га, включаемой в границы поселка Соловецкий на сумму 751 533,83 рубля. Работы выполнены и оплачены в полном объеме в 2015 году.

13 июля 2015 года администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» заключен муниципальный контракт

№ 6/2015 на разработку проекта планировки территории юго-восточной части поселка Соловецкий с обществом с ограниченной ответственностью «Центр РадПроект», цена муниципального контракта – 1900,0 тыс. рублей. В настоящее время подрядной организацией разработан проект планировки территории, проводится процедура согласования в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области порядке. Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» осуществляется подготовка материалов к проведению публичных слушаний по проекту планировки территории юго-восточной части поселка Соловецкий;

8) «Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны Соловецкого архипелага».

Государственным учреждением Архангельской области «Центр природопользования и охраны окружающей среды» заключен государственный контракт от 11 марта 2015 года № 012420000615000519 с федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова». Цена государственного контракта – 400 тыс. рублей. Срок исполнения контракта – 25 декабря 2015 года.

В рамках реализации данного мероприятия:

проведены камеральные и подготовительные работы (сбор и анализ материалов, составлена карта-схема полевых исследований для получения полной информации о видах флоры и фауны архипелага);

выполнено комплексное полевое обследование территории (выявление сезонно-встречающихся на территории архипелага видов фауны, описание и картографирование мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Архангельской области, определение реальной и потенциальной хозяйственной ценности редких, уникальных для Соловецкого архипелага, и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны);

подготовлен отчет о выполненных работах с представлением предложений по сохранению и восстановлению природных комплексов на территории мониторинга, с приложением карт-схем, фотоматериалов и карты-схемы распространения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов в цифровом формате с использованием системы ArcGIS;

9) «Информационное обеспечение продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов». В рамках реализации мероприятия агентством по печати и средствам массовой информации Архангельской области:

подготовлены четыре специальных выпуска периодического печатного издания «Правда Севера» общим объемом 32 полторы формата А3, тираж каждого выпуска 1500 экземпляров. Материалы специальных выпусков размещены на официальном сайте периодического печатного издания в информационно-телекоммункационной сети «Интернет». Выпуски распространены на территории муниципального образования «Сельское

элемент в духовно-телесном развитии современного человека» с участием представителей спортивных федераций, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, известных спортсменов и спортивных журналистов, а также товарищеский матч по футболу между сборными командами ветеранов русского хоккея и Архангельской области. Доставка оборудования произведена в рамках государственного контракта от 2 июня 2015 года. Цена государственного контракта составила 1600,231 тыс. рублей. Работы приняты и оплачены в полном объеме;

14) «Организация и проведение военно-исторической конференции «Оборона Русского Севера».

В рамках мероприятия на Соловецком архипелаге проведен Всероссийский слет ветеранов соловецкой школы юнг – участников Великой Отечественной войны «Оборона Русского Севера в годы Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 годов» и круглый стол «Историческое наследие массового герояма молодежи в годы Великой Отечественной войны» с участием представителей ветеранских, молодежных, патриотических общественных объединений Российской Федерации, юнг и кадетов образовательных организаций из субъектов Российской Федерации;

15) «Организация и проведение совместных мероприятий Правительства Архангельской области и Правительства Республики Ингушетия, посвященных празднованию 120-летней годовщины со дня рождения С.А. Мальсагова».

В рамках мероприятия проведены конференции «История страны в судьбах узников Соловецких лагерей», круглый стол о жизни и деятельности С.А. Мальсагова, ознакомительная поездка спортсменов из Архангельской области в Республику Ингушетия, а также поход ингушской, поморской и карельской молодежи «Путем Мальсагова»;

16) «Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы» и «Субсидии государственному бюджетному учреждению Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)».

Осуществлено финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области и государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага». Мероприятия выполнены в полном объеме.

2. Для реализации мероприятий программы в отчетном периоде были предусмотрены финансовые средства в размере 607 246,2 тыс. рублей, из них средства:

федерального бюджета – 400 000,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 175 303,2 тыс. рублей;

бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район» – 28 293,2 тыс. рублей;

бюджета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» – 3649,8 тыс. рублей.

поселение Соловецкое», а также на крупных мероприятиях с участием Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области;

проведены два пресс-тура по обеспечению продвижения туристско-рекреационного потенциала Соловецких островов с участием представителей федеральных и региональных средств массовой информации;

изготовлена презентационная продукция (брошюры) в количестве 3000 экземпляров;

10) «Разработка и внедрение системы мониторинга проектов по развитию Соловецкого архипелага». В рамках реализации мероприятия государственного автономного учреждения Архангельской области «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» в 2015 году заключен договор на выполнение работ по доработке программного обеспечения «А2: Управление проектами». Работы по договору исполнены в полном объеме в соответствии с техническим заданием;

11) «Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере сохранения, изучения и презентации историко-культурного, духовного и материального наследия Соловецкого архипелага».

Министерством культуры Архангельской области в ноябре 2015 года проведен конкурс на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим деятельность в сфере культуры, на поддержку указанных проектов. Решением министерства культуры Архангельской области в 2015 году грант в размере 500 000 рублей получила религиозная организация «Спасо-Преображенский Соловецкий староапостольный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский патриархат)» на реализацию проекта «Издание книги: «Воспоминания Соловецких узников 1923 – 1939 г.г.», том второй»;

12) «Гранты на поддержку проектов регионального значения в сфере образования и науки на Соловецком архипелаге».

Агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области проведен конкурсный отбор некоммерческой организации (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющей деятельность в сфере образования и науки, по результатам которого заключено соглашение с некоммерческой организацией «Фонд развития Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова» о предоставлении гранта на проведение в 2015 году мероприятия «Летняя школа САФУ «Комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным наследием на примере Соловецкого архипелага»». Размер гранта составил 1200,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено в полном объеме;

13) «Организация и проведение ежегодного Соловецкого православного форума памяти Святого Филиппа, в том числе приобретение оборудования».

В рамках мероприятия на Соловецком архипелаге проведен круглый стол по взаимодействию Церкви и общества в вопросах физического воспитания детей и молодежи «Спортивные дисциплины как важный

За отчетный период израсходовано 413 169,5 тыс. рублей, из них средства: федерального бюджета – 225 515,4 тыс. рублей; областного бюджета – 155 748,6 тыс. рублей; бюджета муниципального образования «Приморский муниципальный район» – 28 293,2 тыс. рублей; бюджета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» – 3612,3 тыс. рублей.

Не израсходовано 194 076,7 тыс. рублей по следующим причинам:

1) «Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий»: не израсходовано 11 294,0 тыс. рублей средств областного бюджета по причине отставания от графика в связи со сложными климатическими и погодными условиями, закрытием навигационного периода, изменением схем прокладки трубопроводов на отдельных участках в связи с выявлением скальных пород в грунте при выполнении устройства траншей, приостановкой работ на отдельных участках по требованию археологов (выполнение работ в охранных зонах объектов культурного наследия);

2) «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий»: не израсходовано средств из федерального бюджета – 174 484,6 тыс. рублей, из бюджета муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» – 37,5 тыс. рублей.

Низкий уровень расходования средств федерального бюджета связан с поздним перечислением средств из федерального бюджета, сложными климатическими и геологическими условиями и необходимостью проведения археологического сопровождения при проведении строительных работ на объекте всемирного наследия ЮНЕСКО.

В соответствии с условиями Соглашения о предоставлении в 2015 году субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из бюджета субъекта Российской Федерации, и (или) на предоставление соответствующих субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, не включенных в федеральные целевые программы, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации направлено уведомление о наличии потребности в сохранении неиспользованного остатка субсидии в размере 174 484,6 тыс. рублей;

3) «Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО»: не израсходовано средств областного бюджета – 8076,9 тыс. рублей.

Подрядчик – закрытое акционерное общество «Энергобаланс» принял решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта и прекращении работ на объекте;

4) «Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы»: не израсходовано средств областного бюджета 183,7 тыс. рублей. Отклонение кассовых расходов от плановых показателей объемов финансирования связано с разницей по отчислениям в социальные фонды на начисления на выплаты по оплате труда, по оплате командировочных выплат и компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно.

3. Правительством Российской Федерации в октябре 2014 года принято решение о реализации мероприятий по сохранению и развитию Соловецкого архипелага в рамках реализации комплекса организационных мер по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, утвержденным Правительством Российской Федерации от 01 октября 2014 года № 1939-р (далее – распоряжение).

Во исполнение пункта 26 распоряжения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323, выделены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение мероприятий по развитию коммунальной и инженерной инфраструктуры Соловецкого архипелага Архангельской области в размере 400 млн. рублей. В рамках реализации государственной программы между агентством по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области и администрацией муниципального образования «Приморский муниципальный район» заключено соглашение о порядке предоставления субсидий на софинансирование объектов областной адресной инвестиционной программы на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 22 января 2015 года № 13-пн.

4. В 2015 году нарушен план реализации четырех мероприятий государственной программы:

1) «Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО».

Государственным бюджетным учреждением Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» 30 декабря 2014 года заключен контракт с закрытым акционерным обществом «Энергобаланс», цена государственного контракта – 39 567 420 рублей. Авансирование по контракту не предусмотрено.

В 2015 году по указанному контракту произведены промежуточные платежи (в том числе за счет остатков прошлых лет неиспользованных средств областного бюджета) пропорционально фактически выполненным работам на сумму 2060,2 тыс. рублей. В соответствии с графиком производства работ срок окончания строительства – 2 сентября 2015 года. В настоящее время на объекте работы прекращены, подрядчиком в адрес заказчика в октябре 2015 года направлено уведомление об одностороннем расторжении государственного контракта. Заказчиком подготовлено и направлено исковое заявление в Арбитражный суд Архангельской области о признании недействительным одностороннего отказа подрядчика от исполнения государственного контракта, ведется претензионная работа в связи с просрочкой исполнения государственного контракта, направлено требование об уплате неустойки в рамках банковской гарантии. Данное требование исполнено в размере 3061,4 тыс. рублей.

В 2015 году проведен электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству, озеленению и устройству наружного освещения территории объекта незавершенного строительства, по результатам которого 20 августа 2015 года заключен государственный контракт с обществом с ограниченной ответственностью «Эф.Эй.Инвест», цена государственного контракта – 18 949 755,10 рубля, срок выполнения работ – 30 октября 2015 года. В настоящее время работы по государственному контракту в полном объеме не выполнены, заказчиком ведется претензионная работа в связи с просрочкой исполнения контракта.

Возобновление работ планируется в 2017 году;

2) «Реконструкция здания Дома культуры в пос. Соловецкий».

Администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» заключен муниципальный контракт № 01/2015 от 15 февраля 2015 года с обществом с ограниченной ответственностью «СК «Белый дом» на сумму 55 651 942 рубля. В связи с неисполнением подрядчиком обязательств по выполнению работ муниципальный контракт расторгнут 1 сентября 2015 года. Возобновление работ планируется в 2017 году;

3) «Проектирование и строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры (ул. Приморская, д. 4, ул. Сивко, д. 4, ул. Сивко, д. 1)».

31 октября 2014 года администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого дома с закрытым акционерным обществом «Энергобаланс» на сумму 33 042,9 тыс. рублей. Авансирование по контракту не предусмотрено.

Подрядной организацией осуществлено ограждение территории, завершены работы по разработке котлована.

В настоящее время муниципальный контракт расторгнут подрядной организацией в одностороннем порядке, администрация поселения ведет

претензионную работу и осуществляет подготовку материалов для рассмотрения дела в суде.

Возобновление работ планируется в 2017 году;

4) «Проведение научно-исследовательских работ по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага».

В соответствии с письмом министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области мероприятие по расчету антропогенной нагрузки на природную среду Соловецкого архипелага было выполнено в полном объеме в 2014 году. В связи с этим средства областного бюджета в 2015 году в размере 1,0 млн. рублей были перераспределены на иные мероприятия государственной программы. Соответствующие изменения в областной закон от 16 декабря 2014 года № 220-13-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» внесены областным законом от 25 марта 2015 года № 261-15-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в областной закон «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»».

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации мероприятий государственной программы при выполнении работ по строительству систем водоснабжения и канализации, стали сложные климатические и погодные условия, ограниченные сроки навигационного периода, изменение схемы прокладки трубопроводов на отдельных участках в связи с выявлением скальных пород в грунте при выполнении устройства траншей, приостановление работ на отдельных участках по требованию археологов (выполнение работ в охранных зонах объектов культурного наследия), а также позднее перечисление средств федерального бюджета.

Также фактором, повлиявшим на ход реализации государственной программы, стало принятое в одностороннем порядке решение о расторжении муниципальных контрактов подрядчиком – закрытым акционерным обществом «Энергобаланс», выполнявшим работы на двух объектах:

«Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области»;

«Строительство многоквартирного жилищного фонда для расселения из ветхого и аварийного жилищного фонда поселка Соловецкий, включая расселение из монастырских памятников истории и культуры».

Сведения о достижении целевых показателей государственной программы приведены в приложении № 1 к отчету.

Оценка эффективности реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 2) произведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пл, и составила 77,8 балла.

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель, соисполнители	Объемы финансирования государственной программы, тыс. руб.									освоено
		всего			в т.ч. по источникам финансирования						
		план на год	кассовые расходы	%	федеральный бюджет		областной бюджет		бюджеты муниципальных образований Архангельской области		
					план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	план на год	кассовые расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Строительство и реконструкция системы водоснабжения поселка Соловецкий	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	84293,9	72999,8	87	0	0	70470,0	59176,0	13823,9	13823,9	72999,8
2. Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	458649,3	284127,2	62	400000,0	225515,4	48188,5	48188,5	10460,8	10423,3	284127,2
6. Сбор исходно-разрешительной документации, проектирование (в том числе ПИР), экспертиза проекта и строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	3088,6	3088,6	100	0	0	0	0	3088,6	3088,6	3088,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7. Строительство здания участковой больницы на 40 посещений и стационаром на 10 коек в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	1900,0	1900,0	100	0	0	1900,0	1900,0	0	0	1900,0
10. Строительство объекта незавершенного строительства – здания представительства администрации Архангельской области в поселке Соловецкий, в том числе проведение оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, и технологическое присоединение к сетям электроснабжения	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	19718,0	11641,1	59	0	0	19718	11641,1	0	0	11641,1
11. Сбор исходно-разрешительной документации, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта и оплата по договорам технологического присоединения к сетям электроснабжения и модернизация системы электроснабжения поселка Соловецкий	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	3159,3	3159,3	100	0	0	0	0	3159,3	3159,3	3159,3
12. Реконструкция здания Дома культуры поселка Соловецкий	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Разработка проектов планировок и благоустройства поселка Соловецкий, включая инженерные изыскания	министерство строительства и архитектуры Архангельской области	1651,5	1651,5	100	0	0	900,0	900,0	751,5	751,5	1651,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
агентство	658,9	658,9	658,9	100	0	0	0	0	658,9	658,9	658,9

20. Проектирование

и строительство многоквартирного

по развитию

Соловецкого

архипелага

Архангельской

области

из монастырских памятников
Соловецкий, включая раселение
жилищного фонда поселка
из ветхого и аварийного
жилищного фонда для раселения
и строительство многоквартирного

л. 4, ул. Сивко, д. 1)
(ул. Приморская, д. 4, ул. Сивко,
истории и культуры

и находившихся под угрозой
исчезновения видов флоры
и лесопромышленного

министерство

природных ресурсов

и лесопромышленного

Архангельской области

комплекса

и фауны Соловецкого архипелага

и фауны Соловецкого архипелага

рекреационного потенциала

Соловецких островов

архипелага

29. Поддержание и развитие

интернет-портала Соловецкого

архипелага

30. Разработка и внедрение

системы мониторинга проектов

по развитию Соловецкого

архипелага

31. Разработка и внедрение

административной системы

мониторинга проектов

по развитию Соловецкого

архипелага

32. Поддержание и развитие

интернет-портала Соловецкого

архипелага

33. Гранты на поддержку проектов

регионального значения в сфере

образования и науки на Соловцком

архипелаге

34. Организация и проведение

ежегодного Соловецкого

православного форума памяти

Святителя Филитета, в том числе

приобретение оборудования

35. Организация и проведение военно-

исторической конференции «Оборона

Русского Севера»

36. Организация и проведение

совместных мероприятий

Правительства Архангельской области

и Правительства Республики

Ингушетия, посвященных

президентов 120-летию

со дня рождения С.А. Мальсогова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
министерство	500	500	500	100	0	0	500	500	500	0	500

32. Гранты на поддержку проектов

регионального значения в сфере

культуры

Архангельской

области

и материнского наследия

Соловецкого архипелага

33. Гранты на поддержку проектов

регионального значения в сфере

образования и науки на Соловцком

архипелаге

34. Организация и проведение

ежегодного Соловецкого

православного форума памяти

Святителя Филитета, в том числе

приобретение оборудования

35. Организация и проведение военно-

исторической конференции «Оборона

Русского Севера»

36. Организация и проведение

совместных мероприятий

Правительства Архангельской области

и Правительства Республики

Ингушетия, посвященных

президентов 120-летию

со дня рождения С.А. Мальсогова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38. Финансовое обеспечение деятельности агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области как ответственного исполнителя государственной программы	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	11867,3	11683,6	98	0	0	11867,3	11683,6	0	0	11683,6
39. Субсидии государственному бюджетному учреждению Архангельской области «Дирекция по развитию Соловецкого архипелага» на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)	агентство по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области	7447,9	7447,9	100	0	0	7447,9	7447,9	0	0	7447,9
Всего по государственной программе		607246,2	413169,5	68,0	400000,0	225515,4	175303,2	155748,6	31943,5	31905,5	413169,5



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к отчету о реализации в 2015 году
государственной программы Архангельской области
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага
(2014 – 2019 годы)»

СВЕДЕНИЯ
о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)» по итогам 2015 года

Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевых показателей		Абсолютное отклонение	Степень достижения целевого показателя, процент	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)
		план	факт			
1. Доля жителей, обеспеченных жильем, в том числе подлежащих переселению из монастырских памятников и объектов, подлежащих музеефикации (нарастающим итогом)	процентов	5	0	-5	0	расторжение муниципального контракта в одностороннем порядке
2. Доля объектов капитального строительства, по которым проведена оценка воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО, от общего числа объектов капитального строительства государственной программы, подлежащих проведению оценки воздействия на объект всемирного наследия ЮНЕСКО (нарастающим итогом)	процентов	10	18,2	8,2	182	в рамках реализации программы необходимо проведение оценки в отношении 11 объектов. В 2015 году планировалась оценка 1 объекта, выполнена – в отношении 2 объектов
3. Количество реализованных мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию историко-культурного и природного наследия Соловецкого архипелага (нарастающим итогом)	ед.	7	7	0	100	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к отчету о реализации в 2015 году
государственной программы Архангельской области
«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага
(2014 – 2019 годы)»

«Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014 – 2019 годы)» за 2015 год

ОЦЕНКА

Показатели	Порядок расчета показателей	Диапазон оценок	Значение показателя (Zj)	Вес показателя (wj)	Итоговая оценка (Zj x wj)	Примечание
------------	-----------------------------	-----------------	--------------------------	---------------------	---------------------------	------------

1. Выполнение мероприятий государственной программы в отчетном периоде

доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных в отчетном периоде мероприятий

от 0 до 1

0,81

30

24,3

из 21 мероприятия выполнены в полном объеме

и в установленные сроки 17

из трех целевых показателей государственной программы

два достигнуты на 100 и более процентов, один не достигнут

33,5

2. Соответствие достигнутых в отчетном периоде целевых показателей (индикаторов) целевым

показателям (индикаторам), утвержденным в государственной

программе

3. Уровень эффективности использования средств государственной программы

в отчетном финансовом периоде

отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному государственной программой

от 0 до 1

1,0

20

20

77,8

эффективность реализации государственной программы – удовлетворительная



Значение интегрального (итогового) показателя эффективности реализации государственной программы (Р)